



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 760 / 2022

OGGETTO: RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON LA SICUREZZA STRADALE, ZONE 8 E 9. CUP. G37H17001360002 CIG 8302015F7E. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA GF STRADE SRL.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.02 – Fascicolo 65/2017

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente n. 109 del 28.11.2017 si approvava il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in argomento, dell'importo complessivo di Euro 270.000,00 di cui si riporta il quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Delibera Presidente n. 87/2017	
A- IMPORTO LAVORI	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 211.090,00
Oneri della sicurezza	€ 4.000,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 215.090,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Per I.V.A. - 22%	€ 47.319,80
Contributo Autorità	€ 225,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed ai collaudi (IVA ed Oneri esclusi)	€ 2.000,00
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016	€ 4.301,80
Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri esclusi)	€ 1.063,40
Totale somme a disposizione	€ 54.910,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 270.000,00

- con determina dirigenziale a contrarre n. 1021/2017 e ss.mm.ii. si stabilivano i criteri per l'aggiudicazione della procedura di che trattasi;

- con determinazione dirigenziale n. 427 del 04/05/2018 si stabiliva di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa INGCOS SRL con sede in via Santa Lucia n. 39/C, 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE – P.I. 11516690010-- con il ribasso offerto del 18,2413% sull'importo posto a base di gara di € 211.090,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 172.584,44 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 4.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 176.584,44 (oltre IVA);

- con il medesimo provvedimento si imputava l'importo complessivo di aggiudicazione di Euro € 215.433,02 (IVA inclusa) alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 24850/5 Codice del Piano dei Conti 2020109 Imp. 911/2018 sub. 345/2018 ;

- con il medesimo atto inoltre si assestava il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

	Q.E. PRECEDENTE	Q.E. ASSESTATO
A- IMPORTO LAVORI		
Importo dei lavori a base d'asta	€ 211.090,00	€ 172.584,44
Oneri della sicurezza	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Importo complessivo dei lavori	€ 215.090,00	176.584,44
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per I.V.A. - 22%	€ 47.319,80	€ 38.848,58
Contributo Autorità	€ 225,00	€ 225,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed ai collaudi (IVA ed Oneri esclusi)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016	€ 4.301,80	€ 4.301,80
Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri esclusi)	€ 1.063,40	€ 1.063,40
e I economie da ribasso	€ 0,00	€ 46.976,78
Totale somme a disposizione	€ 54.910,00	€ 93.415,56
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	270.000,00	€ 270.000,00

- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 11.09.2018 n. 38445 di rep. Registrato a Como il 28.09.2019 al n. 18162 Serie 1T;

Atteso che:

- con determinazione dirigenziale n. 783 in data 04/09/2020 si stabiliva, tra l'altro, quanto segue:

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 risolto per grave ritardo il contratto d'appalto in data 11.09.2018 n. 38445 di rep. Registrato a Como il 28.09.2019 al n. 18162 Serie 1T stipulato con l'impresa l'impresa INGCOS SRL con sede in 10077 San Maurizio Canavese (TO) Via Santa Lucia n. 39/c (CF e PI 11516690010), per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- di dare atto che non è necessario procedere all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 108 commi 6, 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'impresa non ha eseguito opere né installato il cantiere;
- di dare atto che l'Amministrazione Provinciale provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta che verrà autorizzato con successivo provvedimento;

- con nota in data 14.04.2020 prot. 12377 si procedeva ad interpellare, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il secondo classificato in graduatoria nella procedura di gara originaria,

rappresentato dall'impresa GF STRADE SRL con sede in Monza;

- con nota in data 16.04.2020 assunta al nostro protocollo in data 17.04.2020 n. 12792, l'impresa GF STRADE SRL comunicava la disponibilità a stipulare nuovo contratto per l'esecuzione dei lavori in argomento;

- con la medesima nota l'impresa GF STRADE SRL trasmetteva autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico/professionale all'esecuzione dei lavori;

- con provvedimento dirigenziale n. 340/2020 in relazione al progetto denominato: "Rinnovo delle pavimentazioni stradali per i tratti maggiormente deteriorati, sostituzioni parapetti e opere connesse con la sicurezza stradale, zone 8 E 9. CUP. G37H17001360002" dell'importo complessivo di Euro 270.000,00, si è disposto:

- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, di stipulare il contratto con l'impresa seconda classificata relativamente all'esecuzione dei lavori in argomento;
- di procedere a stipulare il contratto con la seconda classificata impresa GF STRADE SRL . con sede in Monza – Corso Milano n. 21 – CF e PI 05255860966, alle condizioni offerte dall'originario aggiudicatario con l'offerta ribasso del 18,2413% sull'importo posto a base di gara di Euro 211.090,00 corrispondente all'importo ribassato di Euro 172.584,44 a cui vanno aggiunti oneri di sicurezza di Euro 4.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di Euro 176.584,44 (oltre IVA);
- di impegnare l'importo di contratto a favore dell'impresa GF STRADE SRL di Monza pari a Euro 215.433,02 alla Missione 10 Programma 5 Cap. 24850/5 imp. 918/2019 sub---- -/2020 Codice del Piano dei Conti 2020109;

- il relativo contratto è stato stipulato in data 24 settembre 2020 al n. 38514;

- con provvedimento dirigenziale n. 584 del 11 giugno 2021 è stato concesso all'impresa GF STRADE SRL subappalto verso l'impresa Gini Giuseppe Spa con sede in via Madonna n. 34 – 22070 Grandate – C.F. 00224290130 - per opere rientranti nella categoria OG3 per l'importo di Euro 50.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 1.000,00);

Considerato che:

- con provvedimento dirigenziale n. 627 del 22 giugno 2022 si è disposto:

- di riconoscere all'impresa GF STRADE S.R.L la somma di Euro 7.472,17 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 9.116,05 (IVA compresa) per le voci *BITUME* e *SABBIA* per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 1-septies DL 73/2021 convertito con modificazione con Legge 106/2021 – secondo semestre 2021 - allegando relativo tabellare di quantificazione;
- di assestare il quadro economico come di seguito indicato:

	Q.E. PRECEDENTE	VARIAZIONE	Q.E. ASSESTATO
A- IMPORTO LAVORI			
Importo dei lavori a base d'asta	€ 172.584,44		€ 172.584,44
Oneri della sicurezza	€ 4.000,00		€ 4.000,00
Importo complessivo dei lavori	176.584,44		176.584,44
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - 22%	€ 38.848,58		€ 38.848,58

Contributo Autorità	€ 225,00		€ 225,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed ai collaudi (IVA ed Oneri esclusi)	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016	€ 4.301,80		€ 4.301,80
Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri esclusi)	€ 1.063,40		€ 1.063,40
Compensazione prezzi ex art. 1-septies DL 73/2021 <u>Secondo semestre 2021</u>		+ € 9.116,05	€ 9.116,05
e I Economie da ribasso	€ 46.976,78	- € 9.116,05	€ 37.860,73
Totale somme a disposizione	€ 93.415,56		€ 93.415,56
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	270.000,00		€ 270.000,00

- di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa GF STRADE S.R.L di lordi Euro 9.116,05 (IVA compresa) fa carico alla voce "Compensazione prezzi ex art. 1-septies DL 73/2021- secondo semestre 2021" del quadro economico sopra assestato facente carico alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 24850/5 - Imp. 918/2019 - Sub. Imp. /2022 Codice del Piano dei Conti 2020109 e che la stessa sarà esigibile nell'anno 2022;

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 27551 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 5 luglio 2022 il Certificato di Regolare Esecuzione, come previsto e prescritto dal Quaderno d'Oneri - sottoscritto in data 30 giugno 2022 e relativo ai lavori "Rinnovo delle pavimentazioni stradali per i tratti maggiormente deteriorati, sostituzioni parapetti e opere connesse con la sicurezza stradale, zone 8 e 9. CUP. G37H17001360002 CIG 8302015F7E", con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 13 ottobre 2020 ;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 7 ottobre 2021;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 176.584,44

- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 175.858,72

- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 172.200,00

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 3.658,72

- l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1001675639 emessa in data 20 luglio 2020 dalla Compagnia di Assicurazione Elba Assicurazioni Spa per un importo di Euro 12.884,52;
- Polizza Car n. 10HA5180 emessa in data 20 luglio 2020 dalla Compagnia di Assicurazione Zurich Insurance;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa GF Strade Srl con sede in Monza (MB) che risulta regolare fino alla data del 8 ottobre 2022;

Dato atto che:

- l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 4.463,64 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/5 imp. 918/2019 sub. Imp. 261/2020 ;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 5 luglio 2022 prot. n. 27551 dall'Ufficio Tecnico Provinciale relativo all'appalto denominato "Rinnovo delle pavimentazioni stradali per i tratti maggiormente deteriorati, sostituzioni parapetti e opere connesse con la sicurezza stradale, zone 8 e 9. CUP. G37H17001360002 CIG 8302015F7E";
- 2 di liquidare in Euro 175.858,72 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 176.584,44 (oltre I.V.A.);
- 3 di corrispondere all'Impresa GF STRADE SRL con sede in Monza – Corso Milano n. 21 – CF e PI 05255860966 la rata a saldo di Euro 3.658,72= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 4.463,64 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/5 imp. 918/2019 sub. Imp. 261/2020 ;
- 5 di dare atto che l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

8 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 19/07/2022

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 760 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: RINNOVO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PER I TRATTI
MAGGIORMENTE DETERIORATI, SOSTITUZIONI PARAPETTI E OPERE CONNESSE CON
LA SICUREZZA STRADALE, ZONE 8 E 9. CUP. G37H17001360002 CIG 8302015F7E.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE
DELL'IMPRESA GF STRADE SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24850/5 imp. 918/2019 sub. 261/2020 per euro 4.463,64

finanziamento fondi frontalieri cap 6850/39 acc. 2081/2017 codice 4020102

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 21/07/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)