



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1565 / 2023

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI - ZONE 4-5-6-7-10 - ANNO 2021 CUP G57H21022470003 CIG 89507085E7. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SRL.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.02 – Fascicolo 37.2/2021

Premesso che:

- con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 125 del 30.09.2021 si è stabilito di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 1.150.000,00 con il seguente quadro economico:

A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 890.000,00
A. 2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00
S A	Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 910.000,00
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 200.200,00
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	€ 18.200,00
B. 3	Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 375,00
B. 4	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA compresa)	€ 500,00
B. 6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 11.000,00
B. 7	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 9.725,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 240.000,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.150.000,00

- l'importo di progetto di Euro 1.150.000,00 è previsto nel Bilancio 2021 Missione 05 Programma 10 Codice Piano dei Conti 2020109

- con determina a contrarre n. 1061/2021 del 22/10/2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

- con Determinazione Dirigenziale n. 237/2022, in data 23/03/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, confermando l'esito della procedura di affidamento e approvando il report di procedura ID 149406038 quale verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in

data 02/03/2022 unitamente al verbale di sorteggio;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto all'operatore economico a ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. con sede in via Bonifacio Festaz n. 10, 11100 AOSTA (AO)- P.I. 01171140070 con il ribasso offerto 16,33 % sull'importo posto a base di gara di € 890.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 744.663,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 20.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 764.663,00=(oltre IVA); con economia da ribasso pari ad € 177.311,14 (=IVA inclusa);

- il relativo contratto è stato stipulato in data 16 giugno 2022 al n. 38635;

- con provvedimento dirigenziale n. 618 del 20 giugno 2022 si è disposto di approvare la modifica del quadro economico, a seguito di aggiudicazione, come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 16,33%	Quadro economico assestato
A1	Lavori a base d'asta	€ 890.000,00	€ 145.337,00	€ 744.663,00
A2	Costo sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 910.000,00		€ 764.663,00
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 200.200,00	€ 31.974,14	€ 168.225,86
B2	Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 18.200,00		€ 18.200,00
B3	Contributo ANAC per la stazione appaltante	€ 375,00		€ 375,00
B4	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA compresa)	€ 500,00		€ 500,00
B5	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 11.000,00		€ 11.000,00
B6	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 9.725,00		€ 9.725,00
	Economie da ribasso		€ 177.311,14	€ 177.311,14
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 240.000,00		€ 385.337,00
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.150.000,00		€ 1.150.000,00

- con provvedimento dirigenziale n. 686 del 30 giugno 2022 si è disposto di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., al Geom. Stefano Patricelli (p.iva 03389690136) con sede in via San Giuseppe n. 11/c, 22063 Cantù, che ha presentato offerta per il prezzo Euro 5.994,00, considerata congrua, corrispondente al ribasso del 26,00% sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 8.100,00, oltre a contributo previdenziale 5% ed esente da Iva in quanto professionista soggetto a regime fiscale agevolato cd. "forfetario", corrispondenti a lordi euro 6.293,70 (inclusi oneri previdenziali) CIG Z2936EBF04;

- con provvedimento dirigenziale n. 741 del 13 luglio 2022 si è autorizzato subappalto verso impresa Gini Giuseppe Spa con sede in via Madonna 34 - 22070 Grandate (CO) C.F. 00224290130 per l'importo di Euro 380.000,00 (comprensivo di Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza) per lavori rientranti nella categoria OG 3;

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 46255 in data 23 ottobre 2023 il RUP Geom. Sergio Galli ha trasmesso la contabilità finale dei lavori in argomento, e in data 17 novembre 2023 ha trasmesso, altresì, il Certificato e visita di collaudo sottoscritto digitalmente dalle parti in data 11 ottobre 2023 con la seguente relazione:

"Alla visita, tenutasi in data 11 ottobre 2023 sono intervenuti il Collaudatore Ing. Andrea A. Esposito, il Direttore Lavori geom. Sergio Galli dell'U.T. Provincia di Como e l'Arch. Maurizio Frattini Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni.

Considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;

- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati i prezzi contrattuali;

- che come risulta dalla Relazione del D.L. sul Conto Finale l'ultimazione lavori è avvenuta il 14.04.2023 come si evince dal Certificato di Ultimazione Lavori;

- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;

- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni a proprietà di terzi;

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

Certifica che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Ing. ANGELO BIANCHI srl con sede in via Bonifacio Festaz n. 10 - 11100 AOSTA - P.I. 01171140070 di cui al Contratto d'Appalto n. Numero 38635 di rep. in data 16.06.2022 sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il

credito - ai sensi dell'Art. 19 dello Schema di contratto e visto il Conto finale il credito netto dell'impresa come segue:

Importo Netto contabilizzato dei Lavori eseguiti: 760.013,16 Euro

A dedurre Acconti versati per Totali: 756.200,00 Euro

Resta il credito liquido per lavori dell'impresa: 3.813,16 Euro (Tremilaottocentotredici/16) I.V.A. esclusa che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto, salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Pagamenti straordinari per Revisione prezzi D.L.27 gennaio 2022 n. 4:
REVISIONE PREZZI ai sensi dell'Art. 29 D.L n. 4/2022

- Certificato di Pagamento, ai sensi del D.L. n. 4 del 27.01.2022 Art. 29 per lavorazioni a tutto il secondo semestre 2022, a seguito dell'entrata in vigore del Prezziario di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. XI/6764 del 25.07.2022) per un importo di €. 154.032,30 (IVA esclusa);

ADEGUAMENTO PREZZI ai sensi dell'Art. 26 D.l 50/2022

- Certificato di Pagamento straordinario, ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022 Art. 26 c. 6-bis, Art. 1 c. 458 L. n. 197 del 29.12.22 "Legge di Bilancio", ai sensi del Prezziario di Regione Lombardia D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022 per lavorazioni eseguite al Sal 2 del 18.05.2023 per un importo di €. 3.101,16 (IVA esclusa).

Ciò premesso, a seguito dell'applicazione del D.L. 27.01.2022 n. 4/2022 ART. 29 e D.L 17.05.2022 n. 50/2022 e visto il Conto finale l'ulteriore credito netto dell'impresa per adeguamento prezzi ammonta ad Euro 160.946,62 (Centosessantamilanovecentoquarantasei/62) I.V.A. esclusa da corrispondere all'impresa unitamente alla presentazione di idonea polizza fidejussoria di 9 DI cui all'art. 124 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e all'art. 215 del Decreto Legislativo 50/2016 riferita al solo importo relativo al credito liquido per lavori dell'impresa 3.813,16 Euro;

Si osservi che per l'importo eccedente le disponibilità delle Somme a disposizione del Quadro Economico di Progetto - a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione - sarà inoltrata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso al Fondo di cui all' Art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29.12.2022 ed Art. 26 c. 6-quater del D.L.50/2022.

Ai sensi e per gli effetti all'art. 124 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e all'art. 215 del Decreto Legislativo 50/2016, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione"

Atteso, pertanto che le risultanze finali della contabilità relativa ai lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali - zone 4-5-6-7-10 - anno 2021 CUP G57H21022470003 CIG 89507085E7, trasmessa in data 17 novembre 2023 dal Rup Geom. Sergio Galli, risultano essere:

- verbale di consegna lavori in data 18 luglio 2022;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 14 aprile 2023;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 764.663,00

- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 760.013,16

- Economia netta di spesa(oltre IVA) Euro 4.649,84

- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 756.200,00

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 3.813,16

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa n. 2351901 rilasciata da COFACE S.A. - agenzia n. 99 sede Via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano in data 15/05/2022 di Euro 62.434,74.=
- Polizza Car n. 408359286 emessa da Axa Assicurazioni SPA - agenzia n. 1622 di CRS SINERGIE S.R.L. VARESE - in data 13/05/2022 per l'importo di Euro 764.663,00=

Visto il Durc prot. n. 37251483 INPS relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Ing. Angelo Bianchi Srl che risulta regolare fino alla data del 14 dicembre 2023;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 4.652,05 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/7 imp. 1894/2021 sub. Imp. 317/2022;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 in data 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1 di approvare la contabilità finale dei lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali - zone 4-5-6-7-10 - anno 2021 CUP G57H21022470003 CIG 89507085E7 come da Certificato e visita di collaudo sottoscritto digitalmente dalle parti in data 11 ottobre 2023 e trasmesso dal RUP Geom. Sergio Galli in data 17 novembre 2023 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2 di liquidare in Euro 760.013,16 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 764.663,00 (oltre I.V.A) dando atto che si è verificata una economia dei lavori ammontanti a Euro 4.649,84;
- 3 di corrispondere all'Impresa ING. ANGELO BIANCHI S.R.L. con sede in via Bonifacio Festaz n. 10, 11100 AOSTA (AO) - P.I. 01171140070 - la rata a saldo di Euro 3.813,16= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 4.652,05 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/7 imp. 1894/2021 sub. Imp. 317/2022;
- 5 di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di

quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fidejussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8 di approvare il resoconto della Gestione Finanziaria del Contratto stipulato in data 16 giugno 2022 al n. 38635 di Rep. come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 9 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 22/11/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PROVINCIA DI COMO

SETTORE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO E GESTIONE MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Oggetto: Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali Zone 4,5,6,7 e

10 – Anno 2021.

Impresa Ing. Angelo Bianchi Srl con sede via Bonifacio Festaz n. 10 – 11100

AOSTA

Aggiudicazione: D.D. n. 237/2022 in data 23.03.2022

Contratto: n° 38635 di Rep. in data 16.06.2022 - €. 764.663,00

CIG: 89507085E7– CUP: G57H21022470003

CERTIFICATO E VISITA DI COLLAUDO

Premessa:

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto dall'Ufficio

Tecnico della Provincia di Como ed è stato approvato con Deliberazione del Presidente

della Provincia n° 125 del 30.09.2021, per un importo complessivo di Euro 1.150.000,00 di

cui Euro 890.000,00 per lavori a base d'asta ed Euro 200.000,00 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso ed Euro 240.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Importo lavori a base d'Asta	890.000,00 Euro
------------------------------	-----------------

Costo per la Sicurezza	20.000,00 Euro
------------------------	----------------

TOTALE LAVORI	910.000,00 Euro
----------------------	------------------------

I.V.A. sui lavori (22%)	200.200,00 Euro
-------------------------	-----------------

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lvo n.50/2016)	18.200,00 Euro
--	----------------

Contributo ANAC	375,00 Euro
-----------------	-------------

Spese tecniche per indagini laboratorio sui materiali posti in opera	9.725,00 Euro
--	---------------

Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tec.	500,00 Euro
---	-------------

	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza CSE	11.000,00 Euro
	Totale Somme a disposizione	240.000,00 Euro
	Importo complessivo di Progetto	1.150.000,00 Euro
	ASSUNTORE DEI LAVORI: con Determina Dirigenziale n. 237/2022 del 23.03.2022 si	
	confermava l'esito della procedura di affidamento con l'approvazione del Report ID n.	
	149406038 rilasciato dalla Piattaforma telematica SINTEL in data 02.03.2022 e si	
	aggiudicava, preso atto della congruità attestata dal RUP dei costi della manodopera indicati	
	dall'operatore economico, l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di asfaltatura di	
	alcuni tronchi di strade provinciali – Zone 4-5-6-7-10 – Anno 2021 CUP	
	G57H21022470003 – CIG 89507085E7, all'impresa Ing. ANGELO BIANCHI srl con sede	
	in via Bonifacio Festaz n. 10 – 11100 AOSTA – P.I. 01171140070, che ha offerto un ribasso	
	percentuale del - 16,33% sull'importo posto a base di gara di €. 890.000,00 corrispondenti	
	all'importo ribassato di €. 744.663,00 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza	
	di €. 20.000,00 e quindi per un importo netto contrattuale di €. 764.663,00 (oltre IVA);	
	CONTRATTO: Numero 38635 di Rep. in data 16.06.2022 - L'importo netto contrattuale è	
	risultato pari a Euro 764.663,500 (comprensivo di Euro 20.000,00 quale Costi della	
	Sicurezza) oltre I.V.A.;	
	POLIZZE ASSICURATIVE: L'impresa ha presentato cauzione definitiva mediante	
	polizza assicurativa n. 2351901 in data 15.05.2022 rilasciata da COFACE S.A. – Agenzia n.	
	99 sede Via Lorenteggio, 240 -20147 Milano - per un importo di Euro 62.434,74, ridotta del	
	50% per il possesso della Certificazione ISO 9001:2015 n. 1924_21_Q riladsciata da	
	AACERT Srl il 05.03.2018 (scadenza 15.03.2024)=, nonché l'impresa ha stipulato ai sensi	
	dell'art.103 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 polizza assicurativa n. 408359286 emessa da	
	AXA ASSICURAZIONI Spa – agenzia 1622 di CRS SINERGIE Srl – Varese in data	
	13.05.2022 per l'importo di €. 764.663,00 per eventuali danni di esecuzione che	
		2

l'Amministrazione potrebbe subire nel corso dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti e per un massimale di Euro 1.000.000,00 per assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni a terzi nel corso dei lavori stessi.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati li 18.07.2022 ai sensi Art. 5 D.M. 49/2018 con Verbale redatto in data medesima senza riserve da parte dell'Impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art. 14 dello Schema di Contratto i lavori dovevano concludersi entro n. 270 (duecentosettanta) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data del Verbale di consegna. Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 14.04.2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: in data 14.04.2023 è stato redatto certificato di ultimazione dei lavori dal quale si evince che gli stessi sono terminati nella medesima data e pertanto entro i termini contrattuali;

SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori è stato autorizzato con D.D. n. 741/2022 del 13.07.2022 subappalto verso l'Impresa Gini Giuseppe SpA con sede in via Madfonna 34 - 22070 Grandate (CO) - C.F. 00224290130 per opere rientranti in categoria OG3 per un importo di Euro 380.000,00 (comprensivo di oneri sicurezza ammontanti a Euro 10.000,00);

VERBALI DI NUOVI PREZZI: per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario redigere alcun nuovo prezzo;

LAVORI IN ECONOMIA: per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcuni lavori non suscettibili di pratica valutazione a misura;

SOMME CORRISPOSTE IN ANTICIPAZIONE ALL'APPALTATORE: per l'esecuzione dei lavori non è stata richiesta alcuna anticipazione dall'impresa appaltatrice;

PERIZIE DI VARIANTE: durante l'esecuzione dei lavori non sono state redatte ed approvate perizie di variante.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni per causa di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

CERTIFICAZIONI - PROVE DI LABORATORIO: Nel principio del contraddittorio tra le parti a seguito di convocazione, sono stati prelevati in cantiere campioni di conglomerato bituminoso. I risultati dell'analisi sui predetti campioni hanno dato esiti positivi e conformi ai Capitolati Tecnici della Provincia di Como come da certificati di Rapporto di Prova n.013-23-55 eseguito lungo la SP27 di Cucciago e Cassina Rizzardi – tronco in comune di Cassina Rizzardi – tratto di via V. Emanuele (ingresso magazzino Prov.le nuova rotatoria) Campione 1A - n. 014.23-55 eseguito lungo la SP27 di Cucciago e Cassina Rizzardi – tronco in comune di Cassina Rizzardi – tratto di Viale Risorgimento (rotatoria via Giuseppe Verdi – rotatoria d'ingresso al Golf Monticello) Campione 2A, n.015-23-55 eseguito lungo la SP26 Vertemate – Veniano – tronco in comune di Guanzate – tratto di via Rossini Campione 3° - n. 016-23-55 eseguito lungo la SP25 Caccivio – Guanzate – tronco in comune di Guanzate – tratto di via Patrioti – Campione 4°, n. 017-23-55 eseguito lungo la SP23 Lomazzo Bizzarone con SP20 di Valmorea – tratto in comune di Uggiate Trevano – rotatoria Campione 5A, emessi dal laboratorio Labo Service Srl con sede in via Leonardo da Vinci, 177 – 23010 Berbenno di Valtellina (SO).

REVISIONE PREZZI: in data 09 maggio 2023 ai sensi del D.L. 27.01.2022 n. 4 art. 29 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” e dell’art. 14 dello Schema di Contratto allegato al contratto dei lavori di cui in oggetto che recepisce la normativa precedentemente richiamata, è stato sottoscritto dal RUP, DL e Impresa Appaltatrice “Atto di adeguamento prezzi in corso d’opera” per lavorazioni eseguite nel secondo semestre

dell'anno 2022 ed allibrate nel SAL 1 del 27.10.2022 per un importo di Euro 154.032,30 (oltre a IVA 22%).

ADEGUAMENTO PREZZI: in data 18 maggio 2023 in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge n.50 del 17.05.2022 successivamente convertito in data 15.07.2022 con Legge n. 91 e dell'adeguamento prezzi del Listino di Regione Lombardia anno 2023 è stata stato trasmesso l'elaborato tabellare di calcolo ed il certificato di Pagamento straordinario al Sal 2 per un importo di Euro pari a 3.101,16 (oltre a IVA 22%).

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: lo Stato Finale redatto dal Direttore Lavori ammonta complessivamente a netti 760.013,16 Euro;

A dedurre:

- CdP del 1° SAL del 27.10.2022: 716.300,00 Euro

- CdP del 2° SAL del 18.05.2023: 39.900,00 Euro

Acconti versati per Totali: 756.200,00 Euro

pertanto ai sensi dell'Art. 19 dello Schema di Contratto e visto lo Stato Finale il credito netto dell'impresa ammonta ad Euro 3.813,16= (duemilasettecentoventisette/20) I.V.A. esclusa.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

Importo Netto complessivo Lavori autorizzati: 764.663,00 Euro

Importo Netto contabilizzato dei Lavori eseguiti: 760.013,16 Euro

Minor Spesa:4.649,84 Euro

RISERVE DELL'IMPRESA: Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: con D.D. n. 686/2022 del 30.06.2022 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al geom. Stefano Patricelli con studio in via San Giuseppe civ. 11 – 22063 Cantù (CO).

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni

degni di nota al personale impegnato nei lavori, come da Relazione Conclusiva del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geom. Stefano Patricelli con studio in via San Giuseppe civ. 11 – 22063 Cantù (CO).

ASSICURAZIONI SOCIALI: L'Impresa appaltatrice dei lavori Ing. Angelo Bianchi Srl ha regolarmente assicurato ai fini antinfortunistici i propri operai presso l'I.N.A.I.L. con decorrenza continuativa come da DURC Prot. Inail_37251483 valido sino al 14/12/2023.

L'Impresa subappaltatrice Gini Giuseppe Spa ha assicurato ai fini antinfortunistici i propri operai presso l'I.N.A.I.L. con decorrenza continuativa come da DURC Prot. Inail_38968751 valido sino al 04.10.2023.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ: Il Direttore dei Lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI: Il Direttore dei lavori ha rilasciato il Certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e pertanto ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi art. 218 del D.P.R. 207/10.

CESSIONI DI CREDITO: Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto i crediti come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento allegata agli Atti.

DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dal geom. Sergio Galli dipendente della provincia di Como dalla data di consegna sino al termine degli stessi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento è stato il geom. Sergio Galli, dipendente della provincia di Como.

COLLAUDO DEI LAVORI: con nota prot. n. 25443 in data 20 giugno 2022 a firma del Responsabile del Procedimento Sergio geom. Galli è stato incaricato con funzione di

Collaudatore in corso d'opera dei lavori l'ing. Andrea Antonio Esposito dipendente della Provincia di Como in possesso di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia della categoria degli interventi realizzati.

VERBALE DI VISITA

Alla visita, tenutasi in data 11 ottobre 2023 sono intervenuti il Collaudatore Ing. Andrea A. Esposito, il Direttore Lavori geom. Sergio Galli dell'U.T. Provincia di Como e l'Arch. Maurizio Frattini Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice.

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni.

Considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;

- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati i prezzi contrattuali;

- che come risulta dalla Relazione del D.L. sul Conto Finale l'ultimazione lavori è avvenuta il 14.04.2023 come si evince dal Certificato di Ultimazione Lavori;

- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;

- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni a proprietà di terzi;

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Ing. ANGELO BIANCHI srl con sede in via Bonifacio Festaz n. 10 – 11100 AOSTA – P.I. 01171140070 di cui al Contratto d'Appalto n. Numero 38635 di rep. in data 16.06.2022 sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito - ai sensi dell'Art. 19 dello Schema di contratto e visto il Conto finale il credito netto dell'impresa come segue:

Importo Netto contabilizzato dei Lavori eseguiti:	760.013,16 Euro
---	-----------------

A dedurre Acconti versati per Totali:	756.200,00 Euro
---------------------------------------	-----------------

Resta il credito liquido per lavori dell'impresa:	3.813,16 Euro
--	----------------------

(Tremilaottocentotredici/16) I.V.A. esclusa che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto, salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Pagamenti straordinari per Revisione prezzi D.L.27 gennaio 2022 n. 4:

REVISIONE PREZZI ai sensi dell'Art. 29 D.L n. 4/2022

- Certificato di Pagamento, ai sensi del D.L. n. 4 del 27.01.2022 Art. 29 per lavorazioni a tutto il secondo semestre 2022, a seguito dell'entrata in vigore del Prezziario di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. XI/6764 del 25.07.2022) per un importo di €. 154.032,30 (IVA esclusa);

ADEGUAMENTO PREZZI ai sensi dell'Art. 26 D.l 50/2022

- Certificato di Pagamento straordinario, ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022 Art. 26 c. 6-bis, Art. 1 c. 458 L. n. 197 del 29.12.22 "Legge di Bilancio", ai sensi del Prezziario di Regione Lombardia D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022 per lavorazioni eseguite al Sal 2 del 18.05.2023 per un importo di €. 3.101,16 (IVA esclusa).

Ciò premesso, a seguito dell'applicazione del D.L. 27.01.2022 n. 4/2022 ART. 29 e D.L 17.05.2022 n. 50/2022 e visto il Conto finale l'ulteriore credito netto dell'impresa per adeguamento prezzi ammonta ad Euro 160.946,62 (Centosessantamilanovecentoquarantasei/62) I.V.A. esclusa da corrispondere all'impresa unitamente alla presentazione di idonea polizza fidejussoria di

cui all'art. 124 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti approvato con
**D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e all'art. 215 del Decreto Legislativo 50/2016 riferita al solo
importo relativo al credito liquido per lavori dell'impresa 3.813,16 Euro.**

Si osservi che per l'importo eccedente le disponibilità delle Somme a disposizione del Quadro Economico di Progetto – a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione – sarà inoltrata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso al Fondo di cui all' Art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29.12.2022 ed Art. 26 c. 6-quater del D.L.50/2022.

Ai sensi e per gli effetti all'art. 124 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e all'art. 215 del Decreto Legislativo 50/2016, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Como, li 11 ottobre 2023

L'IMPRESA APPALTATRICE: Arch. Maurizio Frattini

IL COLLAUDATORE: Ing. Andrea A. Esposito

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sergio geom. Galli

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005



PROVINCIA DI COMO

OGGETTO	CUP	CIG	IMPRESA	VERBALE CONSEGNA LAVORI	FINE LAVORI	CONTRATTO	IMPORTO CONTRATTUA LE	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ECONOMIA LAVORI
Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali - zone 4-5-6-7-10 - anno 2021 CUP G57H21022470003 CIG 89507085E7. Approvazione del certificato di regolare esecuzione a favore dell'impresa Ing. Angelo Bianchi Srl.	G57H21022470003	89507085E7	ING. ANGELO BIANCHI SRL	18/07/2022	14/04/2023	REP N. 38635 16/06/2022	764.663,00	760.013,16	4.649,84



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1565 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI -
ZONE 4-5-6-7-10 - ANNO 2021 CUP G57H21022470003 CIG 89507085E7. APPROVAZIONE
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA ING.
ANGELO BIANCHI SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap.24850/7 imp.1894/2021 sub imp.317/2022 per € 4.652,05 finanziato da avanzo fondi frontalieri

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 23/11/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)