



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 412 / 2023

OGGETTO: I.S.I.S. SETIFICIO " PAOLO CARCANO" - COMO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRO IL FENOMENO DELLA CARBONATAZIONE. IMPORTO PROGETTO EURO 1.000.000,00. CUP: G17H20002780001. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IMPRESA C.G.V. S.R.L. CIG: 903252536E. RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO.

Missione M4 – Componente C1 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

IL RESPONSABILE

Class 06.06
Fasc 31/2021

Premesso che:

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 185 del 17.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato ".S.I.S. Setificio " Paolo Carcano" - Como. Interventi di manutenzione straordinaria contro il fenomeno della carbonatazione", per un importo complessivo di €1.000.000,00 con il seguente quadro economico:

| | DESCRIZIONE | IMPORTI |
|---|--|-------------------|
| A | Importo lavori a base d'asta | € 740.000,00 |
| | Oneri per la sicurezza | 50.000,00 |
| | TOTALE | 790.000,00 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| | IVA sui lavori (22%) | 173.800,00 |
| | Per incentivo art. 113 Decreto Legislativo 50/2016 | 15.800,00 |
| | Spese tecniche compreso Iva e cassa previdenziale | 19.900,00 |
| | Spese pubblicazione | 450,00 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Imprevisti e arrotondamenti | 50,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 210.000,00 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | € 1.000.000,00 |

- l'importo di progetto pari ad € 1.000.000,00 è finanziato con i Fondi DM n. 217 del 15 luglio 2021 ed è previsto nel bilancio alla Missione 04 Programma 02 codice piano dei conti 2020109 **FONDI PNRR**

- con determina a contrarre n. 1404 del 21/12/2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante con procedura negoziata;

Atteso che:

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara cui risultano aver partecipato le seguenti imprese:

1. ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
2. EDILGRANDE S.R.L.
3. C.G.V. SRL
4. EDILMASTER SRL
5. GRANVILLANO S.R.L.
6. ARDOVINI RENZO S.R.L.
7. SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

con Determinazione Dirigenziale n. 278/2022, in data 06/04/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all'operatore economico a C.G.V. SRL con sede in via Manzoni snc, 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)- P.I. 04230110613 con il ribasso offerto 20,1236 % sull'importo posto a base di gara di € 740.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 591.085,36= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di €50.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 641.085,36=(oltre IVA), con economia da ribasso pari ad € 181.675,86=(IVA inclusa);

- con determinazione dirigenziale n. 375 in data 06.05.2022 si assestava il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

| <i>DESTINAZIONE SOMME</i> | <i>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</i> | <i>VARIAZIONI -20,1236%</i> | <i>QUADRO ECONOMICO ASSESTATO</i> |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Importo lavori a base d'asta | € 740.000,00 | - € 148.914,64 | € 591.085,36 |
| Oneri per la sicurezza | € 50.000,00 | | € 50.000,00 |
| TOTALE | € 790.000,00 | | € 641.085,36 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| IVA sui lavori (22%) | € 173.800,00 | - € 32.761,22 | € 141.038,78 |
| Per incentivo art. 113 Decreto Legislativo 50/2016 | € 15.800,00 | | € 15.800,00 |

| | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spese tecniche compreso Iva e cassa previdenziale | € 19.900,00 | | € 19.900,00 |
| Spese pubblicazione | € 450,00 | | € 450,00 |
| Imprevisti e arrotondamenti | € 50,00 | | € 50,00 |
| <i>Economie da ribasso</i> | <i>0,00</i> | <i>+ € 181.675,86</i> | <i>€ 181.675,86</i> |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 210.000,00 | | € 358.914,64 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | €1.000.000,00 | | € 1.000.000,00 |

- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 01.08.2022 n. 38651 di rep. Registrato a Como al n. 17966 del 02/08/2022 - Serie 1T

- a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa C.G.V. SRL prestava cauzione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 1882504 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.. - agenzia di Galgano - Milano in data 17/06/2022 di Euro 51.930,00= (quarantaseimilaseicentodiciassette/00);

- in data 15.09.2022 si procedeva alla consegna dei lavori;

- il contratto fissava in 365 giorni il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori e quindi con scadenza fissata per il giorno 14.09.2023;

Atteso che:

- in data 20.12.2022, il direttore dei lavori geom. Pietro Alfonsetti, preso atto che l'impresa C.G.V. SRL non aveva dato inizio ad alcuna lavorazione, con ordine di servizio n. 1 - prot. 52154 - ordinava all'impresa appaltatrice l'inizio immediato e comunque entro il 10.01.2023 dei lavori con approntamento completo del ponteggio di facciata necessario per iniziare le lavorazioni conseguenti;

- l'ordine di servizio n. 1 veniva inviato tramite posta elettronica certificata, ai sensi di legge;

- con nota prot. 477 in data 09.01.2023 l'impresa C.G.V. SRL veniva convocata al sopralluogo per verifica del corretto completamento delle lavorazioni ordinate - in data 11.01.2023 alle ore 10:00;

- in data 11.01.2023 si procedeva al sopralluogo programmato presso il cantiere ISIS Setificio Paolo Carcano in Comune di Como, alla presenza del direttore lavori geom. Pietro Alfonsetti, del RUP Andrea A. Esposito e, in sostituzione dell'impresa assente, alla presenza di due testimoni signor Giorgio Morana - Responsabile Ufficio Tecnico dell'ISIS Setificio e prof.ssa Michela Delle Piane - Vice Preside dell'ISIS Setificio - constatando che non risultava approntato alcun lavoro, il ponteggio non era stato realizzato, non erano presenti in cantiere mezzi di lavoro o operai dell'impresa;

Premesso altresì che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Andrea Antonio Esposito, constatata la situazione di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, proponeva, con rapporto in data 18.01.2023 prot. 1869, la risoluzione del contratto in essere stipulato in data 01.08.2022 n.

38651 di rep. Registrato a Como al n. 17966 del 02/08/2022 - Serie 1T - ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

- la nota prot. 1869/2023 veniva inviata a mezzo pec all'impresa C.G.V. SRL ;
- con lettera in data 23.01.2023 prot. 2634 del 24.01.2023, l'avv. Luciano Costanzo in nome e per conto dell'impresa C.G.V. srl, a riscontro della nota n. 1869, diffidava il Responsabile del Procedimento dal procedere alla risoluzione del contratto d'appalto in argomento;
- con nota in data 08.02.2023 l'Avvocatura Provinciale, sentito il RUP, respingeva nella sua totalità il contenuto della nota dell'avv. Luciano Costanzo, legale dell'impresa C.G.V. SRL;

Tutto ciò premesso:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Andrea Antonio Esposito, dando seguito alla precedente comunicazione 1869/2023, e confermata la situazione di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, con rapporto in data 28.02.2023 prot. 8164, confermava la proposta di risoluzione del contratto in essere stipulato in data 01.08.2022 n. 38651 di rep. Registrato a Como al n. 17966 del 02/08/2022 - Serie 1T - ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la relazione sull'andamento dei lavori che, non essendo mai iniziati i lavori, si sostanzia nell'elencazione delle comunicazioni intrattenute con l'impresa C.G.V. srl redatta dal direttore dei lavori ed allegata al rapporto prot. 8164/2023;

Ritenuto necessario procedere alla risoluzione del contratto d'appalto stipulato in data 01.08.2022 n. 38651 di rep. Registrato a Como il 02.08.2022 al n. 17966 Serie 1T tra la Provincia di Como e l'impresa C.G.V. SRL con sede in via Manzoni snc, 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)- C.F. e P.I. 04230110613, integrando le situazioni indicate nelle premesse e presupposti e le condizioni di cui all'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto inoltre di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in relazione alla promozione dell'eventuale azione di risarcimento del danno accertato;

Ritenuto altresì:

- di notificare il presente atto - quale atto di risoluzione contrattuale - all'impresa C.G.V. SRL con sede in via Manzoni snc, 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)- C.F. e P.I. 04230110613;
- di comunicare il presente atto all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici per quanto di competenza;
- di incamerare la cauzione definitiva prestata dall'impresa C.G.V. SRL aggiudicataria con polizza fideiussoria n. 1882504 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. - agenzia di Galgano - Milano in data 17/06/2022 di Euro 51.930,00= a garanzia del risarcimento dei danni derivati e derivanti all'Amministrazione Provinciale di Como a seguito dell'inadempimento, inclusa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il riappalto dei lavori;
- di dare atto che non è necessario procedere all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 108 commi 6, 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 (redazione stato di consistenza e ripiegamento dei canieri) in quanto l'impresa non ha eseguito opere né installato il cantiere;

Letti i commi 1 e 2 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 che prevedono per la stazione appaltante, anche per il caso di risoluzione contrattuale, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario

in sede di offerta;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 art. 108 e ss.;
- il D.lgs. 267/2000 art. 107;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 09 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2025;

D E T E R M I N A

- 1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, risolto per grave ritardo il contratto d'appalto in data 01.08.2022 n. 38651 di rep. Registrato a Como il 02.08.2022 al n. 17966 Serie 1T stipulato con l'impresa C.G.V. SRL con sede in via Manzoni snc, 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)- C.F. e P.I. 04230110613 per l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto "I.S.I.S. SETIFICIO " PAOLO CARCANO" - COMO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRO IL FENOMENO DELLA CARBONATAZIONE. IMPORTO PROGETTO EURO 1.000.000,00. CUP: G17H20002780001. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG: 903252536E"
- 2) di notificare il presente atto – quale atto di risoluzione contrattuale - all'impresa C.G.V. SRL con sede in via Manzoni snc, 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)- C.F. e P.I. 04230110613;
- 3) di incamerare la cauzione definitiva prestata C.G.V. SRL aggiudicataria con polizza fideiussoria n. 1882504 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. – agenzia di Galgano – Milano in data 17/06/2022 di Euro 51.930,00= a garanzia del risarcimento dei danni derivati e derivanti all'Amministrazione Provinciale di Como a seguito dell'inadempimento, inclusa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il riappalto dei lavori ;
- 4) di accertare la somma di euro 51.930,00 al capitolo 5450/9;
- 5) di dare atto che non è necessario procedere all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 108 commi 6, 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'impresa non ha eseguito opere né installato il cantiere;
- 6) di dare atto che l'impresa non vanta alcun credito nei confronti della Provincia di Como in quanto non ha eseguito opere o fornito altre prestazioni ;
- 7) di riservarsi la facoltà di promuovere contro l'impresa C.G.V. SRL con sede in via Manzoni snc, 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)- C.F. e P.I. 04230110613 eventuale azione di risarcimento del danno accertato;

8) di dare atto che l'Amministrazione Provinciale provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta che verrà autorizzato con successivo provvedimento;

9) di comunicare il presente atto all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici per quanto di competenza

10) di trasmettere il presente provvedimento alla divisione finanziaria.

Lì, 04/04/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: I.S.I.S. SETIFICIO " PAOLO CARCANO" - COMO. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRO IL FENOMENO DELLA
CARBONATAZIONE. IMPORTO PROGETTO EURO 1.000.000,00. CUP: G17H20002780001.
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IMPRESA C.G.V. S.R.L.
CIG: 903252536E. RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 5450/9 acc. 519/2023 per euro 51.930,00
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 06/04/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)