



PROVINCIA DI COMO

S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1324 / 2023

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI GRUPPI 1 E 2 - PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI VIA CARDUCCI AD ERBA. IMPORTO PROGETTO EURO 721.360,90 - CUP G31B21007310003. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 1 A FAVORE DELLA SOCIETÀ E.CO S.R.L AI SENSI DEL D.L 50/2022 CONVERTITO IN L. 91/2022 E SS.MM.II - CIG 9124404062

IL RESPONSABILE

- Class. 06.06
- Fasc. 18/2021

Premesso che

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 2 del 20.01.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Interventi di miglioramento sismico degli edifici gruppi 1 e 2 -presso l'ISIS Romagnosi di via Carducci ad Erba" dell'importo complessivo di Euro 721.360,90 con il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Lavori a base d'asta	€ 498.500,00
	Costo sicurezza	22.500,00
	Importo totale dei lavori (A)	€ 521.000,00
B	Somme a disposizione	
	IVA sui lavori (22%)	€ 114.620,00
	Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.420,00
	Spese tecniche comprese IVA e cassa	€ 69.910,88
	Spese pubblicazione	€ 450,00
	Spese per indagine e controllo strutturali in situ	€ 4.960,02

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 200.360,90
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)	€ 721.360,90

- l'importo complessivo di progetto pari ad € 721.360,90 è previsto nel bilancio triennale 2021/2023, con copertura economica per € 411.360,90 mediante Fondi Frontalieri, per € 122.282,70 mediante Avanzo Vincolato - anno 2020, e per € 187.717,30, mediante Avanzo 2020;

- con Determinazione dirigenziale n. 1290 del 09.12.2021 veniva affidato l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, deposito sismico, direzione lavori, esecuzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, certificato regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all' ING. Luigi Caccia con sede in Via Casarico n. 16 - 22070 Montano Lucino (PI 02589790134) che ha presentato offerta per il prezzo Euro 55.100,00, considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 61.900,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed Iva (22%), e, quindi, per un importo complessivo di Euro 69.910,88 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con Determinazione dirigenziale n. 1355 del 17.12.2021 si affidava l'incarico professionale per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 al geologo Dott. Paolo dal Negro con sede in Via Santa Brigida 2A - 22038 Tavernerio (PI 02708460130) che ha presentato offerta per il prezzo Euro 3.996,00, oltre oneri previdenziali (2%) ed Iva (22%), considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 4.000,00, e, quindi, per un importo complessivo di Euro 4.972,62 (oneri 2% e IVA 22% inclusi);

- con medesimo Provvedimento si procedeva altresì all'assestamento del Quadro economico di progetto;

- con Determina a contrarre n. 177 del 19.03.2022 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

- con Determinazione Dirigenziale n. 509 in data 25/05/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, confermando l'esito della procedura di affidamento e approvando il Report di procedura ID 153604673 quale verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 20/05/2022 unitamente al verbale di sorteggio;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiudicare l'appalto all'operatore economico a **SOCIETÀ E.CO S.R.L** con sede in via alla Chiesa n. 4, 23842 BOSISIO PARINI (LC)- P.I. 02337730135 con il ribasso offerto del 18,231 % sull'importo posto a base di gara di € 498.500,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 407.618,46= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 22.500,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 430.118,46=(oltre IVA) ed economia da ribasso pari ad € 110.875,46(=(IVA inclusa);

- con Determinazione Dirigenziale n. 573, in data 09.06.2022, si assestava il quadro economico di progetto a seguito di aggiudicazione per un importo pari a lordi **Euro 524.744,52= (IVA inclusa)** così come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico di progetto	Variazione - 18,231%	Quadro economico assestato
--	-------------	------------------------------	----------------------	----------------------------

A	Lavori a base d'asta	€ 498.500,00	- € 90.881,54	€ 407.618,46
	Costo sicurezza	€ 22.500,00		22.500,00
	Importo totale dei lavori (A)	€ 521.000,00		€ 430.118,46
	Somme a disposizione			
	IVA sui lavori (22%)	€ 114.620,00	- € 19.993,92	€ 94.626,08
B	Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.420,00		€ 10.420,00
	Spese tecniche comprese IVA e cassa	€ 69.910,88		€ 69.910,88
	Spese pubblicazione	€ 375,00		€ 375,00
	Spese per indagine e controllo strutturali in situ	€ 5.035,02		€ 5.035,02
	Economie da ribasso		+ € 110.875,46	€ 110.875,46
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 200.360,90		€ 291.242,44
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)	€ 721.360,90		€ 721.360,90

- con Determinazione dirigenziale n. 628 del 22.06.2022 e 964 del 24.08.2022 veniva affidato incarico di collaudatore statico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ad AFRA CONSULENZE DI INGEGNERIA nella persona dell'Ing. PAOLO GALLI con sede in Via G. DA FOSSANO n. 17 - 22063 Cantù - PI 02206460137 che ha presentato il prezzo offerto di Euro 2.700,00, considerato congruo, corrispondente al ribasso del 10% sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 3.000,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed Iva (22%), e, quindi, per un importo complessivo di Euro 3.425,76 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con Determinazione dirigenziale n. 464 del 17.04.2023 si liquidava, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa SOCIETÀ E.CO S.R.L con sede in via alla Chiesa n. 4, 23842 Bosisio Parini (LC) - P.I. 02337730135 - la somma di Euro 129.035,54 (oltre IVA) per complessivi Euro 157.423,36 (IVA inclusa) relativa all'anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto;

- con Determinazione dirigenziale n. 582 del 16.05.2023 si concedere all'impresa SOCIETÀ E.CO S.R.L con sede in via alla Chiesa n. 4, 23842 Bosisio Parini (LC) - P.I. 02337730135 aggiudicataria dei lavori di miglioramento sismico degli edifici gruppi 1 e 2 - presso l'ISIS Romagnosi di via Carducci ad Erba. CUP G31B21007310003 CIG 9124404062 autorizzazione al subappalto verso impresa GEOCIPO S.r.l. per lavori rientranti nella categoria OS 21 per l'importo di Euro 83.443,46 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 4.150,00);

Atteso che

- il D.L. n. 50/2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" o "Decreto Aiuti", ed in particolare, l'art. 26 rubricato "Disposizioni urgenti in

materia di appalti pubblici di lavori”, ha introdotto misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi;

- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale “Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

- l’art 1, comma 458 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all’Art. 26 della Legge 15 luglio 2022 n. 91, statuendo al nuovo comma 6-ter che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura dell’80% per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- con D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 veniva approvato l'aggiornamento annuale 2023 del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia “Prezzario regionale delle opere pubbliche - edizione 2023” con validità fino al 31 dicembre 2023, applicabile transitoriamente fino al 30 giugno 2024;

Considerato che

> con nota Prot. n. 41708 del 25.09.2023, l’Ufficio tecnico – Settore Fabbricati ed Edilizia scolastica ha trasmesso rispettivamente:

- il Certificato di pagamento n. 1-BIS in relazione alle lavorazioni inerenti al 1° SAL a favore dell’impresa appaltatrice **SOCIETÀ E.CO S.R.L** quantificato - secondo il comma 6-ter, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di netti Euro 17.400,00 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a **Euro 21.228,00 (Iva 22% inclusa)**;

- Prospetto di calcolo delle lavorazioni al SAL 1 al 18/09/2023 con raffronto tra i prezzi di contratto e quelli aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia;

- Registro di contabilità n. 1 recante, per ogni singola voce, la comparazione tra i prezzi di contratto e quelli aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022;

Preso atto che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 1° SAL trasmesso in data 25.09.2023;

Ritenuto di procedere alla variazione del quadro economico di progetto come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico di progetto	Variazione - 18,231%	Quadro economico assestato
A	Lavori a base d’asta	€ 407.618,46		€ 407.618,46
	Costo sicurezza	€ 22.500,00		€ 22.500,00

	Importo totale dei lavori (A)	€ 430.118,46		€ 430.118,46
	Somme a disposizione			
	IVA sui lavori (22%)	€ 94.626,08		€ 94.626,08
B	Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.420,00		€ 10.420,00
	Spese tecniche comprese IVA e cassa	€ 69.910,88		€ 69.910,88
	Spese pubblicazione	€ 375,00		€ 375,00
	Spese per indagini e controllo strutturali in situ	€ 5.035,02	+ € 3.363,36	€ 8.398,38
	Economie da ribasso	€ 110.875,46	- € 24.591,36	€ 86.284,10
	Adeguamento Prezzi - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)		+ € 21.228,00	€ 21.228,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 291.242,44		€ 291.242,44
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A) + (B)	€ 721.360,90		€ 721.360,90

Dato atto che l'importo di Euro 21.228,00 lordi trova copertura alla Missione 04, Programma 02, Cap. 23200/8 - Imp. 1056/2023 - Sub. Imp...../2023, Codice del Piano dei Conti 2020109;

Visti

- l'Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022 e s.m.i;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 e successive variazioni;

DETERMINA

in relazione alla progetto avente ad oggetto **INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI GRUPPI 1 E 2 -PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI VIA CARDUCCI AD ERBA** dell'importo complessivo di Euro 721.360,90 - CUP G31B21007310003

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot. 41708 del 25.09.2023 quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Certificato di pagamento n. 1-BIS in relazione alle lavorazioni inerenti al 1° SAL datato 25.09.2022;
 - Prospetto di calcolo delle lavorazioni al SAL 1 al 18.09.2023 con raffronto tra i prezzi di contratto e quelli aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia;
 - Registro di contabilità n. 1 recante, per ogni singola voce, la comparazione tra i prezzi di contratto e quelli aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022;
- 3) di riconoscere all'impresa **SOCIETÀ E.CO S.R.L.**, con sede in Via alla Chiesa n. 4, 23842 BOSISIO PARINI (LC)- P.I. 02337730135, la somma di Euro 17.400,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi **Euro 21.228,00 (Iva 22% inclusa)** a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento, depositato agli atti ed allegato alla presente;
 - 4) di modificare il quadro economico di progetto come riportato in premessa;
 - 5) di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa SOCIETÀ E.CO S.R.L. di lordi Euro 21.228,00 trova copertura alla voce "Adeguamento Prezzi - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)" del quadro economico assestato;
 - 6) di sub-impegnare la spesa oggetto di adeguamento prezzi alla Missione 04, Programma 02, Cap. 23200/8 - Imp. 1056/2023 - Sub. Imp...../2023, Codice del Piano dei Conti 2020109;
 - 7) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 11/10/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PROVINCIA DI COMO
SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI GR. 1,2 PRESSO I.S.I.S. ROMAGNOSI
SEDE DI VIA CARDUCCI - ERBA - (CO)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA appaltatrice: E.CO S.r.l. - c.f.:02337730135

CONTRATTO: Atto n. 38659 di Rep. in data 20/09/2022, Reg. n. 19875 del 22/09/2022 Serie 1T

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 BIS DI

Euro **17400,00**
[Incremento PREZZI DL 50/2022]

CERTIFICATI PRECEDENTI DL 50/2022		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
TOTALE		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: Il Contratto n. 38678 di Rep. in data 22/11/2022. Reg. n. 24989 del 28/11/2022 Serie 1T.
con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

A. Lavori e somministrazioni. Prezzi agg.ti D.G.R. 7707_28.12.2022	163534,86
B. Lavori e somministrazioni. Prezzi di Contratto	141716,42
C. Aumento NETTO (C=A-B)	21818,44
D. Aumento riconosciuto D.L. 50/2022 Art. 26 c.6-ter (D=80% C)	17454,75
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	17454,75
DETRAZIONI	
Ammontare dei certificati precedenti euro:	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	17400,00
per I.V.A. al 22%	3828,00
TOTALE GENERALE euro	21228,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Lecco n. 6868393/96

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 17 dello Schema di Contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 17400,00 (diconsi euro dodicimila/00).
oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Como, 25/09/22

Il Resp. del Procedimento
Ing. A. A. Esposito

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luigi Caccia



PROVINCIA DI COMO
SETTORE INFRASTRUTTURE

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 18/09/2023
Prezzi di contratto

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI GR. 1,2
PRESSO ISIS ROMAGNOSI, SEDE DI VIA CARDUCCI - ERBA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA: E.CO.srl

Contratto in data 20/09/2022 rep. n. 38659 registrato a COMO in data 22/09/2022 al n.
19875 di euro 430 118.46

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	521 000.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	05/01/2023	Importo per la Sicurezza:	22 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	365	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro			521'000,00
	Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro			22'500,00
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 498'500,00 - 100%) euro			160'930,69
	RIBASSO del 18,231% da applicare su euro 160'930,69 = euro	aliquota		(32,283%) -29'339,27
	PER LAVORI A CORPO euro			131'591,42
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			10'125,00
	TOTALE euro			141'716,42
	Data, 18/09/2023			
	L'Impresa ECO.srl			
	Il Direttore dei Lavori Ing. Luigi Caccia			
				
				
	A RIPORTARE			

PROVINCIA DI COMO
SETTORE INFRASTRUTTURE

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 18/09/2023
Prezzi agg.ti D.G.R.7707 del 28/12/22
D.L.50/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI GR. 1,2
PRESSO ISIS ROMAGNOSI, SEDE DI VIA CARDUCCI - ERBA
(REVISIONE PREZZI LISTINO REGIONE LOMBARDIA 2023)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA: E.CO. srl

Contratto in data 20/09/2022 rep. n. 38659 registrato a COMO in data 22/09/2022 al n. 19875 di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	
Data Consegna:	05/01/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:		Importo per la Sicurezza:	22 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	365	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	RIEPILOGO FINALE			
	Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro			637'013,71
	Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro			22'500,00
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 614'513,71 - 100%) euro			187'613,72
	RIBASSO del 18,231% da applicare su euro 187'613,72 = euro	aliquota		(30,530%) -34'203,86
	PER LAVORI A CORPO euro			153'409,86
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			10'125,00
	TOTALE euro			163'534,86
	Data, 18/09/2023			
	L'Impresa E.CO.srl			
	Il Direttore dei Lavori Ing. Luigi Caccia			
				
				
	A R I P O R T A R E			

**PROVINCIA DI COMO
SETTORE INFRASTRUTTURE**

pag. 1

**REGISTRO DI CONTABILITA'
Prezzi di contratto**

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI GR. 1,2
PRESSO ISIS ROMAGNOSI, SEDE DI VIA CARDUCCI - ERBA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA: E.CO.srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _3_ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Andrea Esposito



SOCIETA' E.CO. s.r.l.
Via alla Chiesa, 4
23842 BOSISO PARINI (LC)
Tel. 031 641803
P.IVA 02337730135

R.U.P. _____

D.L. _____

L'IMPRESA _____

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						160'930,69	
10 SIC.SPCL 18/09/2023	<p style="text-align: center;"><u>COSTI SICUREZZA</u></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) Per lo spe ... Tali Costi della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO % 1 4 45,00</p> <p>Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro</p> <p>Data, 18/09/2023</p> <p>L'Impresa ECO.srl</p> <p>Il Direttore dei Lavori Ing. Luigi Caccia</p> <p>In data <u>15/09/23</u> e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. <u>1</u> per un importo di euro</p> <p>Il Direttore dei Lavori Ing. Luigi Caccia</p>					22'500,00	10'125,00	
							10'125,00	
							171'055,69	
	A R I P O R T A R E						171'055,69	

SOCIETA' E.CO. s.r.l.
 Via alla Chiesa, 4
 23842 BOSISIO PARINI (LC)
 Tel. 031 611065
 C.F. e P.IVA 02337730135



Il Direttore dei Lavori
 Ing. Luigi Caccia



9840,00
0,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO [CONTABILITA'.dcf] (Y:\lavori\p.corso\470) PROVINCIA DI COMO - SOCIETA' E.CO. s.r.l. - SOMAGNOS
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
 R.U.P. UE D.L. LU L'IMPRESA 23842 BOSISIO PARINI (LC)
 Tel. 031 611065
 C.F. e P.IVA 02337730135



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 614'513,71 - 100%)							
1 001.001 18/09/2023	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - SCAVI SOMMANO % aliquote	1	2	14,20		16'219,43 (2,639%)	2'303,16 (0,375%)	
2 001.003 18/09/2023	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - OPERE DI PALIFICAZIONE SOMMANO % aliquote	1	2	99,04		131'303,21 (21,367%)	130'042,70 (21,162%)	
3 002.004 18/09/2023	CONTROVENTI INTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - CARPENTERIA METALLICA SOMMANO % aliquote	1	2	77,36		10'799,62 (1,757%)	8'354,59 (1,360%)	
4 002.002 18/09/2023	CONTROVENTI INTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	1	2	100,00		763,95 (0,124%)	763,95 (0,124%)	
5 002.008 18/09/2023	CONTROVENTI INTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - OPERE EDILI SOMMANO % aliquote	1	2	57,26		5'977,68 (0,973%)	3'422,82 (0,557%)	
6 004.006 18/09/2023	CARBONATAZIONE C.A. EDIFICIO 1 - PONTEGGI SOMMANO % aliquote	1	2	86,16		16'921,70 (2,754%)	14'579,74 (2,373%)	
7 004.007 18/09/2023	CARBONATAZIONE C.A. EDIFICIO 1 - OPERE C.A. SOMMANO % aliquote	1	2	83,12		18'081,92 (2,942%)	15'029,69 (2,446%)	
8 004.010 18/09/2023	CARBONATAZIONE C.A. EDIFICIO 1 - OPERE DA LATTONIERE SOMMANO % aliquote	1	3	75,00		835,30 (0,136%)	626,48 (0,102%)	
9 005.008 18/09/2023	TAGLIO PARAPETTI IN C.A. - OPERE EDILI SOMMANO % aliquote	1	3	58,53		21'340,50 (3,473%)	12'490,59 (2,033%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						187'613,72 (30,530%)	
	----- -----							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

R.U.P. 



L'IMPRESA

SOCIETA' E.CO. s.r.l.
Via alla Chiesa, 4
23842 BOSISIO PARINI (LC)
Tel. 031 611065
C.F. e P.IVA 02337730135

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						187'613,72	
10 SIC.SPCL 18/09/2023	<p style="text-align: center;"><u>COSTI SICUREZZA</u></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO % 1 4 45,00</p> <p>Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro</p> <p>Data, 18/09/2023</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa E.CO.srl</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing.Luigi Caccia</p> <p>In data <u>25/09/23</u> e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. <u>1</u> per un importo di euro</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing.Luigi Caccia</p>					22'500,00	10'125,00	
								10'125,00
								197'738,72
	A R I P O R T A R E						197'738,72	

SOCIETA' E.CO. s.r.l.
 Via alla Chiesa, 4
 23842 BOSISIO PARINI (LC)
 Tel. 031 611065
 C.F. e P.IVA 02337730135

Il Direttore dei Lavori
Ing.Luigi Caccia

98400,00
 + 0,00
 17400,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO [contabilita' list 2023.doc] (Y lavori in corso) (470) PROVINCIA DI COMO - VULNERABILITA' SISMICA - ITIS ROMAGNOLI
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
 R.U.P. MB DI Luigi L'IMPRESA **SOCIETA' E.CO. s.r.l.**
 23842 BOSISIO PARINI (LC)
 Tel. 031 611065
 C.F. e P.IVA 02337730135

dott. Ing. Luigi CACCIA
 Ordine Ingegneri
 provincia Como
 n. 1504 A



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1324 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI GRUPPI 1 E 2 -
PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI VIA CARDUCCI AD ERBA. IMPORTO PROGETTO EURO
721.360,90 - CUP G31B21007310003. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 1 A FAVORE DELLA SOCIETÀ E.CO S.R.L AI SENSI
DEL D.L 50/2022 CONVERTITO IN L. 91/2022 E SS.MM.II - CIG 9124404062

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap.23200/8 Imp.1056/2023 sub.imp.599/2023 per € 21.228,00 = finanziato da fondi frontaliere
cap. 6850/39 codice 4020102 acc. 428/2021 det.n. 318/2021

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 12/10/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)