



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.07 SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1204 / 2023

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI ERBA - VIA CARDUCCI (CO) - IMPORTO DI PROGETTO EURO 600.000,00 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU - CUP G37H20002660001. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 1 A FAVORE DELL'IMPRESA OFFICINE MANGANIELLO S.R.L PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL D.L 50/2022 CONVERTITO IN L. 91/2022 E S.M.I - CIG 9211472B28

Finanziato nell'ambito del PNRR, Missione M4 – Componente C1 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

IL RESPONSABILE

- Class. 06.06
- Fasc. 55/2021

Premesso che

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 152 del 09.11.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori aventi ad oggetto "Lavori di miglioramento sismico e risanamento delle facciate presso l'ISIS ROMAGNOSI di Erba - Via Carducci (CO) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU, per un importo complessivo di €.600.000,00;

- con Deliberazione n. 41 in data 15/03/2022 il Presidente della Provincia di Como ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato Ing. Daniele Turcatti dell'importo complessivo di Euro 600.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 400.000,00	
Costo sicurezza	€ 20.000,00	
A TOTALE LAVORI		€ 420.000,00

Somme a disposizione	
IVA 22%	€ 92.400,00
INC. ART. 113 D.LGS. 50/16	€ 8.400,00
Spese tecniche comprese IVA e cassa	€ 60.000,00
Spese pubblicazione	€ 450,00
Spese per indagine e controllo strutturali in situ	€ 18.750,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 180.00,00

TOTALE PROGETTO € 600.000,00

- con Determina dirigenziale n. 1279 del 07.12.2021 si procedeva all'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione dei lavori deposito sismico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020, all'ing. DANIELE TURCATTI (PI 02803150131) con sede in via Piazza Unione 13/a 22075 Lurate Caccivio (CO) che ha presentato offerta per il prezzo Euro 23.600,00 oltre oneri previdenziali (4% ed Iva 22%), considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 26.600,00, e, quindi, per un importo complessivo di Euro 29.943,68 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con Determina a contrarre n. 385 del 3 maggio 2022 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;

- con Determinazione dirigenziale n. 803 del 26 luglio 2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **OFFICINE MANGANIELLO S.R.L** con sede in via 2° traversa S. Giorgio n. 14, 80021 AFRAGOLA (NA)– P.I. 02599511215 con il ribasso offerto 19,644 % sull'importo posto a base di gara di € 400.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 321.424,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 20.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 341.424,00=(oltre IVA), con l'economia da ribasso pari ad € 95.862,72,00 (IVA inclusa);

- con Determina dirigenziale n. 858 del 02.08.2022 si è stabilito di assestare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 19,644 %	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 400.000,00	- € 78.576,00	€ 321.424,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
SA	Importo totale dei lavori (A)	€ 420.000,00		€ 341.424,00
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 92.400,00	- € 17.286,72	€ 75.113,28
B2	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 8.400,00		€ 8.400,00
B3	Spese Tecniche compreso IVA	€ 60.000,00		€ 60.000,00

	e cassa			
B4	Spese Pubblicazione	€ 450,00		€ 450,00
B5	Spese per indagine e controllo strutturali in situ	€ 18.750,00		€ 18.750,00
B6	Economie da ribasso		+ € 95.862,72	€ 95.862,72
S B	TOTALE SOMME DISPOSIZIONE A	€ 180.000,00		€ 258.576,00
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 600.000,00		€ 600.000,00

- il relativo contratto è stato stipulato in data 22 novembre 2022 al n. 38678 di Rep;
- con Determina dirigenziale n. 1771 del 22/12/2022 si è stabilito di affidare l'incarico professionale di collaudatore statico del progetto ad AFRA CONSULENZE DI INGEGNERIA nella persona dell'ING. PAOLO GALLI con sede in Via G. DA FOSSANO n. 17 - 22063 CANTU' - PI 02206460137 per un importo complessivo di Euro 3.254,47 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);
- con Determina dirigenziale n. 1773 del 22/12/2022 si è stabilito di affidare l'incarico professionale del servizio di Direzione lavori, esecuzione e contabilità, CSE ed emissione del certificato di regolare esecuzione del progetto all'ing. DANIELE TURCATTI (PI 02803150131) con sede in via Piazza Unione 13/a 22075 Lurate Caccivio (CO) per un importo complessivo di Euro 29.943,68 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);
- con Determina dirigenziale n. 495 del 27.04.2023 si è disposto di concedere all'impresa OFFICINE MANGANIELLO SRL con sede in via 2° traversa S. Giorgio n. 14, 80021 AFRAGOLA (NA)- P.I. 02599511215 - aggiudicataria dei lavori di miglioramento sismico e risanamento delle facciate presso l'ISIS Romagnosi di Erba - via Carducci (CO) - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation - EU. CUP G37H20002660001 - CIG 9211472B2 - autorizzazione al subappalto nei confronti dell'impresa Geocipo Srl con sede in Solbiate con Cagno (CO) via C. Battisti 70 - 22043 - C.F. 02200730139 - per lavori rientranti nella categoria OS21 per l'importo di Euro 54.201,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 3.226,00);
- con Determina dirigenziale n. 676 del 06.06.2023 si prendeva atto che con Decreto MEF- RGS-RR N.52 del 02/03/2023 è stata assegnata la quota di Euro 60.000,00 del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili sul progetto in argomento;
- con medesimo Provvedimento si procedeva all'aggiornamento del quadro economico come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico precedente	Variazione	Quadro economico aggiornato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 321.424,00		€ 321.424,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 341.424,00		€ 341.424,00
	Somme a disposizione			

B1	IVA sui lavori (22%)	€ 75.113,28		€ 75.113,28
B2	Incentivi Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 8.400,00		€ 8.400,00
B3	Spese Tecniche compreso IVA e cassa	€ 60.000,00		€ 60.000,00
B4	Spese Pubblicazione	€ 450,00		€ 450,00
B5	Spese per indagine e controllo strutturali in situ	€ 18.750,00		€ 18.750,00
B6	Fondo Opere Indifferibili (FOI)		+ € 60.000,00	+ € 60.000,00
B7	Economie da ribasso	€ 95.862,72		€ 95.862,72
S B	TOTALE SOMME DISPOSIZIONE A	€ 258.576,00		€ 318.576,00
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 600.000,00		€ 660.000,00

Atteso che

- l'Art 26, D.l n. 50/2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina"(detto anche "Decreto Aiuti") ha introdotto misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi;
- l'Art. 26, comma 7 e 7-bis del succitato Decreto ha altresì istituito, nel quadro di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i progetti relativi ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e 2021/241, nello stato di previsione del MEF il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" o 'FOI';
- con Dpcm 28 luglio 2022 venivano disciplinati contenuti, modalità, termini e verifiche alle presentazioni delle istanze di accesso al predetto 'Fondo';
- ai sensi dell'Articolo 29 del Decreto-legge n. 144 del 2022 (*Decreto aiuti ter*) si procedeva nell'ambito degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla puntualizzazione delle procedure, in capo alle Stazioni appaltanti – Enti locali attuatori, necessarie alla conferma delle risorse pre-assegnate e propedeutiche all'accesso al FOI;
- le circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 31 del 21 settembre 2022 e n. 37 del 9 novembre 2022, con le quali sono stati indicati ulteriori adempimenti e requisiti per poter accedere al FOI mediante procedura "semplificata";
- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale "Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- l'Art. 1, comma 458 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all'Art. 26 del

D.l 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, statuendo al novellato comma 6-ter che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura dell'80% per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- con D.G.R n. XI / 7707 Regione Lombardia del 28/12/2022 veniva approvato l'aggiornamento annuale 2023 del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "Prezzario regionale delle opere pubbliche - edizione 2023" con validità fino al 31 dicembre 2023, applicabile transitoriamente fino al 30 giugno 2024;

- con Decreto ministeriale MEF – RGS – RR N. 52 del 02/03/2023 veniva disposta l'assegnazione definitiva delle somme relativamente alle risorse 'FOI' per il progetto in argomento;

Considerato che

> con nota Prot. 35555 del 07.08.2023, l'Ufficio tecnico – Settore Fabbricati ed edilizia scolastica ha trasmesso rispettivamente:

- a) Certificato di pagamento n. 1 - BIS al SAL 1 a favore dell'impresa appaltatrice **OFFICINE MANGANIELLO S.R.L** quantificato - secondo il comma 6-ter, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di netti Euro 12.000,00 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a **Euro 14.640,00** (Iva 22% inclusa);
- b) Stato di avanzamento lavori N. 1 a tutto il 15.05.2023 - Prezzi aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede di offerta;

> la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 1° SAL trasmesso in data 07.08.2023;

Dato atto che

- la somma oggetto di riconoscimento trova capienza alla voce '*Fondo Opere Indifferibili (FOI)*' del quadro economico, assestato con Determina n. 676 del 06.06.2023;
- l'importo di Euro 14.640,00 lordi trova copertura alla Missione 04 - Programma 02 Cap. 26007/0, Imp. 244/2023, Sub.imp...../2023, Codice del Piano dei Conti 2020109;

Visti:

- l'Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022 e s.m.i;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive variazioni;

- la Deliberazione del Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 e successive variazioni;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto denominato "**LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI ERBA - VIA CARDUCCI (CO) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU. CUP G37H20002660001. PNRR M4-C1-I3.3**" dell'importo complessivo di Euro 600.000,00

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot. 35555 del 07.08.2023 quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - (a) Certificato di pagamento 1 - BIS al SAL 1 datato 07.08.2023;
 - (b) Stato di avanzamento lavori N. 1 a tutto il 15.05.2023 - Prezzi aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede di offerta;
- 3) di riconoscere all'impresa **OFFICINE MANGANIELLO S.R.L** con sede in via 2° traversa S. Giorgio n. 14, 80021 AFRAGOLA (NA)- P.I. 02599511215 la somma di Euro 12.000,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi **Euro 14.640,00** (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento N. 1-BIS datato 07.08.2023, depositato agli atti ed allegato alla presente;
- 4) di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'operatore economico OFFICINE MANGANIELLO S.R.L di lordi Euro 14.640,00 trova copertura alla voce '*Fondo Opere Indifferibili (FOI)*' del quadro economico assestato;
- 5) di sub-impegnare la somma complessiva di Euro 14.640,00 (IVA inclusa) alla Missione 04 - Programma 02 Cap. 26007/0, Imp. 244/2023, Sub.imp...../2023, Codice del Piano dei Conti 2020109;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 12/09/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO I.S.I.S. ROMAGNOSI
SEDE DI VIA CARDUCCI - ERBA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA appaltatrice: OFFICINE MANGANIELLO S.r.l. - c.f.:02599511215

CONTRATTO: Atto n. 38678 di Rep. in data 22/11/2022, Reg. n. 24989 del 28/11/2022 Serie 1T

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 BIS DI

Euro 12000,00
[Incremento PREZZI DL 50/2022]

CERTIFICATI PRECEDENTI DL 50/2022			IL SOTTOSCRITTO,
n.	data	importo	
1			VISTO: Il Contratto n. 38678 di Rep. in data 22/11/2022. Reg. n. 24989 del 28/11/2022 Serie 1T.
2			con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
3			RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
4			quello in seguito riportato:
5			
6			A. Lavori e somministrazioni. Prezzi agg.ti D.G.R. 7707_28.12.2022
7			B. Lavori e somministrazioni. Prezzi di Contratto
8			C. Aumento NETTO (C=A-B)
9			
10			
11			D. Aumento riconosciuto D.L. 50/2022 Art. 26 c.6-ter (D=80% C)
12			
13			
14			
15			SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro
16			
17			
18			
19			
20			
TOTALE		0,00	
ASSICURAZIONE OPERAI			
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di di Napoli n. 4633653/66.			
Il Direttore dei Lavori Ing. D. Turcatti			
			SOMMANO LE DETRAZIONI euro
			CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro
			per I.V.A. al 22%
			TOTALE GENERALE euro
			CERTIFICA
			CHE ai termini dell'articolo 17 dello Schema di Contratto si può pagare all'impresa la rata
			di euro 12000,00 (diconsi euro dodicimila/00).
			oltre IVA, se dovuta, come per legge.
			Como, <u>07/01/23</u>

129556,62
114483,22
15073,40
12058,72
12058,72
DETRAZIONI
0,00
0,00
12000,00
2640,00
14640,00

Il Direttore dei Lavori
Ing. D. Turcatti



Il Resp. del Procedimento
Ing. A. A. Esposito



PROVINCIA DI COMO
SETTORE INFRASTRUTTURE

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 01/08/2023
Prezzi di contratto

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE
FACCIAE PRESSO ISIS ROMAGNOSI, SEDE DI VIA CARDUCCI -
ERBA.
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA: OFFICINE MANGANIELLO SRL

Contratto in data 22/11/2022 rep. n. 38678 registrato a COMO in data 28/11/2022 al n.
24989 di euro 341 424.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	420 000.00
Data Consegna:	05/01/2023	Somme a Disposizione:	180 000.00
Data Inizio Lavori:	05/01/2023	Importo per la Sicurezza:	20 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	365	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	04/01/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

PROVINCIA DI COMO
SETTORE INFRASTRUTTURE

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 01/08/2023
Prezzi agg.ti D.G.R. 7707 del 28/12/22
D.L. 50/2022

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE
FACCIAE PRESSO ISIS ROMAGNOSI, SEDE DI VIA CARDUCCI -
ERBA.
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA: OFFICINE MANGANIELLO SRL

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	480 306.03
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	20 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro			480'306,03 20'000,00
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 460'306,03 - 100%) euro RIBASSO del 19,644% da applicare su euro 152'517,07 = euro	aliquota		152'517,07 (33,134%) -29'960,45
	PER LAVORI A CORPO euro			122'556,62
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			7'000,00
	TOTALE euro			129'556,62
	Data, 01/08/2023  Officina Mani s.p.a. Impresa STRADA SAN GIORGIO 11 A 20127 C.F.P. IVA 02594740215 Il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Turcatti 			
	A RIPORTARE			



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1204 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE
PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI ERBA - VIA CARDUCCI (CO) - IMPORTO DI PROGETTO
EURO 600.000,00 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU -
CUP G37H20002660001. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER
ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 1 A FAVORE DELL'IMPRESA OFFICINE
MANGANIELLO S.R.L PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL D.L 50/2022
CONVERTITO IN L. 91/2022 E S.M.I - CIG 9211472B28

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26007/0, Imp. 244/2023, Sub.imp. 572/2023 per € 14.640,00

Finanziato in entrata da cap. 5707 acc. 48/2023 det. acc. 1676/2022 cod. bil. 4020101
PNRR- M4C1-3.3-CUP G37H20002660001 ISIS Romagnosi di Erba- Lavori di miglioramento
sismico e risanamento delle facciate-FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU-

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 14/09/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)