



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1518 / 2023

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI ERBA - VIA CARDUCCI (CO) - IMPORTO DI PROGETTO EURO 600.000,00 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU - CUP G37H20002660001. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 2 A FAVORE DELL'IMPRESA OFFICINE MANGANIELLO S.R.L PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL D.L 50/2022 CONVERTITO IN L. 91/2022 E S.M.I - CIG 9211472B28

Finanziato nell'ambito del PNRR, Missione M4 – Componente C1 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

IL RESPONSABILE

- Class. 06.06
- Fasc. 55/2021

Premesso che

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 152 del 09.11.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori aventi ad oggetto "Lavori di miglioramento sismico e risanamento delle facciate presso l'ISIS ROMAGNOSI di Erba - Via Carducci (CO) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU, per un importo complessivo di €.600.000,00;

- con Deliberazione n. 41 in data 15/03/2022 il Presidente della Provincia di Como ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato Ing. Daniele Turcatti dell'importo complessivo di Euro 600.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 400.000,00	
Costo sicurezza	€ 20.000,00	
A TOTALE LAVORI		€ 420.000,00
Somme a disposizione		
IVA 22%	€ 92.400,00	
Incentivo Art. 113 D.LGS. 50/16	€ 8.400,00	

Spese tecniche comprese IVA e cassa	€ 60.000,00
Spese pubblicazione	€ 450,00
Spese per indagine e controllo strutturali in situ	€ 18.750,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 180.00,00

TOTALE PROGETTO € 600.000,00

- con Determina dirigenziale n. 1279 del 07.12.2021 si procedeva all'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione dei lavori deposito sismico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020, all'ing. DANIELE TURCATTI (PI 02803150131) con sede in via Piazza Unione 13/a 22075 Lurate Caccivio (CO) che ha presentato offerta per il prezzo Euro 23.600,00 oltre oneri previdenziali (4% ed Iva 22%), considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 26.600,00, e, quindi, per un importo complessivo di Euro 29.943,68 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con Determina a contrarre n. 385 del 3 maggio 2022 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;

- con Determinazione dirigenziale n. 803 del 26 luglio 2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **OFFICINE MANGANIELLO S.R.L** con sede in via 2° traversa S. Giorgio n. 14, 80021 AFRAGOLA (NA)– P.I. 02599511215 con il ribasso offerto 19,644 % sull'importo posto a base di gara di € 400.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 321.424,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 20.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 341.424,00=(oltre IVA), con l'economia da ribasso pari ad € 95.862,72,00 (IVA inclusa);

- con Determina dirigenziale n. 858 del 02.08.2022 si è stabilito di assestare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 19,644 %	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 400.000,00	- € 78.576,00	€ 321.424,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
SA	Importo totale dei lavori (A)	€ 420.000,00		€ 341.424,00
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 92.400,00	- € 17.286,72	€ 75.113,28
B2	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 8.400,00		€ 8.400,00
B3	Spese Tecniche compreso IVA e cassa	€ 60.000,00		€ 60.000,00
B4	Spese Pubblicazione	€ 450,00		€ 450,00
B5	Spese per indagine e	€ 18.750,00		€ 18.750,00

	controllo strutturali in situ			
B6	Economie da ribasso		+ € 95.862,72	€ 95.862,72
S B	TOTALE SOMME DISPOSIZIONE A	€ 180.000,00		€ 258.576,00
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 600.000,00		€ 600.000,00

- il relativo contratto è stato stipulato in data 22 novembre 2022 al n. 38678 di Rep;
- con Determina dirigenziale n. 1771 del 22/12/2022 si è stabilito di affidare l'incarico professionale di collaudatore statico del progetto ad AFRA CONSULENZE DI INGEGNERIA nella persona dell'ING. PAOLO GALLI con sede in Via G. DA FOSSANO n. 17 – 22063 CANTU' – PI 02206460137 per un importo complessivo di Euro 3.254,47 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);
- con Determina dirigenziale n. 1773 del 22/12/2022 si è stabilito di affidare l'incarico professionale del servizio di Direzione lavori, esecuzione e contabilità, CSE ed emissione del certificato di regolare esecuzione del progetto all' ing. DANIELE TURCATTI (PI 02803150131) con sede in via Piazza Unione 13/a 22075 Lurate Caccivio (CO) per un importo complessivo di Euro 29.943,68 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);
- con Determina dirigenziale n. 495 del 27.04.2023 si è disposto di concedere all'impresa OFFICINE MANGANIELLO SRL con sede in via 2° traversa S. Giorgio n. 14, 80021 AFRAGOLA (NA)– P.I. 02599511215 - aggiudicataria dei lavori di miglioramento sismico e risanamento delle facciate presso l'ISIS Romagnosi di Erba - via Carducci (CO) - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation - EU. CUP G37H20002660001 - CIG 9211472B2 - autorizzazione al subappalto nei confronti dell'impresa Geocipo Srl con sede in Solbiate con Cagno (CO) via C. Battisti 70 – 22043 – C.F. 02200730139 - per lavori rientranti nella categoria OS21 per l'importo di Euro 54.201,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 3.226,00);
- con Determina dirigenziale n. 676 del 06.06.2023 si prendeva atto che con Decreto MEF- RGS-RR N.52 del 02/03/2023 è stata assegnata la quota di Euro 60.000,00 del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili sul progetto in argomento;
- con medesimo Provvedimento si procedeva all'aggiornamento del quadro economico come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico precedente	Variazione	Quadro economico aggiornato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 321.424,00		€ 321.424,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 341.424,00		€ 341.424,00
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 75.113,28		€ 75.113,28
B2	Incentivi Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 8.400,00		€ 8.400,00

B3	Spese Tecniche compreso IVA e cassa	€ 60.000,00		€ 60.000,00
B4	Spese Pubblicazione	€ 450,00		€ 450,00
B5	Spese per indagine e controllo strutturali in situ	€ 18.750,00		€ 18.750,00
B6	Fondo Opere Indifferibili (FOI)		+ € 60.000,00	+ € 60.000,00
B7	Economie da ribasso	€ 95.862,72		€ 95.862,72
S B	TOTALE SOMME DISPOSIZIONE A	€ 258.576,00		€ 318.576,00
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 600.000,00		€ 660.000,00

- con Determinazione dirigenziale n. 1204 del 12.09.2023 si riconosceva all'impresa aggiudicataria OFFICINE MANGANIELLO S.R.L con sede in via 2° traversa S. Giorgio n. 14, 80021 AFRAGOLA (NA)- P.I. 02599511215 la somma di Euro 12.000,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 14.640,00 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento N. 1-BIS datato 07.08.2023, il cui importo trova copertura alla voce 'Fondo Opere Indifferibili (FOI)' del quadro economico assestato;

Atteso che

- l'Art 26, D.l n. 50/2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina"(detto anche "Decreto Aiuti") ha introdotto misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi;

- l'Art. 26, comma 7 e 7-bis del succitato Decreto ha altresì istituito, nel quadro di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i progetti relativi ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e 2021/241, nello stato di previsione del MEF il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" o 'FOI';

- con Dpcm 28 luglio 2022 venivano disciplinati contenuti, modalità, termini e verifiche alle presentazioni delle istanze di accesso al predetto 'Fondo';

- ai sensi dell'Articolo 29 del Decreto-legge n. 144 del 2022 (*Decreto aiuti ter*) si procedeva nell'ambito degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla puntualizzazione delle procedure, in capo alle Stazioni appaltanti - Enti locali attuatori, necessarie alla conferma delle risorse pre-assegnate e propedeutiche all'accesso al FOI;

- le circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 31 del 21 settembre 2022 e n. 37 del 9 novembre 2022, con le quali sono stati indicati ulteriori adempimenti e requisiti per poter accedere al FOI mediante procedura "semplificata";

- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale "Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

- l'Art. 1, comma 458 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all'Art. 26 del D.l 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, statuendo al novellato comma 6-ter che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura dell'80% per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- con D.G.R n. XI / 7707 Regione Lombardia del 28/12/2022 veniva approvato l'aggiornamento annuale 2023 del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "Prezzario regionale delle opere pubbliche - edizione 2023" con validità fino al 31 dicembre 2023, applicabile transitoriamente fino al 30 giugno 2024;

- con Decreto ministeriale MEF – RGS – RR N. 52 del 02/03/2023 veniva disposta l'assegnazione definitiva delle somme relativamente alle risorse 'FOI' per il progetto in argomento;

Considerato che

> con nota Prot. 48421 del 07.11.2023, l'Ufficio tecnico – Settore Fabbricati ed edilizia scolastica ha trasmesso rispettivamente:

- a) Certificato di pagamento n. 2 - BIS al SAL 2 a favore dell'impresa appaltatrice **OFFICINE MANGANIELLO S.R.L** quantificato - secondo il comma 6-ter, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di netti Euro 21.900,00 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a **Euro 26.718,00** (Iva 22% inclusa);
- b) Stato di avanzamento lavori N. 2 a tutto il 18.10.2023 - Prezzi aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede di offerta;
- c) Registro di contabilità Prezzi di Contratto – Prezzi agg.ti D.G.R n. XI / 7707;

> la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 2° SAL trasmesso in data 07.11.2023;

Dato atto che

- la somma oggetto di riconoscimento trova capienza alla voce '*Fondo Opere Indifferibili (FOI)*' del quadro economico, assestato con Determina n. 676 del 06.06.2023;
- l'importo di Euro 26.718,00 lordi trova copertura alla Missione 04 - Programma 02 Cap. 26007/0, Imp. 244/2023, Sub.imp...../2023, Codice del Piano dei Conti 2020109;

Visti:

- l'Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022 e s.m.i;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive variazioni;

- la Deliberazione del Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 e successive variazioni;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto denominato **“LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI ERBA - VIA CARDUCCI (CO) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU. CUP G37H20002660001. PNRR M4-C1-I3.3”** dell'importo complessivo di Euro 600.000,00

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot. 48421 del 07.11.2023 quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - A. Certificato di pagamento n. 2 - BIS al SAL 2 datato 07.11.2023;
 - B. Stato di avanzamento lavori N. 2 a tutto il 18.10.2023 - Prezzi aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede di offerta;
 - C. Registro di contabilità Prezzi di Contratto – Prezzi agg.ti D.G.R n. XI / 7707;
- 3) di riconoscere all'impresa **OFFICINE MANGANIELLO S.R.L** con sede in via 2° traversa S. Giorgio n. 14, 80021 AFRAGOLA (NA)– P.I. 02599511215 la somma di Euro 21.900,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi **Euro 26.718,00** (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento N. 2-BIS, depositato agli atti ed allegato alla presente;
- 4) di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'operatore economico OFFICINE MANGANIELLO S.R.L di lordi Euro 26.718,00 trova copertura alla voce '*Fondo Opere Indifferibili (FOI)*' del quadro economico assestato;
- 5) di sub-impegnare la somma complessiva di Euro 26.718,00 (IVA inclusa) alla Missione 04 - Programma 02 Cap. 26007/0, Imp. 244/2023, Sub.imp...../2023, Codice del Piano dei Conti 2020109;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 14/11/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PROVINCIA DI COMO
SETTORE INFRASTRUTTURE

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 18/10/2023
Prezzi di contratto

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE
FACCIAE PRESSO ISIS ROMAGNOSI, SEDE DI VIA CARDUCCI - ERBA.
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA: OFFICINE MANGANIELLO SRL

Contratto in data 22/11/2022 rep. n. 38678 registrato a COMO in data 28/11/2022 al n.
24989 di euro 341 424.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	420 000.00
Data Consegna:	05/01/2023	Somme a Disposizione:	180 000.00
Data Inizio Lavori:	05/01/2023	Importo per la Sicurezza:	20 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	365	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	04/01/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00



PrMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Officine Manganiello S.r.l.
Il Trav. San Giorgio, 09 30021 Affagola - NA
C.F. / P. Iva 02599511213


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 400'000,00 - 100%)			
1 001.001	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - SCAVI SOMMANO % aliquote	92,83	3'100,75 (0,775%)	2'878,43 (0,720%)
2 001.002	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	74,07	1'631,73 (0,408%)	1'208,62 (0,302%)
3 001.003	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - OPERE DI PALIFICAZIONE SOMMANO % aliquote	99,04	59'825,12 (14,956%)	59'250,80 (14,813%)
4 001.004	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - CARPENTERIA METALLICA SOMMANO % aliquote	90,81	162'306,08 (40,577%)	147'390,15 (36,848%)
5 001.007	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - OPERE C.A. SOMMANO % aliquote	97,95	18'849,53 (4,712%)	18'463,11 (4,616%)
6 002.004	OPERE CARPENTERIA METALLICA PALESTRA - CARPENTERIA METALLICA SOMMANO % aliquote	100,00	10'734,99 (2,684%)	10'734,99 (2,684%)
7 002.006	OPERE CARPENTERIA METALLICA PALESTRA - PONTEGGI SOMMANO % aliquote	100,00	1'065,40 (0,266%)	1'065,40 (0,266%)
8 002.008	OPERE CARPENTERIA METALLICA PALESTRA - OPERE EDILI SOMMANO % aliquote	100,00	3'163,85 (0,791%)	3'163,85 (0,791%)
9 003.001	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - SCAVI SOMMANO % aliquote	100,00	4'539,22 (1,135%)	4'539,22 (1,135%)
10 003.003	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - OPERE DI PALIFICAZIONE SOMMANO % aliquote	93,92	4'700,68 (1,175%)	4'414,88 (1,104%)
11 003.004	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - CARPENTERIA METALLICA SOMMANO % aliquote	96,63	21'991,68 (5,498%)	21'250,56 (5,313%)
12 003.006	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - PONTEGGI SOMMANO % aliquote	100,00	902,00 (0,226%)	902,00 (0,226%)
13 003.007	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - OPERE C.A. SOMMANO % aliquote	100,00	9'570,07 (2,393%)	9'570,07 (2,393%)
14 003.008	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - OPERE EDILI SOMMANO % aliquote	100,00	724,93 (0,181%)	724,93 (0,181%)
15 004.006	CARBONATAZIONE C.A. E FACCIATE EDIFICIO 2 - PONTEGGI SOMMANO % aliquote	100,00	10'621,68 (2,655%)	10'621,68 (2,655%)
16 004.007	CARBONATAZIONE C.A. E FACCIATE EDIFICIO 2 - OPERE C.A. SOMMANO % aliquote	100,00	15'765,79 (3,941%)	15'765,79 (3,941%)
17	CARBONATAZIONE C.A. E FACCIATE EDIFICIO 2 - OPERE DA LATTONIERE			
	A R I P O R T A R E			311'944,48

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 18/10/2023




Architetto Ing. Gianluigi...
Trav. San Giacomo, 1A 20021 Kirgola - NA
C.F. / P. IVA 02892571215

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			311'944,48
004.010	SOMMANO % aliquote	100,00	608,26 (0,152%)	608,26 (0,152%)
18 005.007	TAGLIO PARAPETTI IN C.A. - OPERE C.A. SOMMANO % aliquote	100,00	156,88 (0,039%)	156,88 (0,039%)
19 005.008	TAGLIO PARAPETTI IN C.A. - OPERE EDILI SOMMANO % aliquote	60,79	6'757,80 (1,689%)	4'108,07 (1,027%)
20 006.007	RINFORZO NODI TRAVE-PILASTRO - OPERE C.A. SOMMANO % aliquote	75,00	9'691,04 (2,423%)	7'268,28 (1,817%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			324'085,97 (81,021%)
	RIBASSO del 19,644% da considerare su euro			324'085,97
	A R I P O R T A R E			324'085,97




 Off. Ingeg. Emanuela Fellosi
 Tr. San Giorgio, 41 80021 Afragola - NA
 C.F. 7 P.Iva 02599511215

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 18/10/2023







 Off. Ingeg. Emanuela Fellosi
 Tr. San Giorgio, 41 80021 Afragola - NA
 C.F. 7 P.Iva 02599511215



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			324'085,97
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
21 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO %	90,00	20'000,00	18'000,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			18'000,00
	TOTALE euro			342'085,97



 Off. Ing. Mangiello & C. s.r.l.
 Il Trav. San Giorgio, 14/80021 Afragola - NA
 C.F. / P. IVA 02509511215

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 18/10/2023




A RIPORTARE


 Off. Ing. Mangiello & C. s.r.l.
 Il Trav. San Giorgio, 14/80021 Afragola - NA
 C.F. / P. IVA 02509511215

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro			420'000,00
	Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro			20'000,00
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 400'000,00 - 100%) euro			324'085,97
	aliquota			(81,021%)
	RIBASSO del 19,644% da applicare su euro 324'085,97 = euro			-63'663,45
	PER LAVORI A CORPO euro			260'422,52
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			18'000,00
	TOTALE euro			278'422,52
	Data, 18/10/2023			
	Il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Turcatti			
	L'Impresa			
				
	 officina manganiello s.r.l. Il Trav. San Giorgio, 14 80021 Afragola (NA) C.F. / P. Iva 02599511215			
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO [CONTABILITA' COMPUTO DA CONTRATTO] dcf (Y:Vavori in corso) (470) PROVINCIA DI COMO - VULNERABILITA' SISMIC/ STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 18/10/2023





 officina manganiello s.r.l.
 Il Trav. San Giorgio, 14 80021 Afragola (NA)
 C.F. / P. Iva 02599511215

PROVINCIA DI COMO
SETTORE INFRASTRUTTURE

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 18/10/2023
Prezzi agg.ti D.G.R. 7707 del 28/12/22
D.L. 50/2022

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE PRESSO ISIS ROMAGNOSI, SEDE DI VIA CARDUCCI - ERBA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (LISTINO R.L. 2023)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA: OFFICINE MANGANIELLO SRL

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	480 306.03
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	20 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00



PriMus by Guido Criscicelli - copyright ACCA software S.p.A.

Officine Manganiello S.r.l.
Il Trav. San Giorgio, 14 30021 Affregola - NA
C.F. / P. Iva 02599511215


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 460'306,03 - 100%)				
1 001.001	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - SCAVI	SOMMANO % aliquote	92,90	3'264,50 (0,709%)	3'032,72 (0,659%)
2 001.002	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - DEMOLIZIONI	SOMMANO % aliquote	74,07	1'783,80 (0,388%)	1'321,26 (0,287%)
3 001.003	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - OPERE DI PALIFICAZIONE	SOMMANO % aliquote	99,07	68'062,52 (14,786%)	67'429,54 (14,649%)
4 001.004	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - CARPENTERIA METALLICA	SOMMANO % aliquote	92,01	189'140,91 (41,090%)	174'028,55 (37,807%)
5 001.007	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - OPERE C.A.	SOMMANO % aliquote	98,11	21'226,93 (4,611%)	20'825,74 (4,524%)
6 002.004	OPERE CARPENTERIA METALLICA PALESTRA - CARPENTERIA METALLICA	SOMMANO % aliquote	100,00	12'873,84 (2,797%)	12'873,84 (2,797%)
7 002.006	OPERE CARPENTERIA METALLICA PALESTRA - PONTEGGI	SOMMANO % aliquote	100,00	1'175,60 (0,255%)	1'175,60 (0,255%)
8 002.008	OPERE CARPENTERIA METALLICA PALESTRA - OPERE EDILI	SOMMANO % aliquote	100,00	3'298,30 (0,717%)	3'298,30 (0,717%)
9 003.001	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - SCAVI	SOMMANO % aliquote	100,00	4'776,64 (1,038%)	4'776,64 (1,038%)
10 003.003	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - OPERE DI PALIFICAZIONE	SOMMANO % aliquote	94,11	5'371,00 (1,167%)	5'054,65 (1,098%)
11 003.004	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - CARPENTERIA METALLICA	SOMMANO % aliquote	97,12	26'150,85 (5,681%)	25'397,71 (5,518%)
12 003.006	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - PONTEGGI	SOMMANO % aliquote	100,00	1'136,80 (0,247%)	1'136,80 (0,247%)
13 003.007	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - OPERE C.A.	SOMMANO % aliquote	100,00	10'948,63 (2,379%)	10'948,63 (2,379%)
14 003.008	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - OPERE EDILI	SOMMANO % aliquote	100,00	780,66 (0,170%)	780,66 (0,170%)
15 004.006	CARBONATAZIONE C.A. E FACCIATE EDIFICIO 2 - PONTEGGI	SOMMANO % aliquote	100,00	14'439,85 (3,137%)	14'439,85 (3,137%)
16 004.007	CARBONATAZIONE C.A. E FACCIATE EDIFICIO 2 - OPERE C.A.	SOMMANO % aliquote	100,00	17'316,88 (3,762%)	17'316,88 (3,762%)
17	CARBONATAZIONE C.A. E FACCIATE EDIFICIO 2 - OPERE DA LATTONIERE				
	A R I P O R T A R E				363'837,37

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 18/10/2023




officina meneghini s.r.l.
Via. San Giorgio, 14/80021 Afragola - NA
C.F. / P.iva 02599511219


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			363'837,37
004.010	SOMMANO % aliquote	100,00	626,47 (0,136%)	626,47 (0,136%)
18 005.007	TAGLIO PARAPETTI IN C.A. - OPERE C.A. SOMMANO % aliquote	100,00	166,26 (0,036%)	166,26 (0,036%)
19 005.008	TAGLIO PARAPETTI IN C.A. - OPERE EDILI SOMMANO % aliquote	61,67	7'172,75 (1,558%)	4'423,43 (0,961%)
20 006.007	RINFORZO NODI TRAVE-PILASTRO - OPERE C.A. SOMMANO % aliquote	75,00	10'507,36 (2,283%)	7'880,52 (1,712%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			376'934,05 (81,888%)
	RIBASSO del 19,644% da considerare su euro			376'934,05
	A R I P O R T A R E			376'934,05


 Off. Ing. Gianfrancesco
 Il Tr. San Giorgio, 14 80021 Afragola - NA
 C.F. / P. Iva 02599511215


COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 18/10/2023






 Off. Ing. Gianfrancesco
 Il Tr. San Giorgio, 14 80021 Afragola - NA
 C.F. / P. Iva 02599511215

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			376'934,05
21 SIC.SPCL	<p style="text-align: center;">COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO %</p> <p style="text-align: right;">Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <div style="text-align: center;">  <p>Off. Ingegneria Ing. Giancarlo Iosif Via San Giorgio, 11 20021 Arzagoa - MA C.F. / P. Iva 02599511215</p> </div>	90,00	20'000,00	18'000,00
				18'000,00
				394'934,05
	A RIPOARTARE			

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2A TUTTO IL 18/10/2023



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro			480'306,03
	Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro			20'000,00
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 460'306,03 - 100%) euro			376'934,05
	aliquota			(81,888%)
	RIBASSO del 19,644% da applicare su euro 376'934,05 = euro			-74'044,92
	PER LAVORI A CORPO euro			302'889,13
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			18'000,00
	TOTALE euro			320'889,13
	Data, 18/10/2023			
	L'Impresa			
	Il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Turcatti			
	 			
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO 'CONTABILITA' COMPUTO PREZZI 2023.dcf' in corso (470) PROVINCIA DI COMO - VULNERABILITA' SISMICA - II STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 18/10/2023







PROVINCIA DI COMO
SETTORE INFRASTRUTTURE

pag. 4

REGISTRO DI CONTABILITA'
Prezzi agg.ti D.G.R. 7707 del 28/12/22
D.L. 50/2022

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE
FACCIAE PRESSO ISIS ROMAGNOSI, SEDE DI VIA CARDUCCI - ERBA.
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
(LISTINO R.L. 2023)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA: OFFICINE MANGANIELLO SRL

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Esposito



R.U.P.

UE

D.L.



IMPRESA

Officine Manganiello S.r.l.
Il Tr. San Giorgio, 14-80021 Aversa - NA
C.F./P.Iva 02599511215

[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						159'517,07	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 460'306,03 - 100%)							
14 001.004 18/10/2023	CONTROVENTI ESTERNI IN CARPENTERIA METALLICA - CARPENTERIA METALLICA SOMMANO % aliquote	1	6	87,82		189'140,91 (41,090%)	166'103,55 (36,085%)	
15 002.004 18/10/2023	OPERE CARPENTERIA METALLICA PALESTRA - CARPENTERIA METALLICA SOMMANO % aliquote	1	6	100,00		12'873,84 (2,797%)	12'873,84 (2,797%)	
16 002.008 18/10/2023	OPERE CARPENTERIA METALLICA PALESTRA - OPERE EDILI SOMMANO % aliquote	1	6	100,00		3'298,30 (0,717%)	3'298,30 (0,717%)	
17 002.006 18/10/2023	OPERE CARPENTERIA METALLICA PALESTRA - PONTEGGI SOMMANO % aliquote	1	6	100,00		1'175,60 (0,255%)	1'175,60 (0,255%)	
18 004.007 18/10/2023	CARBONATAZIONE C.A. E FACCIATE EDIFICIO 2 - OPERE C.A. SOMMANO % aliquote	1	6	3,56		17'316,88 (3,762%)	616,48 (0,134%)	
19 004.010 18/10/2023	CARBONATAZIONE C.A. E FACCIATE EDIFICIO 2 - OPERE DA LATTONIERE SOMMANO % aliquote	1	6	100,00		626,47 (0,136%)	626,47 (0,136%)	
20 003.001 18/10/2023	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - SCAVI SOMMANO % aliquote	1	6	59,69		4'776,64 (1,038%)	2'851,18 (0,619%)	
21 003.006 18/10/2023	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - PONTEGGI SOMMANO % aliquote	1	6	100,00		1'136,80 (0,247%)	1'136,80 (0,247%)	
22 003.007 18/10/2023	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - OPERE C.A. SOMMANO % aliquote	1	7	47,37		10'948,63 (2,379%)	5'186,37 (1,127%)	
23 003.004 18/10/2023	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - CARPENTERIA METALLICA SOMMANO % aliquote	1	7	96,28		26'150,85 (5,681%)	25'178,04 (5,470%)	
24 005.008 18/10/2023	TAGLIO PARAPETTI IN C.A. - OPERE EDILI SOMMANO % aliquote	1	7	61,67		7'172,75 (1,558%)	4'423,43 (0,961%)	
25 005.007 18/10/2023	TAGLIO PARAPETTI IN C.A. - OPERE C.A. SOMMANO % aliquote	1	7	100,00		166,26 (0,036%)	166,26 (0,036%)	
26 003.008 18/10/2023	OPERE CARPENTERIA METALLICA BLOCCO SERVIZI - OPERE EDILI SOMMANO % aliquote	1	7	100,00		780,66 (0,170%)	780,66 (0,170%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						224'416,98 (48,754%)	
	A R I P O R T A R E						883'934,05	

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

R.U.P.

D.


L'IMPRESA

Officina Manganiello s.r.l.
Il Trav. San Giorgio, 14 88021 Afragola - NA
C.F. / P. Iva 02599511215

- R. 2371 A -

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						383'934,05	
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
27 SIC.SPCL 18/10/2023	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.							
	SOMMANO %	1	8	55,00		20'000,00	11'000,00	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						11'000,00	
	TOTALE euro						394'934,05	
	Data, 18/10/2023							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Turcatti							
	In data <u>24/11/23</u> è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. <u>2</u> per un importo di euro							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Turcatti							
	A RIPORTARE						394'934,05	


 Off. Ing. Daniele Turcatti
 Il Trav. San Giorgio, 14, 80021 Afragola - NA
 C.F. / P. Iva 02599511215


 Off. Ing. Daniele Turcatti
 Il Trav. San Giorgio, 14, 80021 Afragola - NA
 C.F. / P. Iva 02599511215

163100,00
 21900,00


COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO [CONTABILITA' COMPUTO PREZZI 2023.dcf] (Y: lavori in corso) (47) (PROVINCIA DI COMO - VULNERABILITA' SISMICA - II REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

R.U.P. 

D.L. 

L'IMPRESA 

Off. Ing. Daniele Turcatti
 Il Trav. San Giorgio, 14, 80021 Afragola - NA
 C.F. / P. Iva 02599511215


 - n. 2371 A -



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1518 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE
PRESSO L'ISIS ROMAGNOSI DI ERBA - VIA CARDUCCI (CO) - IMPORTO DI PROGETTO
EURO 600.000,00 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU -
CUP G37H20002660001. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER
ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 2 A FAVORE DELL'IMPRESA OFFICINE
MANGANIELLO S.R.L PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL D.L 50/2022
CONVERTITO IN L. 91/2022 E S.M.I - CIG 9211472B28

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap.26007/0 imp.244/2023 sub imp.622/2023 per € 26.718,00 M4C1-3.3-CUP
G37H20002660001 ISIS Romagnosi di Erba- Lavori di miglioramento sismico e risanamento delle
facciate-FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- finanziato in entrata
al cap.5707 acc 48/2023 determina acc. 1676/2022

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 16/11/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)