



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1253 / 2023

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO). INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. IMPORTO DI PROGETTO EURO 1.335.000,00 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP G68B20000670001. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 1 A FAVORE DELL'IMPRESA HABITAT DI CASALE FRANCESCO AI SENSI DEL D.L 50/2022 CONV. IN L. 91/2022 E S.M.I - CIG 92118345E5

**Finanziato nell'ambito del PNRR, Missione M4 – Componente C1 – Investimento 3.3
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**

IL RESPONSABILE

- Class. 06.06
- Fasc. 20/2021

Premesso che

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 43 del 15.03.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici. Istituto Jean Monnet di Mariano Comense (Lotto rosso) - Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti. Finanziato dall'Unione Europea con il programma Next Generation UE" dell'importo complessivo di Euro 1.335.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori

1. Finiture di opere generali in materie lignei, plastici, ecc.

Importo lavori a base d'asta	€ 975.000,00=
Oneri per la sicurezza	€ 20.000,00=
Importo totale dei lavori (A)	€ 995.000/00=

B) Somme a disposizione

- Iva sui lavori (22%)	€ 218.900,00=
- Incentivo D.Lgs. 50/16 art.113 comma 2	€ 19.900,00=
- Tassa Appalti	€ 600,00=
- Spese tecniche	€ 90.000,00=
- Imprevisti e arrotondamento	€ 10.600,00=

Importo totale somme a disposizione (B) € 340.000,00=

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A) + (B) € 1.335.000,00=

- con Determina a contrarre n. 383 del 4 maggio 2022 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;

- con Determina dirigenziale n. 813 del 27 luglio 2022 la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **HABITAT INFISSI DI CASALE FRANCESCO** con sede in via Domenico Fontana n. 64-64A, 80128 NAPOLI (NA)- P.I. 07526620633 con il ribasso offerto del 22,342 % sull'importo posto a base di gara di € 975.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 757.165,50= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 20.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 777.165,50=(oltre IVA), con economia da ribasso pari ad **€ 265.758,09 (IVA inclusa)**;

- con Determinazione dirigenziale n. 869 del 04.08.2022 si è stabilito di assestare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, per l'importo di Euro 948.141,91= (IVA inclusa) di come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 22,342 %	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 975.000,00	- € 217.834,50	€ 757.165,50
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 995.000,00		€ 777.165,50
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 218.900,00	- € 47.923,59	€ 170.976,41
B2	Incentivi Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 19.900,00		€ 19.900,00
B3	Tassa Appalti	€ 600,00		€ 600,00
B4	Spese tecniche	€ 90.000,00		€ 90.000,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.600,00		€ 10.600,00
B6	Economie da ribasso		+ € 265.758,09	€ 265.758,09
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 340.000,00		€ 557.834,50
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.335.000,00		€ 1.335.000,00

- il relativo contratto veniva stipulato in data 15 novembre 2022 al n. 38765 di Rep.;
- con Determina dirigenziale n. 289 del 21.03.2023 si stabiliva di liquidare ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa Habitat Infissi di Casale Francesco con sede in via Domenico Fontana n. 64-64A, 80128 NAPOLI (NA) – P.I. 07526620633 - anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 233.149,65 (oltre IVA) per complessivi Euro 284.442,57 (IVA inclusa);
- con Determina dirigenziale n. 990 del 25.07.2023 si prendeva atto che con Decreto MEF- RGS-RR N.52 del 02/03/2023 è stata assegnata la quota di Euro 133.500,00 del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili sul progetto in argomento;
- con medesimo Provvedimento si procedeva all'aggiornamento del quadro economico come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico precedente	Variazione	Quadro economico aggiornato
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 757.165,50		€ 757.165,50
A2	Costo per la sicurezza	€ 20.000,00		€ 20.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 777.165,50		€ 777.165,50
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 170.976,41		€ 170.976,41
B2	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 19.900,00		€ 19.900,00
B3	Tassa Appalti	€ 600,00		€ 600,00
B4	Spese tecniche	€ 90.000,00		€ 90.000,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.600,00		€ 10.600,00
B6	Fondo Opere Indifferibili (FOI)		+ € 133.500,00	€ 133.500,00
B7	Economie da ribasso	€ 265.758,09		€ 265.758,09
S B	TOTALE SOMME DISPOSIZIONE A	€ 557.834,50		€ 691.334,50
S A+ B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.335.000,00		€ 1.468.500,00

Atteso che

- l'Art 26, D.l n. 50/2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina"(detto anche "Decreto Aiuti") ha introdotto misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi;
- l'Art. 26, comma 7 e 7-bis del succitato Decreto ha altresì istituito, nel quadro di insufficienza

delle risorse di cui al comma 6 per i progetti relativi ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e 2021/241, nello stato di previsione del MEF il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" o 'FOI';

- con Dpcm 28 luglio 2022 venivano disciplinati contenuti, modalità, termini e verifiche relativamente alla presentazione delle istanze di accesso al predetto 'Fondo';

- ai sensi dell'Articolo 29 del Decreto-legge n. 144 del 2022 (*Decreto aiuti ter*) si procedeva nell'ambito degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla puntualizzazione delle procedure, in capo alle Stazioni appaltanti – quali Enti locali attuatori, necessarie alla conferma delle risorse pre-assegnate e propedeutiche all'accesso al FOI;

- con Circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 31 del 21 settembre 2022 e n. 37 del 9 novembre 2022, sono stati indicati gli ulteriori adempimenti per poter accedere al FOI mediante procedura "semplificata";

- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale "Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

- l'Art. 1, comma 458 della predetta legge ha apportato sostanziali integrazioni all'Art. 26 del D.l 17 maggio 2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, statuendo al comma 6-ter che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura dell'80% per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- con D.G.R n. XI / 7707 Regione Lombardia del 28/12/2022 veniva approvato l'aggiornamento annuale 2023 del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "Prezzario regionale delle opere pubbliche - edizione 2023" con validità fino al 31 dicembre 2023, applicabile transitoriamente fino al 30 giugno 2024;

- con Decreto ministeriale MEF – RGS – RR N. 52 del 02/03/2023 veniva disposta l'assegnazione definitiva delle somme relativamente alle risorse 'FOI' per il progetto in argomento;

Considerato che

> con nota Prot. 35751 del 08.08.2023, l'Ufficio tecnico – Settore Fabbricati ed edilizia scolastica ha trasmesso rispettivamente:

- Certificato di pagamento n. 1 BIS al SAL 1 datato 08.08.2023 a favore dell'impresa appaltatrice **Habitat Infissi di Casale Francesco** quantificato - secondo il comma 6-ter, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di netti Euro 59.800,00 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a **Euro 72.956,00** (Iva 22% inclusa);

- Stato di avanzamento lavori N. 1 a tutto il 01.08.2023 - Prezzi aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede di offerta;

> la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare il 1° SAL trasmesso in data 08.08.2023;

Dato atto che

- a) la somma oggetto di riconoscimento trova capienza alla voce '*Fondo Opere Indifferibili (FOI)*' del quadro economico, assestato con Determina dirigenziale n. 990 del 25.07.2023;
- b) l'importo di Euro 72.956,00 lordi trova copertura alla Missione 04 - Programma 02 - Cap. 26002/0, Imp. 231/2023, Sub.imp...../2023, Codice del Piano dei Conti 2020109;

Visti

- l'Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022 e s.m.i;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 e successive variazioni;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto denominato "**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO). INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP G68B20000670001. PNRR M4-C1-I3.3**" dell'importo complessivo pari a Euro 1.335.000,00

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot. n. 35751 del 08.08.2023 quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - (a) Certificato di pagamento 1- BIS al SAL 1 datato 08.08.2023;
 - (b) Stato di avanzamento lavori N. 1 a tutto il 01.08.2023 - Prezzi aggiornati ai sensi del D.G.R n. XI / 7707 del 28/12/2022 e quelli contrattualizzati in sede di offerta;
- 3) di riconoscere all'impresa **HABITAT DI CASALE FRANCESCO** con sede in via Domenico Fontana n. 64-64A, 80128 NAPOLI (NA)- P.Iva. 07526620633 la somma di Euro 59.800,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 72.956,00 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento N.1-BIS datato 08.08.2023, depositato agli atti ed allegato alla presente;
- 4) di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa HABITAT DI CASALE FRANCESCO di lordi Euro 72.956,00 trova copertura alla voce '*Fondo Opere Indifferibili (FOI)*' del quadro economico assestato;
- 5) di sub-impegnare la somma complessiva di Euro 72.956,00 (IVA inclusa) alla Missione 04 - Programma 02 - Cap. 26002/0, Imp. 231/2023, Sub.imp...../2023, Codice del Piano

dei Conti 2020109;

- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 20/09/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



OGGETTO: ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO

IMPRESA appaltatrice: HABITAT DI CASALE FRANCESCO - Via Domenico Fontana n. 64/64A Napoli 80128 (NA)

CONTRATTO: n. 38765 di Rep. in data 15/11/2022. Reg. n. 24359 del 18/11/2022 Serie 1T.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 BIS DI

Euro 59800,00
[Incremento PREZZI DL 50/2022]

CERTIFICATI PRECEDENTI DL 50/2022			IL SOTTOSCRITTO,
n.	data	importo	
1			VISTO: Il Contratto n. 38765 di Rep. in data 15/11/2022. Reg. n. 24359 del 18/11/2022 Serie 1T.
2			con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
3			RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è
4			quello in seguito riportato:
5			
6			A. Lavori e somministrazioni. Prezzi agg.ti D.G.R. 7707_28.12.2022
7			B. Lavori e somministrazioni. Prezzi di Contratto
8			C. Aumento NETTO (C=A-B)
9			
10			
11			D. Aumento riconosciuto D.L. 50/2022 Art. 26 c.6-ter (D=80% C)
12			
13			
14			
15			SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro
16			
17			DETRAZIONI
18			
19			
20			
TOTALE		0,00	Ammontare dei certificati precedenti euro: 0,00
ASSICURAZIONE OPERAI			SOMMANO LE DETRAZIONI euro 0,00
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Napoli n. 21451583 - PAT 020090807/81.			CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro 59800,00
			per I.V.A. al 22% 13156,00
			TOTALE GENERALE euro 72956,00
			CERTIFICA
			CHE ai termini dell'articolo 17 dello Schema di Contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 59800,00 (diconsi euro cinquantanovemilaottocento/00). oltre IVA, se dovuta, come per legge.
			Como, 08/08/23

Il Direttore dei Lavori
Geom. Pietro Alfonsetti

Il Resp. del Procedimento
Ing. A. A. Esposito



Provincia di Como
Settore Fabbricati ed Edilizia Scolastica

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 01/08/2023
Prezzi agg.ti DGR.XI 7707_28/12/2022

OGGETTO: ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

COMMITTENTE: Provincia di Como

IMPRESA: HABITAT DI CASALE FRANCESCO - Via Domenico Fontana n. 64/64A Napoli 80128 (NA)

Contratto in data 15/11/2022 rep. n. 38675 registrato a Como in data 18/11/2022 al n. 24359 di euro 777 165.50

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	995 000.00
Data Consegna:	27/12/2022	Somme a Disposizione:	340 000.00
Data Inizio Lavori:	27/12/2022	Importo per la Sicurezza:	20 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	365	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	233 149.65

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO			
1 001	Rimozione di serramenti esistenti, con recupero delle sottostrutture esistenti,(rivestimenti perimetrali interni ed esterni-davanzali interni-cassonetto-veletta e pilastrini) per ... di scarica. Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti A-C (3150x1650 - 3250x 1650). SOMMANO %	92,59	33'268,32	30'803,14
2 003	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Tipo Serie" PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previs ... tre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti aule- corridoi tipo (A) DIMENSIONI : 3150X1650. SOMMANO %	96,38	373'373,84	359'857,71
3 005	Fornitura e posa di Serramenti, con profili di Alluminio scorrevoli Serie Tipo "PAESANI SX 120" a TAGLIO TERMICO, Laccati nel colore Rosso RAL 3000 secondo le proprietà previsInoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. Serramenti CORRIDOIO tipo (C) DIMENSIONI : 3250X1650. SOMMANO %	80,00	114'787,00	91'829,60
4 010	Rimozione di veneziane a pacchetto in alluminio Tipo "solomatic 80 Grisser", compreso lo smontaggio,accantonamento temporaneo delle tende smontate,trasporto alle pubbliche discaric ... tende smontate,e compreso inoltre degli oneri di scarica.Inoltre compreso di eventuale noleggio di piattaforma aerea. SOMMANO %	81,30	14'910,06	12'121,88
5 014	Fornitura e posa di lamiera di copri fili perimetrali e davanzale serramento Lato INTERNO, realizzati in alluminio, laccato colore ROSSO RAL 3000 compreso di: - smontagg ... noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (A) ;Serramento tipo (B) Serramento di tipo (C); Serramento tipo (D). SOMMANO %	67,24	13'443,43	9'039,36
6 018	Fornitura e posa di Cassonetto Interno ispezione Griesser, realizzati in alluminio Saldato e coibentato K= 1,3 con sportello frontale ispezionabile, laccato colore ROSSO RA ... noleggio di piattaforma aerea. Serramento tipo (A) ;Serramento tipo (B) Serramento di tipo (C); Serramento tipo (D) SOMMANO %	84,05	112'037,31	94'167,36
	Parziale LAVORI A CORPO euro			597'819,05
	RIBASSO del 22,342% da considerare su euro			597'819,05
	T O T A L E euro			597'819,05
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Provincia di Como
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 01/08/2023

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro</i>			995'000,00
	<i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro</i>			20'000,00
	LAVORI A CORPO euro			597'819,05
	RIBASSO del 22,342% da applicare su euro 597'819,05 = euro			-133'564,73
	PER LAVORI A CORPO euro			464'254,32
	TOTALE euro			464'254,32
	Costi della Sicurezza			10'000,00
	TOTALE GENERALE euro			474'254,32
	Data, <u>08/08/23</u>			
	L'Impresa HABITAT DI CASALE FRANCESCO			
	Il Direttore dei Lavori Geom. Pietro Alfonsetti			
				
			HABITAT <i>di Casale Francesco</i> Via D. Fontana, 64 - 80128 Napoli P. IVA 07526620633 Cod. Fisc. CSL FNC 76E14 E791W	
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: Provincia di Como
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 01/08/2023



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1253 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI
SCOLASTICI. ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE (LOTTO ROSSO).
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI. IMPORTO DI PROGETTO
EURO 1.335.000,00 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP
G68B20000670001. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER
ADEGUAMENTO PREZZI AL SAL 1 A FAVORE DELL'IMPRESA HABITAT DI CASALE
FRANCESCO AI SENSI DEL D.L 50/2022 CONV. IN L. 91/2022 E S.M.I - CIG 92118345E5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 26002 Imp. 231/2023, Sub. Imp. 584/2023 per € 72.956,00

M4C1-3.3-CUP G68B20000670001- Intervento di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti (lotto rosso)I.I.S. J.MONNET- FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-

Finanziato in entrata da cap. 5702 acc. n. 43/2023 det. 1676/2022

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 21/09/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)