

S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

## DETERMINAZIONE N. 1616 / 2023

**OGGETTO: OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI PRESSO I.T.I.S. MAGISTRI CUMACINI DI COMO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP G17H20002770001. CIG 9212098FBE. IMPRESA APC SRL. PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI AI SENSI D.LGS. 50/2016 ART. 107 C. 5**

FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE M4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

### IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 - Fascicolo 54/2021

#### Premesso che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 45 del 18.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 1.400.000,00 con il seguente quadro economico:

#### LAVORI

Importo a base d'asta € 1.000.000,00

Costi per la sicurezza € 40.000,00

A. IMPORTO TOTALE LAVORI € 1.040.000,00

#### SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% € 228.800,00

Spese pubblicazione € 600,00

Spese Tecniche compreso IVA e cassa prev. € 100.000,00

Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016 € 20.800,00

Imprevisti, indagini sui materiali € 9.800,00

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 360.000,00

TOTALE DEL PROGETTO A + B

€ 1.400.000,00

- con determina a contrarre n. 382 del 05.05.2022 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 800 del 26 luglio 2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico APC SRL con sede in via Giacomo Leopardi n. 10, 22036 ERBA (CO)- P.I. 04397200611 con il ribasso offerto del 18,895 % sull'importo posto a base di gara di € 1.000.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 811.050,00= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 40.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 851.050,00=(oltre IVA), con l'economia da ribasso è pari ad € 230.519,00 (IVA inclusa);

- con determinazione dirigenziale n. 862 del 03.08.2022 si è stabilito di assestare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE	Quadro economico	Variazione - 18,895%	Quadro economico assestato
A1	Importo Lavori a base d'asta Opere edili; Opere idrauliche; Opere elettriche	€ 1.000.000,00	- € 188.950,00	€ 811.050,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 40.000,00		€ 40.000,00
S A	Importo totale dei lavori (A)	€ 1.040.000,00		€ 851.050,00
	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 228.800,00	- € 41.569,00	€ 187.231,00
B2	Spese Pubblicazione	€ 600,00		€ 600,00
B3	Spese Tecniche compreso IVA e cassa prev	€ 100.000,00		€ 100.000,00
B4	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 20.800,00		€ 20.800,00
B5	Imprevisti, indagini sui materiali	€ 9.800,00		€ 9.800,00
B6	Economie da ribasso		+ € 230.519,00	€ 230.519,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 360.000,00		€ 548.950,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.400.000,00		€ 1.400.000,00

- il relativo contratto veniva stipulato in data 15 novembre 2022 n. di rep.38677;

- con determina dirigenziale n. 1316 del 02.11.2022 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico per il servizio di direzione dei lavori, esecuzione e contabilità dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020, alla BICOS SRL (PI 03868910138) con sede in VIA GRASSI, 344 22030 LIPOMO (CO) per un importo complessivo di Euro 39.586,56 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con determina dirigenziale n. 1370 del 08.11.2022 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico per il servizio coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020, all' arch. ALBERTO ARESU (PI 02923050138 CF. RSALRT80A20C933R) con sede in via Paolo da Lomazzo, 11, 22074 Lomazzo CO per un importo complessivo di Euro 13.322,40 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con determina dirigenziale n. 98 del 07.02.2023 si stabiliva di liquidare ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa APC SRL con sede in via Giacomo Leopardi n. 10, 22036 ERBA (CO) – P.I. 04397200611 - l'anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 255.315,00 (oltre IVA) per complessivi Euro 311.484,30 (IVA inclusa);

- con provvedimento dirigenziale n. 678 del 6 giugno 2023 si è preso atto che con decreto MEF-RGS- RR N.52 del 02/03/2023 è stata assegnata la quota di Euro 140.000,00 del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili sul progetto in argomento, che trova copertura finanziaria alla Missione 04 Programma 02 Cap. 26005/0 imp.238/2023 Codice del Piano dei Conti 2020109, e si è modificato il quadro economico di progetto nel modo seguente:

	DESCRIZIONE	Quadro economico		Quadro economico aggiornato
A1	Importo Lavori a base d'asta Opere edili; Opere idrauliche; Opere elettriche	€ 811.050,00		€ 811.050,00
A2	Costo per la sicurezza	€ 40.000,00		€ 40.000,00
S A	<b>Importo totale dei lavori (A)</b>	<b>€ 851.050,00</b>		<b>€ 851.050,00</b>
	<b>Somme a disposizione</b>			
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 187.231,00		€ 187.231,00
B2	Spese Pubblicazione	€ 600,00		€ 600,00
B3	Spese Tecniche compreso IVA e cassa prev	€ 100.000,00		€ 100.000,00
B4	Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 20.800,00		€ 20.800,00
B5	Imprevisti, indagini sui materiali	€ 9.800,00		€ 9.800,00
B6	Fondo Opere Indifferibili (FOI)		+ € 140.000,00	€ 140.000,00

B7	Economie da ribasso	€ 230.519,00		€ 230.519,00
S B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 548.950,00</b>		<b>€ 688.950,00</b>
S A+B	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>		<b>€ 1.540.000,00</b>

- con determina dirigenziale n. 1027 del 31.07.2023 si stabiliva di concedere all'impresa APC SRL con sede in via Giacomo Leopardi n. 10, 22036 ERBA (CO)- P.I. 04397200611 - aggiudicataria dei lavori di adeguamento normativo delle vetrazioni con sostituzione dei serramenti e degli oscuranti presso I.T.I.S. Magistri Cumacini di Como. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. CUP G17H20002770001. CIG 9212098FBE - autorizzazione lavori in subappalto verso impresa Ferrotecnica S.r.l. con sede in via Arco S. Antonio 1 - 80014 Giugliano in Campania (NA) - C.F. 03555981210 - per lavori rientranti nella categoria OS 6 per l'importo di Euro 420.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 20.000,00);

**Atteso che:**

- l'impresa APC SRL inoltrava nota, ns. Prot. n.49529 del 13.11.2023 con richiesta di una proroga dei termini contrattuali di giorni **90** sulla data di ultimazione dei lavori in oggetto che era prevista per il **29.12.2023**;

Nella nota l'Impresa APC SRL motiva la richiesta facendo riferimento a:

*"- che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 30.12.2022 e che da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 365 (trecentosessantacinque) dall'art. 14 dello Schema di contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre dell'anno 2023 (duemilaventitré);*  
*- che nella riunione di coordinamento verbalizzato in data 12.01.2023 veniva fatta giusta richiesta ai responsabili scolastici di sgomberare le aree individuate e denominate "fase 1" per procedere alla consegna delle stesse alla sottoscritta società;*  
*- che la consegna effettiva dell'area di cui sopra è stata consegnata libera da impedimenti il giorno 11.02.2023 e fino a tale data siamo stati impossibilitati ad eseguire lavorazioni in tali aree;*  
*- che con disposizione della Direzione lavori in data 15.03.2023 si sono resi necessari lavorazioni impreviste riguardanti la demolizione di pozioni idi murature, pilastri e travi in CA ritenute statisticamente non idonee alla conservazione;*  
*- che in considerazione del particolare momento del mercato edilizio in particolare modo per la difficoltà di approvvigionamenti dei profili in alluminio necessari all'assemblaggio dei serranti;"*

**Dato atto che** il Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Esposito, nel rapporto Prot. n. 51380 del 23.11.2023:

- sentito parere del Direttore Lavori, Ing. Alessandro Baronio, della BICOS SRL incaricato con Determinazione dirigenziale n. 1316 del 02.11.2022, pervenuto via pec il 21.11.2023 che, esaminate le motivazioni addotte dall'impresa, considerando lo stato di avanzamento lavori, valutava che una proroga del termine contrattuale di **75 gg** fosse congrua e sufficiente per dare finiti i lavori;
- viste le motivazioni addotte dall'impresa A.P.C. SRL;
- valutata la non imputabilità delle cause che hanno determinato la richiesta di proroga né all'Appaltatore né alla Stazione Appaltante

esprime parere favorevole alla concessione della proroga dei termini contrattuali, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs n.50 /2016, senza incremento dei costi per l'esecuzione di lavori in oggetto, concedendo **n.60 (sessanta giorni)** per dare finiti i lavori, all'operatore economico APC SRL ;

- per effetto della suddetta proroga, il termine utile per l'ultimazione dei lavori, viene fissato al **27.02.2024**;

**Dato atto** altresì che il presente provvedimento **non** comporta oneri di spesa a carico dell'ente;

**Visti** gli obblighi posti in capo ai dirigenti dalla normativa vigente in tema di conflitto di interessi;

**Richiamati** gli artt. 225 e 226 del decreto legislativo 36/2023 in merito all'applicazione del decreto legislativo 50/2016 sulle procedure in corso e per i progetti finanziati PNRR e PNC;

**Viste:**

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

**DETERMINA**

in relazione al progetto denominato " OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE VETRAZIONI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI OSCURANTI PRESSO I.T.I.S. MAGISTRI CUMACINI DI COMO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONE EU. CUP G17H20002770001."

- 1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di concedere all'impresa APC SRL con sede in via Giacomo Leopardi n. 10, 22036 ERBA (CO) – P.I. 04397200611, una proroga dei termini contrattuali di ulteriori **60 giorni**.
- 3) Di dare atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del **27.02.2024**.
- 4) Di dare atto che, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- 5) Di dichiarare, in relazione al procedimento in argomento, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 29/11/2023

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)