



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 858 / 2023

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "NUOVO COLLEGAMENTO COMO - MARIANO "CANTURINA BIS" REALIZZAZIONE DEL TRATTO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI CANTÙ CON COLLEGAMENTO ALLA SP 32 "DI NOVEDRATE". CUP G91B20000610005 CIG 931025162C. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA IN.CO SRL.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.01 – fascicolo 16/2020

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente n. 79 del 31/05/2022, si stabiliva di approvare IL PROGETTO ESECUTIVO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE -SECONDA FASE- A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PER UN IMPORTO DI EUR 150.000,00 CUP: G91B20000610005, con il seguente quadro economico:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI
A. 1	Importo lavori a base d'asta	104.414,66
A. 2	Costo per la sicurezza presunti	4.000,00
A	Importo totale lavori comprensivo del costo della sicurezza.	108.414,66
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	23.851,23
B. 2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	15.000,00
B. 4	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016)	2.168,29
B.5	Imprevisti	565,82
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	41.585,34
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	150.000,00

e con i seguenti elaborati progettuali:

- Piano di indagini geognostiche di terreno – 2^fase;
- Planimetria con ubicazione indagini;
- Schema di Contratto;

- Elenco prezzi;
- Computo metrico;
- DUVRI;
- Disciplinare Tecnico per Servizi Specialistici finalizzati alla cantierizzazione e modellazione geologica, geotecnica e sismica per la progettazione di opere strutturali;

- con rapporto in data 23.06.2022 n. 25785 l'Ufficio Tecnico – Servizio Progettazione – ha comunicato di aver attivato procedura di "affidamento diretto" ID 155774535 sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia per l'affidamento delle indagini in oggetto;

- con il medesimo rapporto ha trasmesso report di procedura ID 155774535 e ha proposto – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - l'affidamento diretto delle indagini geognostiche – seconda fase - alla ditta IN.CO SRL – con sede in 25040 Malonno (BS) Via dell'Industria n. 36 (Cf e P.I. 03478400983) - che ha presentato l'offerta di euro 104.404,22 -considerata congrua - sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 104.414,66 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 4.000,00 e quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 108.404,22 (oltre IVA) ed un importo lordo di Euro 132.253,15 (IVA compresa);

- con provvedimento dirigenziale n. 733 del 11 luglio 2022 integrata con determina n.1201 del 20.10.2022 si è disposto di:

- approvare il report di procedura ID 155774535 "affidamento diretto" trasmesso con rapporto n. 25785 in data 23.06.2022 dall'Ufficio Tecnico - Servizio Progettazione – espletata tramite la piattaforma di E-procurement Sintel di ARIA REGIONE LOMBARDIA per l'affidamento dell'esecuzione delle indagini geognostiche – seconda fase;
- affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 – i lavori in oggetto alla società IN.CO SRL – con sede in 25040 Malonno (BS) Via dell'Industria n. 36 (C.F. e P.I. 03478400983) che ha presentato l'offerta di euro 104.404,22 -considerata congrua - sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 104.414,66 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 4.000,00 e quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 108.404,22 (oltre IVA) ed un importo lordo di Euro 132.253,15 (IVA compresa) CIG : 931025162C
- assestare il quadro economico come di seguito indicato:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI	variazione	IMPORTI
A. 1	Importo lavori a base d'asta	104.414,66	- 10,44	104.404,22
A. 2	Costo per la sicurezza presunti	4.000,00		4.000,00
A	Importo totale lavori comprensivo del costo della sicurezza.	108.414,66		108.404,22
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	23.851,23	-2,30	23.848,93
B. 2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	15.000,00		15.000,00
B. 4	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016)	2.168,29		2.168,29
B. 5	Imprevisti	565,82	-30,00	535,82

	Contributo anac		+ 30,00	30,00
	ECONOMIE DA RIBASSO		-12,74	12,74
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	41.585,34		41.595,78
A+	IMPORTO COMPLESSIVO DEL	150.000,00		150.000,00
B	PROGETTO			

- > sub-impegnare l'importo lordo pari a Euro 132.253,15 che trova stanziamento nell'ambito del progetto e copertura economica alla missione 10 programma 5 cap. 24850/10 imp. 1060/2022 sub imp. /2022 dando atto che la stesa sarà esigibile nell'anno 2022;

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 27724 del 21 giugno 2023 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 14 giugno 2023 e relativo ai lavori denominati "Nuovo collegamento Como - Mariano "Canturina bis" realizzazione del tratto in variante all'abitato di Cantù con collegamento alla SP 32 "di Novedrate". CUP: G91B20000610005 CIG 931025162C con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 11 ottobre 2022;
- il tempo contrattuale, per dare ultimati i lavori, è stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, con scadenza al giorno 8.1.2023;
- i lavori sono stati successivamente sospesi con apposito verbale in data 23.12.2022 e ripresi con verbale in data 9.1.2023;
- in funzione della predetta sospensione il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è il giorno 25.1.2023;
- ultimazione dei lavori avvenuta in data 24 gennaio 2023;
- i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa IN.CO S.r.l. - Via dell'industria n. 36 - 25040 Malonno (BS);
- dal certificato relativo alla cessione dei crediti emesso dal RUP in data 09.06.2023, risulta che l'impresa non ha ceduto il credito;

Visti i seguenti atti contabili:

- a) libretto delle misure;
- b) registro di contabilità;
- c) stato finale dei lavori, redatto in data 03.10.2022, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori, è pari a euro 104.387,39, più gli oneri per la sicurezza pari a euro 4'000,00, per un totale di 108.387,39 (oltre IVA);

Considerato che:

- le registrazioni contabili corrispondono ai lavori eseguiti;
- le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli

contrattualmente stabiliti;

- l'importo dei lavori è confermato in euro 108.387,39 (IVA esclusa) pari a complessive Euro 132.232,61 (IVA compresa), rientrante nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1899558 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI - Agenzia di Milano Via Mecenate, 80 - in data 26/08/2022 per l'importo di Euro 5.420,21;
- Polizza Car n. 1899584 in data 29/08/2022 emessa da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. per l'importo di Euro 108.404,22= per eventuali danni che l'Amministrazione potrebbe subire nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti e per un massimale di Euro 500.000,00;

Visto il rapporto trasmesso con prot. n. 27724 in data 21 giugno 2023 con il quale il RUP Ing. Bruno Tarantola, vista la contabilità finale dei lavori e dato atto della tipologia delle lavorazioni effettuate, ritiene non dover richiedere la polizza sulla rata a saldo di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa che risulta regolare fino alla data del 12 ottobre 2023;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 132.232,61 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/10 imp.1109/2023 sub 381/2023;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 in data 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 21 giugno 2023 prot. n. 27724 dall'Ufficio Tecnico Provinciale e relativo ai lavori denominati "Nuovo collegamento Como - Mariano "Canturina bis" realizzazione del tratto in variante all'abitato di Cantù con collegamento alla SP 32 "di Novedrate". CUP: G91B20000610005 CIG 931025162C;
- 2 di liquidare in Euro 108.387,39 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori;
- 3 di corrispondere all'Impresa IN.CO SRL - con sede in 25040 Malonno (BS) Via dell'Industria n. 36 (Cf e P.I. 03478400983) la rata a saldo lavori per un importo lordo di Euro 132.232,61 (IVA compresa) relativa ai lavori citati in premessa;

- 4 di dare atto del rapporto trasmesso con prot. n. 27724 in data 21 giugno 2023 con il quale il RUP Ing. Bruno Tarantola, vista la contabilità finale dei lavori e dato atto della tipologia delle lavorazioni effettuate, ritiene non dover richiedere la polizza sulla rata a saldo di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016;
- 5 che la somma di Euro 132.232,61 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/10 imp.1109/2023 sub imp. 381/2023;
- 6 di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 7 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fidejussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 8 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 9 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 29/06/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 858 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "NUOVO COLLEGAMENTO COMO - MARIANO
"CANTURINA BIS" REALIZZAZIONE DEL TRATTO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI
CANTÙ CON COLLEGAMENTO ALLA SP 32 "DI NOVEDRATE". CUP: G91B20000610005
CIG 931025162. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A
FAVORE IMPRESA IN.CO SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i
.cap. 24850/10 imp.1109/2023 sub imp. 381/2023 per € 132.232,61 finanziato in entrata da avanzo destinato agli investimenti

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 04/07/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)