



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1341 / 2022

OGGETTO: S.P. 19 "DI GIRONICO E CASSINA RIZZARDI , INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE ANTI-RUMORE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MONTANO. CUP G81B20000540003 CIG 85401377FE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RICONOSCIMENTO RATA A SALDO AMMONTANTE A EURO 18.678,69 (OLTRE IVA) E RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL D.L. N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022, PER L'IMPORTO DI EURO 262,44 (OLTRE IVA), A FAVORE IMPRESA CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A.R.L.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.01 – Fascicolo 14/2020

Premesso che:

- con deliberazione in data 05.11.2020 n. 99 il Presidente ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "S.P. 19 "DI GIRONICO E CASSINA RIZZARDI. INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE ANTI-RUMORE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MONTANO" dell'importo complessivo di Euro 140.000,00 con il seguente quadro economico:

A- IMPORTO LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta	€ 107.070,00
Importo per la sicurezza	€ 1.930,00
Importo complessivo dei lavori in appalto	€ 109.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	€ 23.980,00
Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113 – D.Lgs 50/2016	€ 2180,00
Per tassa ANAC	€ 30,00
Per imprevisti e per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura	
- IVA compresa	€ 4.810,00
Totale somme a disposizione	€ 31.000,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 140.000,00

- l'importo di progetto pari ad € 140.000,00 è previsto nel bilancio triennale 2020/2022, anno 2020, alla missione 10 programma 5 Cap. 24850/10 Codice Piano dei Conti 2020109 ed è

finanziato con l'applicazione di avanzo;

- con determina a contrarre n. 1025/2020 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lettera c), come modificato dalla Legge 120/2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. 374 del 23/04/2021, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare l'appalto al CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETÀ' CONSORTILE A R.L. con sede in via Canapè sn, 98066 PATTI (ME) - P.IVA. 03509710830 con il ribasso offerto del 20,83400 % sull'importo posto a base di gara di € 107.070,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 84.763,03 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 1.930,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 86.693,03=(oltre IVA);

- con Determinazione Dirigenziale n.482 del 18.05.2021 si stabiliva di assestare il quadro economico di progetto a seguito aggiudicazione così come di seguito riportato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI -20,83400%	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo lavori a base d'asta	107.070,00	-22.306,96	84.763,04
Costo per la sicurezza	1.930,00		1.930,00
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	109.000,00		86.693,04
I.V.A. sui lavori (22%)	23.980,00	-4.907,54	19.072,46
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	2.180,00		2.180,00
contributo ANAC-	30,00		30,00
Imprevistie per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura - IVA compresa	4.810,00		4.810,00
Economie da ribasso	0,00	+27.214,50	27.214,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.000,00		53.306,96
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	140.000,00		140.000,00

- Il relativo contratto è stato sottoscritto il 30.09.2021 n. 38575 di Rep reg. a Como il 11.10.2021 al n.23314;

Atteso che:

- con determina n. 1324 del 14.12.2021 si è disposto di concedere all'impresa CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. ARL con sede in via Canapè sn, 98066 PATTI (ME) - P.IVA. 03509710830, una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 60 giorni a decorrere dal 15.12.2021 e che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato alla data del 13.02.2022.

- con determina dirigenziale n 139 del 24.02.2022 si è disposto di affidare il servizio di sistemazione della scarpata a monte del muro di sostegno realizzato nel tratto tra la rotatoria con via Garibaldi e quella lungo via Leonardo da Vinci del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ssmm.ii., a Florovivaistica Brendolini Franco con sede in Via San Gottardo 5 - 22029 Uggiate Trevano (Co) P.Iva 12546930152, che ha presentato l'offerta di Euro 2.500,00 (oltre IVA al 22%), e quindi per l'importo complessivo di Euro 3.050,00 (inclusi IVA al 22%); CIG Z7835474CD;

- con medesimo provvedimento, tra l'altro, si stabiliva di assestare il quadro economico come di seguito indicato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo lavori a base d'asta	84.763,04	-22.306,96	84.763,04
Costo per la sicurezza	1.930,00		1.930,00
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	86.693,04		86.693,04
I.V.A. sui lavori (22%)	19.072,46	-4.907,54	19.072,46
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	2.180,00		2.180,00
contributo ANAC-	30,00		30,00
Imprevistie per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura - IVA compresa	4.810,00		4.810,00
Affidamento lavori florovivaistici		+3.050,00	3.050,00
Economie da ribasso	27.214,50	- 3.050,00	24.164,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	53.306,96		53.306,96
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	140.000,00		140.000,00

- con determina dirigenziale n. 302 in data 11 aprile 2022 si è disposto di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi unitari, trasmesso con rapporto prot. n. 14035 del 04.06.2022, sottoscritto in data 24.03.2022 dal rappresentante Legale dell'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori della stazione appaltante, dando atto che il sopramenzionato verbale non comporta nessun onere di spesa aggiuntivo per la stazione appaltante, rimanendo invariato l'importo totale di progetto.

- con determina dirigenziale n. 325 del 13.04.2022 del si è stabilito di affidare il servizio di prove sui materiali ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ssmm.ii., a Labo Service srl- Via Leonardo Da Vinci, 177 - 23010 Berbenno di V.na (SO) P.Iva00894890144, che ha presentato offerta di Euro 500,00 (oltre IVA al 22%), e quindi per l'importo complessivo di Euro 610,00 (inclusi IVA al 22%); CIG ZB93596675;

- con Determina dirigenziale n. 334 del 20.04.2022 si è stabilito:

- di affidare i lavori di ripristino presso la S.P. 19 finalizzati al mantenimento in efficienza della piattaforma stradale consistenti nella messa in quota di chiusini e caditoie stradali ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ssmm.ii., alla ditta Scuffi F.lli Srl - Via Leonardo Da Vinci, 26 22041 Colverde (Co) P.Iva 00276110137 specializzata in questo ambito ed essendo appaltatrice della manutenzione della zona 4, che ha presentato il preventivo/offerta di € 3.300,00 oltre euro 100,00 per oneri di sicurezza (oltre a Iva 22%), ritenuta congrua, e quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 3.400,00 (oltre iva e, quindi per un importo complessivo di Euro 4.148,00 (compresa iva al 22%); CIG ZB93596675;
- con medesimo provvedimento, tra l'altro, si stabiliva di assestare il quadro economico come di seguito indicato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO	VARIAZIONI	NUOVO QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo lavori a base d'asta	84.763,04		84.763,04

Costo per la sicurezza	1.930,00		1.930,00
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	86.693,04		86.693,04
I.V.A. sui lavori (22%)	19.072,46		19.072,46
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	2.180,00		2.180,00
contributo ANAC-	30,00		30,00
Imprevistie per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura - IVA compresa	4.810,00		4.810,00
Affidamento lavori florovivaistici			3.050,00
Affidamento prove materiali			610,00
Affidamento interventi di ripristino		+4.148,00	4.148,00
Economie da ribasso	23.554,50	- 4.148,00	19.406,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	53.306,96		53.306,96
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	140.000,00		140.000,00

- con Determina dirigenziale n. 365 del 28.04.2022 si è stabilito:

- di affidare i lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ssmm.ii., a COMPUT GRAFICA E PUBBLICITA' S.R.L. con sede in Via Brughiera 94/18 (22070) VALMOREA; P.Iva 02546470135, che ha presentato il preventivo/offerta di € 2.000,00 oltre euro 100,00 per oneri di sicurezza (oltre a Iva 22%), ritenuta congrua, e quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 2.100,00 (oltre iva e, quindi per un importo complessivo di Euro 2.562,00 (compresa iva al 22%), CIG ZCC35C4702;

- con il medesimo rapporto, il Rup ha richiesto la modifica del QE come di seguito indicato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO	VARIAZIONI	NUOVO QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo lavori a base d'asta	84.763,04		84.763,04
Costo per la sicurezza	1.930,00		1.930,00
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	86.693,04		86.693,04
I.V.A. sui lavori (22%)	19.072,46		19.072,46
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	2.180,00		2.180,00
contributo ANAC-	30,00		30,00
Imprevisti e per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura - IVA compresa	4.810,00		4.810,00
Affidamento lavori florovivaistici			3.050,00
Affidamento prove materiali			610,00
Affidamento interventi di ripristino			4.148,00
Affidamento integrazione segnaletica		+ 2.562,00	2.562,00
Economie da ribasso	19.406,50	- 2.562,00	16.844,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	53.306,96		53.306,96
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	140.000,00		140.000,00

Considerato che:

- con Determina dirigenziale n. 473 del 18.05.2022 si stabiliva, tra l'altro:

- di procedere all'affidamento della fornitura di software gestionale ESPROWEB, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, individuando quale contraente l'impresa EXEO SRL ,.con sede in Piazzetta Modin 12, 35129 PADOVA, P.I. e C.F. 03790770287 che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 3.600,00 (oltre a Iva 22%), per un importo complessivo (compreso spese di spedizione) di lordi Euro 4.392,00 (Iva 22% inclusa). Z7336607CE;
- con medesimo provvedimento, tra l'altro, si stabiliva di assestare il QE come di seguito riportato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO	VARIAZIONI	NUOVO QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo lavori a base d'asta	84.763,04		84.763,04
Costo per la sicurezza	1.930,00		1.930,00
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	86.693,04		86.693,04
I.V.A. sui lavori (22%)	19.072,46		19.072,46
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	2.180,00		2.180,00
contributo ANAC-	30,00		30,00
Imprevisti e per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura - IVA compresa	4.810,00		4.810,00
Affidamento lavori florovivaistici	3.050,00		3.050,00
Affidamento prove materiali	610,00		610,00
Affidamento interventi di ripristino	4.148,00.		4.148,00
Affidamento integrazione segnaletica	2.562,00		2.562,00
Acquisti strumentazioni e sistemi per l'appalto		+ 4.392,00	4.392,00
Economie da ribasso	16.844,50	- 4.392,00	12.452,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	53.306,96		53.306,96
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	140.000,00		140.000,00

- con successivo provvedimento dirigenziale n. 643 del 24 giugno 2022, si è disposto di riconoscere all'impresa CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETÀ CONS. A R.L I con sede in via Canapè sn, 98066 PATTI (ME) - P.IVA. 03509710830 la somma di netti Euro 12.310,87 (oltre IVA al 22%) pari a complessivi lordi Euro 15.019,26 a titolo di 'aumento eccezionale dei prezzi' ex Art. 26, comma 1 e 3 D.l. 50/2022 come da Certificato di pagamento Straordinario in data 08.06.2022 depositato agli atti;

- con il medesimo provvedimento, si è disposto di modificare il quadro economico come di seguito indicato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO	VARIAZIONI	NUOVO QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo lavori a base d'asta	84.763,04		84.763,04
Costo per la sicurezza	1.930,00		1.930,00
Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	86.693,04		86.693,04
I.V.A. sui lavori (22%)	19.072,46		19.072,46
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	2.180,00		2.180,00
contributo ANAC-	30,00		30,00
Imprevisti e per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura - IVA compresa	4.810,00	- € 2.556,76	2.243,24
Affidamento lavori florovivaistici	3.050,00		3.050,00
Affidamento prove materiali	610,00		610,00
Affidamento interventi di ripristino	4.148,00.		4.148,00
Affidamento integrazione segnaletica	2.562,00		2.562,00
Acquisti strumentazioni e sistemi per l'appalto	4.392,00		4.392,00
ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022	0,00	+ € 15.019,26	15.019,26
Economie da ribasso	12.452,50	- € 12.452,50	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	53.306,96		53.306,96
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	140.000,00		140.000,00

- dando atto che la quota di 15.019,26 Euro lordi trova copertura alla Missione 10 Programma 05, Cap. 24850/10, Imp. 1064 /2022, sub Imp...../2022 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Atteso che:

- con rapporto prot. n. 39995/2022 l'Ufficio Tecnico ha trasmesso in data 28 ottobre 2022, il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 15 settembre 2022 e relativo ai lavori lungo la S.P. 19 "di Gironico e Cassina Rizzardi", installazione delle barriere anti-rumore per il completamento della variante di Montano. CUP G81B20000540003 CIG 85401377FE, con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 15 novembre 2021 nel quale è stabilito il termine per l'esecuzione dei lavori alla data del 15 dicembre 2021;

- proroga di giorni 60 dei termini contrattuali, causa stato di emergenza per Covid 19 deliberato dal Consiglio dei Ministri, approvata con determina dirigenziale n. 1324 del 14 dicembre 2021;

- inizio lavori in data 7 marzo 2022;

- ultimazione dei lavori in data 10 giugno 2022. I tempi di esecuzione dei lavori sono risultati essere di gran lunga superiori a quelli previsti in contratto, a causa dello stato di emergenza per Covid 19 deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, prorogato fino al 31 marzo 2022 dal D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, si adotta, pertanto, la norma di disapplicazione totale delle penali per ritardato adempimento;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA)	Euro 86.693,04
- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA)	Euro 86.678,69
- acconti corrisposti (oltre IVA)	Euro 68.000,00
- credito a saldo lavori (oltre IVA)	Euro 18.678,69

Il Rup Geom. Paolo Lazzaroni nella contabilità finale attesta che ai sensi del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, è stato determinato in complessive Euro 12.573,31 l'importo dell'adeguamento prezzi calcolato sulla base del Listino Prezzi Straordinario del luglio 2022 di Regione Lombardia e che il saldo dell'adeguamento prezzi è pari a Euro 262,44 - avendo detratto dall'importo complessivo dell'adeguamento pari a Euro 12.573,31 - l'acconto di Euro 12.310,87 liquidato con il primo certificato straordinario e propone la modifica del quadro economico di progetto, come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO APPROVATO	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO A STATO FINALE
A- IMPORTO LAVORI			
Importo dei lavori al netto ribasso d'asta del 20,834%	84.763,04	455,57	84.307,47
Importo per la sicurezza	1.930,00	441,22	2.371,22
Importo complessivo dei lavori in appalto	86.693,04	14,35	86.678,69
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per IVA - 22% su importo dei lavori	19.072,46	3,15	19.069,31
Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113 - D.Lgs 50/2016	2.180,00	0,00	2.180,00
Per tassa ANAC	30,00	0,00	30,00
Per imprevisti e per piccoli lavori in economia o fornitura a fattura - IVA compresa	2.243,24	2.243,24	0,00
Affidamento lavori florovivaistici	3.050,00	0,00	3.050,00
Affidamento prove materiali	610,00	0,00	610,00
Affidamento interventi di ripristino	4.148,00	0,00	4.148,00
Affidamento integrazione segnaletica	2.562,00	0,00	2.562,00
Acquisti strumentazioni e sistemi per appalto	4.392,00	0,00	4.392,00
ADEGUAMENTO PREZZI - ART. 26 - D.L. N.50/2022	15.019,26	320,18	15.339,44
Per indennizzi occupazione aree private	0,00	1.730,00	1.730,00
Economie	0,00	210,56	210,56
Totale somme a disposizione	53.306,96	14,35	53.321,31
	140.000,00		140.000,00

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1027437399 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia 1027/A2591 di Paternò - in data

04.08.2021 di Euro 7.520,00.=

- Polizza Car n. 1027437413 emessa da HDI ASSICURAZIONI S.P.A. – Agenzia 1027/A2591 di Paternò in data 05.08.2021 di Euro 86.693,03.=

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Consorzio Stabile Ventimaggio Soc. Cons. A.r.L. con sede in Patti (ME) che risulta regolare fino alla data del 8 febbraio 2023;

Dato atto che:

- l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- la somma di Euro 18.678,69 (oltre IVA) pari a complessive Euro 22.788,00 (IVA inclusa) relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/10 imp. 1064/2022 sub. imp. 264/2022;
- la somma di Euro 262,44 (oltre IVA) pari a complessive Euro 320,18 (IVA inclusa), quale importo adeguamento prezzi (saldo) ai sensi del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, trova copertura al quadro economico di progetto modificato, alla voce "Adeguamento prezzi art. 26 D.L. 50/22" facente carico al cap. 24850/10 imp. 1064/2022 sub. Imp.----/2022 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 26 ottobre 2022 prot. n. 39995 dall'Ufficio Tecnico Provinciale relativo ai lavori lungo la S.P. 19 "di Gironico e Cassina Rizzardi" installazione delle barriere anti-rumore per il completamento della variante di Montano. CUP G81B20000540003 CIG 85401377FE;
- 2 di liquidare in Euro 86.678,69 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 86.693,04 (oltre I.V.A);
- 3 di corrispondere all'Impresa CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. ARL con sede in via Canapè sn, 98066 PATTI (ME) - P.IVA. 03509710830 - la rata a saldo di Euro 18.678,69= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fidejussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 22.788,00 (IVA inclusa) relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/10 imp. 1064/2022 sub. imp. 264/2022;
- 5 di corrispondere, altresì, all'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, la la somma di Euro 262,44 (oltre IVA) pari a complessive Euro 320,18 (IVA inclusa), quale importo adeguamento prezzi (saldo) ai sensi del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, che trova copertura al quadro economico di progetto modificato, alla voce "Adeguamento prezzi art. 26 D.L. 50/22" facente carico al cap. 24850/10 imp. 1064/2022 sub. Imp.----/2022 Codice del Piano dei Conti 2020109;

- 6 di dare atto che l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 7 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fidejussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 8 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 9 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 04/11/2022

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1341 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: S.P. 19 "DI GIRONICO E CASSINA RIZZARDI , INSTALLAZIONE DELLE
BARRIERE ANTI-RUMORE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MONTANO.
CUP G81B20000540003 CIG 85401377FE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE. RICONOSCIMENTO RATA A SALDO AMMONTANTE A EURO
18.678,69 (OLTRE IVA) E RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL D.L.
N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022, PER L'IMPORTO DI EURO 262,44 (OLTRE IVA), A FAVORE
IMPRESA CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A.R.L.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CAP. 24850/10 IM9 1064/2022 SUB 543/2022 PER EURO 320,18

AVANZO DESTINATO

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 07/11/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)