



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1055 / 2023

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI ANNO 2020 CUP G17H20002360002 CIG 8562734F9E. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA ENGECO SRL.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.02 – Fascicolo 46/2020

Premesso che:

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 129 del 15.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI - ANNO 2020" dell'importo complessivo di Euro 820.494,90 con il seguente quadro economico

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €
A. 1	Importo lavori a base d'asta	635.000,00
A. 2	Costo per la sicurezza	16.000,00
S A	Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	651.000,00
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	143.220,00
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	13.020,00
B. 3	contributo ANAC- sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art. 65 D.L. 34/2020)	0,00
B. 4	Spese tecniche per indagini di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	4.600,00

B. 5	Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	500,00
B. 6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera e a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	8.154,90
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	169.494,90
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	820.494,90

Con Determinazione n 375 del 23/04/2021 si è disposto tra l’altro:

- di aggiudicare l'appalto relativo ai “Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali - Anno 2020. CIG 8562734F9E” all’operatore economico ENGECO SRL con sede in via Como n. 28, 22070 APPIANO GENTILE (CO) – P.I. 12845550156 con il ribasso offerto del 19,27 % sull’importo posto a base di gara di € 635.000,00 corrispondenti all’importo ribassato di € 512.635,50 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 16.000,00= e quindi per l’importo netto contrattuale di € 528.635,50=(oltre IVA);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 644.935,31 (iva inclusa) trova copertura alla Missione 10 Programma 05 al cap. 24850/5 imp. 1061/2021 (Fondi Frontalieri) Codice del Piano dei Conti 2020109;

- con Determinazione del 03.05.2021 si assestava il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	DESTINAZIONE SOMME	Q.E PROGETTO	Q.E. MODIFICATO
A. 1	importo lavori a base d’asta	635.000,00	512.635,50
	Costo per la sicurezza	16.000,00	16.000,00
S A	Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	651.000,00	528.635,50
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	143.220,00	116.299,81
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016)	13.020,00	13.020,00
B. 3	contributo ANAC- sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art. 65 D.L. 34/2020)	0,00	0,00
B. 4	Spese tecniche per indagini di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	4.600,00	4.600,00
B. 5	Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	500,00	500,00

B. 6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera e a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	8.154,90	8.154,90
	Economie da ribasso		149.284,69
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	169.494,90	142.574,71
S A+B		820.494,90	820.494,90

- il relativo contratto veniva stipulato in data 22 luglio 2021 Atto n. 38561 di rep.;

- con Determinazione n. 816 del 17.08.2021 si è affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 al p.i.e. Mattia Righetti (p.iva 03086820135 C.F.RGHMTT86S28C933L), con sede legale in via Cavallotti n. 5, 22020 Schignano, che ha presentato l'offerta pari ad Euro 5.035,00 (oltre oneri 5%) , considerata congrua, e quindi, un importo totale di Euro 5.286,75. CIG Z1532A020E;

- con Determinazione 826 del 20.08.2021 si disponeva, tra l'altro, di concedere all'impresa Engeco Srl aggiudicataria dei lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di Strade Provinciali anno 2020 CUP G17H20002360002 CIG 8562734F9E autorizzazione al subappalto verso l'impresa Tecnogi Strade S.r.L. con sede in Grandate via Ugo Foscolo 12 - C.F. 01920910138 - per opere rientranti nella categoria OG03 di scarifica e posa conglomerati bituminosi per l'importo di Euro 210.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a Euro 5.000,00) alle seguenti condizioni:

- > solo posa di conglomerati bituminosi (esclusa fornitura del conglomerato bituminoso e trasporto a piè d'opera che dovranno essere eseguiti esclusivamente dall'impresa appaltatrice);
- > scarifica di pavimentazione (il trasporto e il conferimento ad impianti di riciclaggio dovranno essere eseguiti esclusivamente dall'impresa appaltatrice);
- > il confezionamento, o la fornitura, o il trasporto vengano eseguiti direttamente dall'Impresa appaltatrice e che siano rispettati i limiti finanziari esposti nella richiesta di subappalto per complessivi euro 210.000,00 di cui euro 5.000 per costo della sicurezza, conformi all'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

- con Determinazione n. 829 del 23.08.2021 si è affidato l'incarico per esecuzione di 3 misure fonometriche diurne e 3 misure notturne solo in esterno nei punti di gara indicati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all' Ing. Mannina Daniela - p.iva: 09341810969 - con sede via Pietro Teuliè 20 - 20136 Milano, che ha presentato l'offerta pari ad Euro 4.600,00 (oltre oneri 4% ed IVA 22%) considerata congrua, e quindi, un importo totale di Euro 5.836,48. CIG Z79329DD47 e modificato il quadro economico di progetto come segue:

	DESTINAZIONE SOMME	Q.E PROGETTO	Q.E. MODIFICATO	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO
A. 1	importo lavori a base d'asta	635.000,00	512.635,50	512.635,50
	Costo per la sicurezza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
S A	Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	651.000,00	528.635,50	528.635,50
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	143.220,00	116.299,81	116.299,81

B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016)	13.020,00	13.020,00	13.020,00
B. 3	contributo ANAC- sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art. 65 D.L. 34/2020)	0,00	0,00	375,00
B. 4	Spese tecniche per indagini di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	4.600,00	4.600,00	4.600,00
B. 5	Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici - piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	500,00	500,00	500,00
B. 6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera e a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	8.154,90	8.154,90	11.123,23
	Economie da ribasso		149.284,69	145.941,36
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	169.494,90	142.574,71	145.918,04
S A+B		820.494,90	820.494,90	820.494,90

- con provvedimento dirigenziale n. 387/2022 si è disposto di concedere all'impresa ENGECO SRL con sede in via Como n. 28, 22070 APPIANO GENTILE (CO), una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 75 giorni, dando atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 01.07.2022;

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 29508 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 3 luglio 2023 il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 26 giugno 2023 e relativo ai lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di Strade Provinciali anno 2020 CUP G17H20002360002 CIG 8562734F9E, con le seguenti risultanze

- verbale di consegna lavori in data 22 luglio 2021;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 27 giugno 2022;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 528.635,50

- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 528.617,85

- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 525.890,65

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 2.727,20

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 40080191002984 rilasciata da TUA ASSICURAZIONI S.P.A.- Ag. di Grandate 400801 - in data 06.07.2021 di Euro 40.747,22;

- Polizza Car n. 1011789306 emessa da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. – Ag. di I.B.K. Como Cod.507 – in data 06.07.2021 per l'importo di Euro 528.635,50;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Engeco Srl prot. n. 36677963 Inps che risulta regolare fino alla data del 28 ottobre 2023;

Dato atto che:

- l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 3.327,18 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/5imp. 1099/2023 sub. Imp. 354/2023;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 in data 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 3 luglio 2023 prot. n. 29508 dall'Ufficio Tecnico Provinciale Settore Viabilità Servizio Manutenzione e relativo ai lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di Strade Provinciali anno 2020 CUP G17H20002360002 CIG 8562734F9E;
- 2 di liquidare in Euro 528.617,85 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 528.635,50 (oltre I.V.A.);
- 3 di corrispondere all'Impresa ENGECO SRL con sede in via Como n. 28, 22070 APPIANO GENTILE (CO) – P.I. 12845550156 - la rata a saldo di Euro 2.727,20 = (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 3.327,18 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/5 imp. 1099/2023 sub. Imp. 354/2023;
- 5 di dare atto che l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8 di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e

il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive modificazioni;

- 9 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 07/08/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1055 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI
ANNO 2020 CUP G17H20002360002 CIG 8562734F9E. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA ENGECO SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 24850/5 imp. 1099/2023 sub. 354/2023 per euro 3.327,18
FONDI FRONTALIERI cap. 6850/39 ACC. 832/2020
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 10/08/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)