



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1515 / 2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA EX SS. N.35 "DEI GIOVI". INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. CUP G61B18000080006. CIG 8664156FB3. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA RICO APPALTI S.R.L.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.01 – Fascicolo 12/2019

Premesso che:

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 68/2018 del 18/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, per l'importo di € 700.000,00;

- con Deliberazione n. 5 del 02/02/2021, come modificata con deliberazione del Presidente n. 16 del 25.02.2021, il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 700.000,00 con il seguente quadro economico:

| | | |
|---|--------------|-------------------------------------|
| | | RICONDUZIONE VOCI IGRUE |
| IMPORTO LAVORI | € 499.659,40 | Lavori |
| ONERI DELLA SICUREZZA | € 18.000,00 | Oneri di sicurezza |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | € 517.659,40 | TOTALE |
| | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | SOMME A DISPOSIZIONE |
| IVA 22% SUI LAVORI | € 113.975,23 | IVA sui lavori e oneri di sicurezza |
| IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12) | € 8.875,78 | IVA RESIDUA |
| Acquisizione aree o immobili | € 8.000,00 | Acquisizione aree e immobili |

| | | |
|---|--------------|-----------------------------|
| Lavori in economia,previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto.Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali | € 30.737,70 | INTERFERENZE |
| Allacciamento ai pubblici servizi | € 409,84 | INTERFERENZE |
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto,collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici | € 7.782,89 | SERVIZI DI CONSULENZA |
| Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche | € 1.229,72 | PROGETTAZIONE E STUDI |
| Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 | € 10.353,19 | SPESE DI CONSULENZA |
| Spese per prove su materiali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | € 2.868,85 | SERVIZI DI CONSULENZA |
| Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori | € 409,84 | LAVORI |
| Spese di pubblicazione | € 409,83 | ALTRO |
| Imprevisti e arrotondamenti | € 382,11 | IMPREVISTI |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 182.340,60 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |
| IMPORTO TOTALE DI PROGETTO | € 700.000,00 | IMPORTO TOTALE PROGETTO |

- l'importo di progetto pari ad € 700.000,00 è previsto nel bilancio al cap. 24850/13 imp. 1129/2020 con copertura economica mediante finanziamento regionale - Patto per la Lombardia (entrata cap. 7370);

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 209/2021 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;-

- a seguito di espletamento di gara, con provvedimento dirigenziale n. 539/2021 si è disposto:

- di confermare l'esito della procedura di affidamento in oggetto e di approvare il report di procedura ID 139635742 costituente il verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 25.05.2021;
- di aggiudicare l'appalto relativo ai "Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali - Eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la ex SS. n.35 "dei Giovi". Interventi per lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia. CUP G61B18000080006. CIG 8664156FB3" all'operatore economico RICO APPALTI SRL con sede in via Paolo Trevisan n. 3, 00122 ROMA (RM) - P.I. 10371911008 con il ribasso offerto del 19,35300 % sull'importo posto a base di gara di € 499.659,40 corrispondenti all'importo ribassato di € 402.960,31 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di

sicurezza di € 18.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 420.960,31=(oltre IVA);

- di dare atto pertanto che l'economia da ribasso è pari ad € 117.972,87 (IVA inclusa)
- di dare atto che la spesa complessiva di € 513.571,57 (IVA inclusa) trova copertura alla Missione 10 Programma 05 cap. 24850/13 imp. 1088/2021 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Atteso che:

-Il relativo contratto n. 38574 di Rep è stato sottoscritto il 30.09.2021

- con determinazione dirigenziale n.1158/2021 si stabiliva, tra l'altro, di assestare il quadro economico come di seguito riportato:

| | Q.E. ORIGINARIO- PROGETTO | VARIAZIONE | Q.E. ASSESTATO- AGGIUDICAZION E | RICONDUZIONE VOCI IGRUE |
|--|------------------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| IMPORTO LAVORI | € 499.659,40 | € -96.699,08 | € 402.960,32 | Lavori |
| ONERI DELLA SICUREZZA | € 18.000,00 | | € 18.000,00 | Oneri di sicurezza |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | € 517.659,40 | | € 420.960,32 | TOTALE |
| | | | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | | SOMME A DISPOSIZIONE |
| IVA 22% SUI LAVORI | € 113.975,23 | € -21.273,80 | € 92.701,43 | IVA sui lavori e oneri di sicurezza |
| IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12) | € 8.875,78 | | € 8.875,78 | IVA RESIDUA |
| Acquisizione aree o immobili | € 8.000,00 | € - 2.010,00 | € 5.990,00 | Acquisizione aree e immobili |
| Lavori in economia,previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto.Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali | € 30.737,70 | | € 30.737,70 | INTERFERENZE |
| Allacciamento ai pubblici servizi | € 409,84 | | € 409,84 | INTERFERENZE |
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici | € 7.782,89 | | € 7.782,89 | SERVIZI DI CONSULENZA |
| Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed | € 1.229,72 | | € 1.229,72 | PROGETTAZIONE E STUDI |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| archeologiche | | | | |
| Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 | € 10.353,19 | | € 10.353,19 | SPESE DI CONSULENZA |
| Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori | € 409,84 | | € 409,84 | LAVORI |
| Spese di pubblicazione | € 184,30 | € + 190,70 | € 375,00 | ALTRO |
| Imprevisti e arrotondamenti | € 382,11 | € - 282,11 | € 100,00 | IMPREVISTI |
| Economia da ribasso d'asta | € | € 120.074,29 | € 120.074,29 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 182.340,60 | | € 279.039,68 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |
| IMPORTO TOTALE DI PROGETTO | € 700.000,00 | | € 700.000,00 | IMPORTO TOTALE PROGETTO |

- con determinazione dirigenziale n. 1381 del 2021 si è disposto di concedere all'impresa Rico Appalti SRL con sede in via Paolo Trevisan n. 3, 00122 ROMA (RM) – P.I. 10371911008 - aggiudicataria dei lavori in argomento, autorizzazione al subappalto verso l'impresa Ronzoni Srl con sede in via Cacciatori delle Alpi n. 109 – 20822 Seveso (MB) – C.F. 03078140963 - per opere rientranti nella categoria OG3 per l'importo di Euro 189.432,31 (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a Euro 7.500,00).

- con determinazione dirigenziale n. 137 del 2022 si è stabilito, tra l'altro, di affidare il servizio per eseguire n. 6 prove di controllo, relativamente alla realizzazione della massicciata stradale dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ssmm.ii., al Laboratorio Geotecnico Croce del dott. Emilio Croce con sede in via San Primo n. 2, 22066 Mariano Comense – c.f. CRC MLE 53M10 E951J e p.iva 00794210138, e ha richiesto l'impegno della spesa di Euro 1.890,00 (oltre a oneri previdenziali 4% e IVA esente), e quindi per l'importo complessivo di Euro 1.956,60 (inclusi oneri 4%,IVA esente). CIG Z9A3539598.

- con determinazione dirigenziale n. 148 del 2022 si è stabilito, di affidare i lavori di pulizia completa di n. 140 caditoie stradali con aspirazione del deposito, compreso trasporto e smaltimento del materiale di risulta presso impianti autorizzati e controllo del corretto funzionamento della tubazione di scarico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., all'impresa BONOTTO MARIO S.R.L. con sede in VIA F.LLI AIANI, 11 - 22073 FINO MORNASCO (CO), C.F. / P.IVA 03312680139, per Euro netti 4.200 (oltre ad IVA al 10%) pari a lordi Euro 4.620,00 (IVA al 10% inclusa). CIG Z6A35548BB;

-nel medesimo provvedimento si stabiliva, tra l'altro, di assestare il quadro economico come di seguito riportato:

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|
| | Q.E. ASSESTATO - AGGIUDICAZIONE | VARIAZIONI | Q.E. ASSESTATO | RICONDUZIONE VOCI IGRUE |
|--|---------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| IMPORTO LAVORI | € 402.960,32 | | € 402.960,32 | Lavori |
| ONERI DELLA SICUREZZA | € 18.000,00 | | € 18.000,00 | Oneri di sicurezza |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | € 420.960,32 | | € 420.960,32 | TOTALE |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | | SOMME A DISPOSIZIONE |
| IVA 22% SUI LAVORI | € 92.701,43 | € -90,16 | € 92.611,27 | IVA sui lavori e oneri di sicurezza |
| IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12) | € 8.875,78 | € +3.814,92 | € 12.690,70 | IVA RESIDUA |
| Acquisizione aree o immobili | € 5.990,00 | | € 5.990,00 | Acquisizione aree e immobili |
| Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali | € 30.737,70 | € - 3.437,70 | € 27.300,00 | INTERFERENZE |
| Allacciamenti o ai pubblici servizi | € 409,84 | €- 19,84 | € 390,00 | INTERFERENZE |
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici | € 7.782,89 | €+ 7.817,11 | € 15.600 | SERVIZI DI CONSULENZA |
| Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche | € 1.229,72 | €- 59,72 | € 1.170,00 | PROGETTAZIONE E STUDI |

| | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.lgs 50/2016 | € 10.353,19 | | € 10.353,19 | SPESE DI CONSULENZA |
| Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori | € 409,84 | €- 19,84 | € 390,00 | LAVORI |
| Spese di pubblicazione | € 375,00 | | € 375,00 | ALTRO |
| Imprevisti e arrotondamenti | € 100,00 | | € 100,00 | IMPREVISTI |
| Economia da ribasso d'asta | € 120.074,29 | €- 8.004,77 | € 112.069,52 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €279.039,68 | | € 279.039,68 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |
| IMPORTO TOTALE DI PROGETTO | €700.000,00 | | € 700.000,00 | IMPORTO TOTALE PROGETTO |

- con provvedimento dirigenziale n. 197 del 15 marzo 2022 si è disposto di concedere all'impresa RICO APPALTI SRL una proroga dei termini contrattuali di 60 giorni, dando atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 14.5.2022;

- con provvedimento dirigenziale n. 270 del 6 aprile 2022 si è disposto di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa appaltatrice l'anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 126.288,09 (oltre IVA) per complessivi Euro 154.071,47 (IVA inclusa) facente carico al cap. 24850/13 imp. 1078/2022 sub. imp. 273/2022;

Atteso, altresì, che:

- con provvedimento dirigenziale n. 551 del 6 giugno 2022, si è approvato di riconoscere all'impresa RICO APPALTI S.R.L la somma di Euro netti 44.370,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro lordi 54.131,40 quale riconoscimento del certificato di pagamento straordinario ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 26 DL 50/2022;

3) di modificare il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

| | | Q.E. PRECEDENTE | VARIAZIONE | Q.E. ASSESTATO | RICONDUZIONE VOCI IGRUE |
|-----------|--|--------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| | IMPORTO LAVORI | 402.960,32 | | 402.960,32 | Lavori |
| | ONERI DELLA SICUREZZA | 18.000,00 | | 18.000,00 | Oneri di sicurezza |
| | IMPORTO TOTALE LAVORI | 420.960,32 | | 420.960,32 | TOTALE |
| | | | | | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | SOMME A DISPOSIZIONE |
| A1 | IVA 22% SUI LAVORI (comprensiva della voce A14) | 92.611,27 | + 9.761,40 | 102.372,67 | IVA sui lavori e oneri di sicurezza |
| A2 | IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12) | 12.690,70 | | 12.690,70 | IVA RESIDUA |
| A3 | Acquisizione aree o immobili | 5.990,00 | | 5.990,00 | Acquisizione aree e immobili |
| A4 A5 | Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali | 27.300,00 | | 27.300,00 | INTERFERENZE |
| A6 | Allacciamento ai pubblici servizi | 390,00 | | 390,00 | INTERFERENZE |
| A7 A10 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici | 15.600,00 | | 15.600,00 | SERVIZI DI CONSULENZA |
| A8 | Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche | 1.170,00 | | 1.170,00 | PROGETTAZIONE E STUDI |
| A9 | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.lgs 50/2016 | 10.353,19 | | 10.353,19 | SPESE DI CONSULENZA |
| A11 | Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di materiali e | 390,00 | | 390,00 | LAVORI |

| | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|------------|--|
| | strumentazioni correlate ai lavori | | | | |
| A12 | Spese di pubblicazione | 375,00 | | 375,00 | ALTRO |
| A13 | Imprevisti e arrotondamenti | 100,00 | | 100,00 | IMPREVISI TI |
| A14 | Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022 | 0,00 | + 44.370,00 | 44.370,00 | CERTIFICA TO DI PAGAMENT O STRAORDI NARIO |
| | Economie da ribasso di gara | 112.069,52 | - 54.131,40 | 57.938,12 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 279.039,68 | | 279.039,68 | TOTALE SOMME A DISPOSIZI ONE |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | 700.000,00 | | 700.000,00 | IMPORTO COMPLESS IVO DEL PROGETTO |

- > di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa RICO APPALTI S.R.L di lordi Euro 54.131,40 fa carico al quadro economico assestato nel seguente modo:
 - Euro 9.761,40 alla voce IVA 22% SUI LAVORI (comprensiva della voce A14);
 - Euro 44.370,00 alla voce Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022;
- > di Impegnare la quota di Euro 54.131,40 a favore dell'impresa RICO APPALTI S.R.L alla Missione 10 Programma 05, Cap. 24850/13, Imp. 1078 /2022, sub Imp...../2022 Codice del Piano dei Conti 2020109;

- con successivo provvedimento dirigenziale n. 1333 del 2 novembre 2022 si è approvato di:

- > riconoscere all'impresa RICO APPALTI S.R.L la somma di Euro netti 9.948,51 (=oltre IVA 22%) pari a complessivi lordi Euro 12.137,18 quale riconoscimento del Certificato di pagamento straordinario aggiornato al prezzario regionale ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 ex art. 26 DL 50/2022 convertito con L. 91/2022, trasmesso in data 19.10.2022 e allegato alla presente;
- > modificare il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

| | | Q.E. PRECEDENTE | VARIAZIONE | Q.E. ASSESTATO | RICONDUZION E VOCI IGRUE |
|--|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------------------|
| | IMPORTO LAVORI | € 402.960,32 | | € 402.960,32 | Lavori |
| | ONERI DELLA SICUREZZA | € 18.000,00 | | € 18.000,00 | Oneri di sicurezza |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | IMPORTO TOTALE LAVORI | € 420.960,32 | | € 420.960,32 | TOTALE |
| | | | | | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | SOMME A DISPOSIZIONE |
| A1 | IVA 22% SUI LAVORI (comprensiva della voce A14) | € 102.372,67 | + € 2.188,67 | € 104.561,34 | IVA sui lavori e oneri di sicurezza |
| A2 | IVA 22% SU SPESE TECNICHE (IVA residua calcolata sulle voci A5 - A7 - A8 - A10 - A11 A12) | € 12.690,70 | | € 12.690,70 | IVA RESIDUA |
| A3 | Acquisizione aree o immobili | € 5.990,00 | | € 5.990,00 | Acquisizione aree e immobili |
| A4 A5 | Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto. Opere elettriche nuovo impianto di pubblica illuminazione e attraversamenti pedonali | € 27.300,00 | | € 27.300,00 | INTERFERENZE |
| A6 | Allacciamento ai pubblici servizi | € 390,00 | | € 390,00 | INTERFERENZE |
| A7 A10 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, ed eventuali altri collaudi specialistici | € 15.600,00 | | € 15.600,00 | SERVIZI DI CONSULENZA |
| A8 | Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche ed archeologiche | € 1.170,00 | | € 1.170,00 | PROGETTAZIONE E STUDI |
| A9 | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione ex art. 113 D.lgs 50/2016 | € 10.353,19 | | € 10.353,19 | SPESE DI CONSULENZA |
| A11 | Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto - acquisti su fattura di | € 390,00 | | € 390,00 | LAVORI |

| | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|--------------|---|
| | materiali e strumentazioni correlate ai lavori | | | | |
| A12 | Spese di pubblicazione | € 375,00 | | € 375,00 | ALTRO |
| A13 | Imprevisti e arrotondamenti | € 100,00 | | € 100,00 | IMPREVISTI |
| A14 | Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022 | € 44.370,00 | | € 44.370,00 | CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO |
| A15 | Certificato di pagamento straordinario aggiornato al prezzario regionale Art. 26, commi 1 e 2 D.l 17.05.2022 | € 0,00 | + € 9.948,51 | € 9.948,51 | CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO AGGIORNATO |
| | Economie da ribasso di gara | € 57.938,12 | - € 12.137,18 | € 45.800,94 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 279.039,68 | | € 279.039,68 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | € 700.000,00 | | € 700.000,00 | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO |

- > dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa RICO APPALTI S.R.L di lordi Euro 12.137,18 fa carico al quadro economico assestato nel seguente modo:
 - per Euro 2.188,67 alla voce "IVA 22% SUI LAVORI (comprensiva della voce A15)" - per Euro 9.948,51 alla voce "Certificato di pagamento straordinario aggiornato al prezzario regionale Art. 26, commi 1 e 2 D.l 17.05.2022";
- > sub-impegnare la quota di Euro 12.137,18 a favore dell'impresa RICO APPALTI S.R.L alla Missione 10 Programma 05, Cap. 24850/13 - Imp. 1078 /2022 - Sub. Imp...../2022 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Dato atto che:

- con rapporto n. prot. 43022 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 22 novembre 2022 il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 12 ottobre 2022 e relativo ai lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali - Eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la ex SS. n.35 "dei Giovi". Interventi per lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia. CUP G61B18000080006. CIG 8664156FB3, con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 17 novembre 2021;
- i lavori sono stati sospesi dal 21 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 onde permettere i lavori di rifacimento della rete acquedottistica comunale;
- ultimazione dei lavori avvenuta in data 30 maggio 2022;
- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 420.960,32
- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 420.813,11
- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 372.788,09
- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 48.025,02

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 00429/111757532 rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.- Ag. di Fiumicino - in data 08.07.2021 di Euro 32.587,38:
- Polizza Car n. 111757561 emessa da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.- Ag. di Fiumicino - in data 19.07.2021 per l'importo di Euro 420.960,31

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Rico Appalti Srl con sede in via Paolo Trevisan 3 - 00122 Roma - che risulta regolare fino alla data del 21 marzo 2023;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- la somma di Euro 58.590,52 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/13 imp. 1078/2022 sub. Imp. 273/2022;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 22 marzo 2022 prot. n. 43022 dall'Ufficio Tecnico Provinciale e relativo ai lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali - Eliminazione del semaforo di Vertemate lungo la ex SS. n.35 "dei Giovi". Interventi per lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia. CUP G61B18000080006. CIG 8664156FB3;
- 2 di liquidare in Euro 420.813,11 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 420.960,32 (oltre I.V.A);
- 3 di corrispondere all'Impresa Rico Appalti SRL con sede in via Paolo Trevisan n. 3, 00122 ROMA (RM) - P.I. 10371911008 - la rata a saldo di Euro 48.025,02= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6

del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- 4 di dare atto che la somma di Euro 58.590,52 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/13 imp. 1078/2022 sub. Imp. 273/2022;
- 5 di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fidejussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 28/11/2022

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1515 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI -
ELIMINAZIONE DEL SEMAFORO DI VERTEMATE LUNGO LA EX SS. N.35 "DEI GIOVI".
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE SOCIALE E
TERRITORIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. CUP G61B18000080006. CIG 8664156FB3.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA
RICO APPALTI S.R.L.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CAP. 24850/13 IMP. 1078/2022 SUB. 273/2022 PER EURO 58.590,52

IN ENTRATA AL 7370 ACCERTAMENTO N. 2284/2019 DET.ACC. 1349/2019 CODICE
4020102

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 29/11/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)