



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Como



S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 87 / 2024

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIO SANT'ELIA DI CANTÙ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G31B21001280001 CIG 8694770F2C. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO A FAVORE IMPRESA BELLOMI SNC.

Finanziato nell'ambito del PNRR, Missione M4 - Componente C1 - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

IL RESPONSABILE

classifica 06.06 – fascicolo 9/2020

Premesso che:

- con Deliberazione n. 36 del 25.03.2021, il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 420.494,90 con il seguente quadro economico:

Importo LAVORI	€ 295.939,05
Costi della Sicurezza	€ 8.528,77
TOTALE LAVORI	€ 304.467,82
Somme a Disposizione	
Iva sui lavori (22%)	€ 66.982,92
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 6.089,36
Spese tecniche per Progettazione definitiva/esecutiva, Assistenza RUP per deposito sismico, Direzione dei Lavori - Contabilità dei	€ 42.504,80

Lavori, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, Dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi locali, Relazione sul conto finale compreso Iva e cassa previd.	
Contributo ANAC	€ 450,00
TOT SAD (somme a disposizione)	€ 116.027,08
TOT PROGETTO	€ 420.494,90

- con Determina dirigenziale a contrarre n. 296 del 2021 si stabilivano i criteri per l'aggiudicazione della procedura di che trattasi;

- con Determinazione dirigenziale 639 del 23.06.2021 si stabiliva di aggiudicare i lavori in argomento all'operatore economico ONGARO S.R.L. con sede in via Monte Zebio n. 1/A,36030 CALDOGNO (VI) - P.I. 03850710249 con il ribasso offerto del 20,19800 % sull'importo posto a base di gara di € 295.939,05 corrispondenti all'importo ribassato di € 236.165,28 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 8.528,77= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 244.694,05=(oltre IVA);

- Con Determinazione dirigenziale n. 122 del 16.02.2022 si stabiliva di affidare l'incarico di collaudatore statico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'ing. ING. GREGORIO PATRICK con sede in Loc. Casate 44/A, 22025 Lezzeno CO - C.F. GRG PRC 78M18 C933M - P.I. 03020550137 che ha presentato l'offerta pari ad Euro 4.950,00 (oltre oneri 4% ed IVA 22%) considerata congrua, e quindi, per un importo complessivo totale di Euro 6.280,56-CIG Z22353629F;

- con medesimo Provvedimento si procedeva all'asestamento del quadro economico come di seguito riportato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Importo LAVORI	€ 295.939,05	- € 59.773,77	€ 236.165,28
Costi della Sicurezza	€ 8.528,77		€ 8.528,77
TOTALE LAVORI	€ 304.467,82		€ 244.694,05
Somme a Disposizione			
Iva sui lavori (22%)	€ 66.982,92	- € 13.150,23	€ 53.832,691
Incentivo Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 6.089,36		€ 6.089,36
Spese tecniche per Progettazione definitiva/esecutiva, Assistenza RUP per deposito sismico, Direzione dei Lavori - Contabilità dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in esecuzione,	€ 42.504,80		€ 42.504,80

Dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi locali, Relazione sul conto finale compreso Iva e cassa previdenziale			
Contributo ANAC	€ 450,00		€ 450,00
Economie da ribasso	€ 0,00	+ € 72.924,00	€ 72.924,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 116.027,08		€ 175.800,85
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 420.494,90		€ 420.494,90

- Con Determina dirigenziale n. 138 del 24.02.2022 si stabiliva di affidare l'incarico di 'Affidamento per il servizio di assistente alla direzione dei lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) al geom. GENTILIO CROCI, con sede in via Panoramica n. 24, 22031 Albavilla (CO), c.f. CRCGTL70D22D416N, P.IVA 02359210131 che ha presentato il prezzo offerto di Euro 11.880,00, considerato congruo sull'importo, per un importo complessivo di Euro 15.218,28 (oneri 5% e IVA 22% inclusi), CIG ZB2353FA30;

Dato atto che:

- con Determina dirigenziale n. 1012, in data 08/09/2022, la Stazione Appaltante Provinciale stabiliva, tra l'altro:

- di revocare, per mancato adempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto per fatto e colpa dell'aggiudicatario, l'aggiudicazione dei lavori in oggetto disposta con determinazione n. 639/2021 a favore dell'operatore economico ONGARO S.R.L. con sede in via Monte Zebio n. 1/A, 36030 CALDOGNO (VI) - P.Iva. 03850710249 con il ribasso offerto del 20,19800 % per l'importo netto contrattuale di € 244.694,05 (oltre IVA);
- di confermare l'esito della procedura di affidamento in oggetto e di approvare il report di procedura ID 139839674 costituente il verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e Copia informatica per consultazione rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 22.06.2021 ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale unitamente al verbale di sorteggio;
- di procedere, per le motivazioni descritte in premessa, allo scorrimento della graduatoria di gara e di aggiudicare pertanto i lavori riguardanti gli "Interventi finalizzati al miglioramento sismico ed alla messa in sicurezza dell'edificio sede dell'Istituto scolastico "Antonio Sant'Elia" di Cantù. CUP G31B21001280001. CIG: 8694770F2C" (Finanziato dall'Unione Europea-Next generation EU) all'operatore economico, secondo classificato, IMPRESA BELLOMI S.N.C. con sede in via Ravona n. 1C, 22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) - P.Iva. 02354870137 - con il ribasso offerto del 15,77 % sull'importo posto a base di gara di € 295.939,05 corrispondenti all'importo ribassato di € 249.269,46 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 8.528,77 e quindi per l'importo netto contrattuale di Euro 257.798,23 (oltre IVA) con l'economia da ribasso pari ad € 56.936,90 (IVA inclusa);

- con Provvedimento n. 1068 del 16.09.2022 si provvedeva ad assestare il quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e dell'aggiudicazione come di seguito indicato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONE - 15,77%	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
--------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------

Importo LAVORI	€ 295.939,05	- € 46.669,59	€ 249.269,46
Costi della Sicurezza	€ 8.528,77		€ 8.528,77
TOTALE LAVORI	€ 304.467,82		€ 257.798,23
Somme a Disposizione			
Iva sui lavori (22%)	€ 66.982,92	- € 10.267,31	€ 56.715,61
Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.089,36		€ 6.089,36
Spese tecniche per Progettazione definitiva/esecutiva, Assistenza RUP per deposito sismico, Direzione dei Lavori - Contabilità dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, Dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi locali, Relazione sul conto finale compreso Iva e cassa previd.	€ 42.504,80		€ 42.504,80
Contributo ANAC	€ 450,00		€ 450,00
Economie da ribasso	€ 0,00	+ € 56.936,90	€ 56.936,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 116.027,08		€ 162.696,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 420.494,90		€ 420.494,90

- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 22.11.2022 n. 38679 di Rep.;

- con Provvedimento dirigenziale n. 99 datata 07.02.2023 si procedeva, tra l'altro, a liquidare ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa BELLOMI S.N.C. l'anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 77.339,47 (oltre IVA) per complessivi Euro 94.354,15 (IVA inclusa);

Atteso che

- con provvedimento dirigenziale n. 581 del 16 maggio 2023 si è approvato di:

- > riconoscere all'IMPRESA BELLOMI S.N.C. con sede in Via Ravona n. 1C, 22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) – P. Iva 02354870137 la somma di Euro 16.100,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 19.642,00 (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.L. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento N. 1 BIS al SAL 1 datato 05.05.2023, depositato agli atti;
- > modificare il quadro economico di progetto di seguito indicato a copertura delle somme oggetto di riconoscimento:

DESTINAZIONE SOMME	Q.E assestato a seguito di Aggiudicazione	VARIAZIONE	Q.E Assestato
Importo LAVORI	€ 249.269,46		€ 249.269,46
Costi della Sicurezza	€ 8.528,77		€ 8.528,77
TOTALE LAVORI	€ 257.798,23		€ 257.798,23

Somme a Disposizione			
Iva sui lavori (22%)	€ 56.715,61		€ 56.715,61
Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.089,36		€ 6.089,36
Spese tecniche per Progettazione definitiva/esecutiva, Assistenza RUP per deposito sismico, D.L - Contabilità dei Lavori,CSE, D.R.E degli interventi locali,Relazione sul conto finale compreso Iva e cassa previdenziale	€ 42.504,80		€ 42.504,80
Contributo ANAC	€ 450,00		€ 450,00
ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)	€ 0,00	+ € 19.642,00	€ 19.642,00
Economie da ribasso	€ 56.936,90	- € 19.642,00	€ 37.294,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 162.696,67		€ 162.696,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 420.494,90		€ 420.494,90

- > dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa IMPRESA BELLOMI S.N.C. di lordi Euro 19.642,00 trova copertura alla voce "ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i (Iva compresa)" del quadro economico assestato;
- > Sub-impegnare la somma complessiva di Euro 19.642,00 (IVA inclusa) alla Missione 04 - Programma 02, Codice Piano dei Conti 2020109 al Cap. 23200/11, Imp. 193/2023, Sub. Imp...../2023;

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 2075 il RUP Ing. Andrea Esposito ha trasmesso in data 16 gennaio 2024 il Certificato di Collaudo sottoscritto in data 15 gennaio 2024 e relativo ai lavori INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIO SANT'ELIA DI CANTÙ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G31B21001280001 CIG 8694770F2C, con le seguenti risultanze;

- verbale di consegna lavori in data 5 gennaio 2023;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 3 settembre 2023;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 257.798,23

- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 257.798,23

- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 254.939,47

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 2.858,76

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1918627 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. – Ag. I.B.K. di Como - in data 28/10/2022 di Euro 20.327,39;
- Polizza Car n. 1918047 emessa da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. – agenzia I.B.K. di Como - in data 27/10/2022 per l'importo di Euro 257.798,23;

Visto il Durc prot. n. 41745200 Inail relativo alla regolarità contributiva dell'impresa che risulta regolare fino alla data del 10 aprile 2024;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 3.487,69 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 23200/11 imp. 193/2023 sub. Imp. 120/2023;

Richiamati gli artt. 225 e 226 del D.Lgs 36/2023 in merito all'applicazione del D.Lgs 50/2016 sulle procedure in corso e per i progetti finanziati PNRR e PNC

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 07 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

- la deliberazione del Presidente n. 165 del 19 dicembre 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2024/2026;

DETERMINA

- 1 di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di approvare il Certificato di Collaudo trasmesso in data 16 gennaio 2024 con rapporto n. prot. 2075 dal RUP Ing. Andrea Esposito sottoscritto in data 15 gennaio 2024 e relativo ai lavori INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIO SANT'ELIA DI CANTÙ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G31B21001280001 CIG 8694770F2C allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3 di liquidare in Euro 257.798,23 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, pari all'importo dei lavori autorizzati;
- 4 di corrispondere all'Impresa BELLOMI S.N.C. con sede in Via Ravona n. 1C, 22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) – P. Iva 02354870137, la rata a saldo di Euro 2.858,76= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo;
- 5 di dare atto che la somma di Euro 3.487,69 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 23200/11 imp. 193/2023 sub. Imp. 120/2023;

- 6 di dare atto che l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 7 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fidejussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 8 di dare atto che il presente certificato di collaudo ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 9 di approvare il resoconto della Gestione Finanziaria del Contratto Rep. n. 38679 del 22 novembre 2022 come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 10 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 22/01/2024

IL RESPONSABILE
BRINDISI SAVERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROVINCIA DI COMO

SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Progettazione e Manutenzione Fabbricati

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL' EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIO SANT'ELIA DI CANTU'. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.



IMPRESA: BELLOMI S.n.c. con sede in Via Ravona n. 1/C – 22020 San Fermo della Battaglia (CO) - p.iva 02354870137.

CONTRATTO: Atto n. 38679 di Rep. in data 22/11/2022. Reg. n. 25049 del 28/11/2022 Serie 1T.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

(Art. 229 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, art. 102 D.Lgs. 50/2016)

Premessa

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto da STUDIO TAGLIATI s.r.l - Dott. Ing. Daniele Tagliati ed è stato approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 36 del 25/03/2021 per un importo dei lavori a base d'asta di Euro 420.494,90 (Euro quattrocentoventimilaquattrocentonovantaquattro/novanta centesimi) .

ASSUNTORE DEI LAVORI

Con D.D. n.1012/2022 in data 08.09.2022 si è proceduto ad aggiudicare i lavori all'Impresa IMPRESA BELLOMI S.N.C. con sede in Via Ravona n. 1/C, San Fermo della Battaglia 22020 (CO) – C.F./P.I. 02354870137 per un importo netto contrattuale di Euro 249.269,46 (Euro duecentoquarantanovemiladuecentosessantanove/quarantasei centesimi) al netto dello sconto contrattuale del 15,77% (quindici/settantasette percento) applicato

sull'importo a base di gara di Euro 295.939,05 (Euro duecentonovantacinque
milanovecentotrentanove/zerocinque centesimi) oltre al costo della Sicurezza non
soggetto a ribasso pari ad Euro 8.528,77 (Euro ottomilacinquecentoventotto/
settantasette centesimi).

CONTRATTO

Atto n. 38679 di Rep. In data 22.11.2022. Estremi registrazione: n. 25049 del
28/11/2022 Serie 1T. L'importo netto contrattuale è risultato pari a Euro 257.798,23 (Euro
duecentocinquantasettemilasettecentonovantotto/ventitre centesimi) comprensivo di
Euro 8.528,77 (Euro ottomilacinquecentoventotto/settantasette centesimi) di Costi per la
Sicurezza, oltre I.V.A.

PERIZIE DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state redatte ed approvate perizie di variante.

VERBALI DI NUOVI PREZZI

Nel corso dei lavori non si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi.

POLIZZE ASSICURATIVE

L'Impresa ha stipulato ai sensi dell'art. 103 c. 7 D.Lgs. n. 50/2016 polizza assicurativa n.
1918047 emessa da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. – agenzia I.B.K. di Como in data
27/10/2022 per l'importo di Euro 257.798,23
(duecentocinquantasettemilasettecentonovantotto/23) per eventuali danni che
l'Amministrazione potrebbe subire nel corso dei lavori a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti e per un massimale di
Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori a contratto sono stati consegnati li 05.01.2023 senza riserve da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 14 dello Schema di Contratto i lavori dovevano concludersi entro 240 (duecentoquaranta) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 03.09.2023.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Durante i lavori non sono state ordinate sospensioni dei medesimi.

PROROGHE

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria alcuna proroga degli stessi.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 03.09.2023 come è stato accertato da certificato redatto in data medesima.

PENALI PER RITARDO

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata alcuna penale di cui allo Schema di Contratto.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni per causa di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dei lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcuni lavori non suscettibili di pratica valutazione a misura e di conseguenza valutati in economia.

SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

SUBAPPALTI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato richiesto ed autorizzato alcun subappalto.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori ai sensi Art. 8 c. 7 del D.M. 49/2018, in conformità degli ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori. In particolare, a parità di costo e con il consenso dell'Impresa, al fine di migliorare le prestazioni dei pannelli di trattamento acustico in palestra in termini di compattezza e resistenza all'usura della finitura superficiale, si è eseguita la pitturazione con due mani di prodotto a smalto di colore omologo sui pannelli "Celenit ABE" sino a 240 cm di altezza e ad una mano oltre tale misura. L'operazione è stata compensata nella Voce 40.20.02 relativa ai pannelli di trattamento acustico in palestra.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Lo Stato Finale redatto in data 15.01.2023 dal Direttore Lavori ammonta complessivamente a netti (prezzi di Contratto): 257.798,23 Euro

acconti : Certificato di pagamento n. 01 del 05.05.2023: 62.400,00 Euro

Certificato di pagamento n. 02 del 1.07.2023: 115.200,00 Euro

Sommano le detrazioni: - 62.400,00 - 115.200,00 = -177.600,00 Euro

A detrarre Anticipazione: -77.339,47 Euro

Pertanto ai sensi dell' Art. 19 dello Schema di contratto e visto il Conto finale il credito netto dell'impresa ammonta ad Euro 2.858,76 (duemila ottocentocinquantotto/ settantasei centesimi) I.V.A. esclusa.

Pagamenti straordinari per adeguamento prezzi D.L. n. 50/2022:

- Certificato di Pagamento, ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022 Art. 26 c. 6-ter per lavorazioni a tutto il 1° SAL, a seguito dell'entrata in vigore del Prezziario di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022, del 05.05.2023: 16.100,00 Euro (Acconto interamente pagato di 16.100,00 Euro);

- Certificato di Pagamento, ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022 Art. 26 c. 6-ter per lavorazioni a tutto il 2° SAL, ai sensi del Prezziario di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022, del 31.07.2023: 25.300,00 Euro

(Acconto interamente pagato di 25.300,00 Euro);

- Ulteriore incremento di Importo Netto per adeguamento prezzi di cui al D.L. n. 50 del 17.05.2022 Art. 26 c. 6-ter, Art. 1 c. 458 L. n. 197 del 29.12.22 "Legge di Bilancio", ai sensi del Prezziario di Regione Lombardia D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022 di cui allo Stato Finale: 284,06 Euro

Pertanto a seguito dell'applicazione del D.L. n. 50/2022 e visto il Conto finale l'ulteriore credito netto dell'impresa per adeguamento prezzi ammonta ad Euro 284,06 (duecentoottantaquattro/zerosei centesimi) I.V.A. esclusa.

Si osservi che per l'importo eccedente le disponibilità delle Somme a disposizione del Quadro Economico di Progetto, occorre inoltrare richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso al Fondo di cui all' Art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29.12.2022 ed Art. 26 c. 6-quater del D.L.50/2022.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Importo Netto complessivo Lavori autorizzati:	257.798,23 Euro
Importo Netto contabilizzato dei Lavori eseguiti:	299.482,39 Euro
Maggior Spesa:	41.684,06 Euro

Si segnala che la maggior spesa è legata esclusivamente all'aggiornamento dei prezzi di contratto ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022 Art. 26 c. 6-ter, come modificato dalla L. n. 197 del 29.12.22 Art. 1 c. 458 ed a seguito dell'entrata in vigore dei Prezziari di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. 7707 del 28/12/2022.

Si osservi infatti che l'Importo Netto dei Lavori realizzati secondo i prezzi di contratto è pari a 257.798,23 Euro, pari all'Importo Netto complessivo Lavori autorizzati di

257.798,23 Euro.

RISERVE DELL'IMPRESA

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Con Determina Dirigenziale n. 790 del 06.08.2021 e' stato nominato come Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori il Geom. Croci Gentilio con Studio in Via Panoramcia , 24 - 22031 ALBAVILLA (CO).

INFORTUNI SUL LAVORO

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni degni di nota al personale impegnato nei lavori.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

La Ditta intervenuta ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa presso INAIL di Como con polizza n. 04525388.

ASSICURAZIONI SOCIALI

E' stata eseguita la procedura di accertamento delle regolarità contributive da parte della Provincia di Como mediante D.U.R.C. richiesti agli Enti previdenziali ed assicurativi ai fini dello Stato Finale dei lavori, che risultano regolari, allegati agli atti.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Il Direttore dei Lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI

Il Direttore dei lavori ha rilasciato il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e pertanto ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori prescritti dall'art. n. 218 del D.P.R. 207/10.

CESSIONI DI CREDITO

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto i crediti come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento allegata agli Atti.

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Esposito Andrea Antonio sino a fine lavori.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è stato L'Ing. Andrea Antonio Esposito, dipendente dell'Ufficio Tecnico Prov.le.

COLLAUDO STATICO

Con Determina Dirigenziale n. 122/2022 e' stato nominato il Collaudatore Statico Ing. Gregorio Patrick con Studio in Località Casate 44/a Lezzeno (CO) – C.F. GRGPRC78M18 C933M. Il certificato di Collaudo è stato regolarmente emesso in data 06.12.2023, allegato agli atti.

VERBALE DI VISITA

In data 16.11.2023, si è tenuta la visita di collaudo alla quale sono intervenuti il Responsabile Unico del Procedimento/Direttore Lavori Ing. A. A. Esposito ed il Collaudatore tecnico amm.vo Ing. G. Marra dell'Ufficio Tecnico Prov. di Como, per l'operatore economico BELLOMI S.n.c. con sede in via Ravona n. 1/C – 22020 San Fermo della Battaglia (CO) la Sig.ra Simona Bellomi, Legale Rappresentante dell'Impresa; durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni.

Considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali,

secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle

prescrizioni contrattuali;

- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;

- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e

non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi,

previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;

- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni a proprietà di terzi;

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa BELLOMI S.n.c. con sede in via Ravona n.

1/C – 22020 San Fermo della Battaglia (CO) di cui al Contratto n. 38679 di Rep. in data

22.11.2022 Reg. n. 25049 del 28/11/2022 Serie 1T sono stati REGOLARMENTE

ESEGUITI e ne liquida il credito come segue:

Importo Netto contabilizzato dei Lavori eseguiti: 257.798,23 Euro

acconti : Certificato di pagamento n. 01 del 05.05.2023: 62.400,00 Euro

Certificato di pagamento n. 02 del 1.07.2023: 115.200,00 Euro

Sommano le detrazioni: - 62.400,00 + 115.200,00 = -177.600,00 Euro

A detrarre Anticipazione: -77.339,47 Euro

Pertanto ai sensi dell' Art. 19 dello Schema di contratto e visto il Conto finale il credito

netto dell'impresa ammonta ad Euro 2.858,76 (duemilaottocentocinquantesette)

settantasei centesimi) I.V.A. esclusa, che può essere corrisposto all'impresa suddetta

a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Pagamenti straordinari per adeguamento prezzi D.L. n. 50/2022:

- Certificato di Pagamento, ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022 Art. 26 c. 6-ter per lavorazioni a tutto il 1° SAL, a seguito dell'entrata in vigore del Prezziario di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022, del 05.05.2023: 16.100,00 Euro (Acconto interamente pagato di 16.100,00 Euro);

- Certificato di Pagamento, ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022 Art. 26 c. 6-ter per lavorazioni a tutto il 2° SAL, ai sensi del Prezziario di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022, del 31.07.2023: 25.300,00 Euro (Acconto interamente pagato di 25.300,00 Euro);

- Ulteriore incremento di Importo Netto per adeguamento prezzi di cui al D.L. n. 50 del 17.05.2022 Art. 26 c. 6-ter, Art. 1 c. 458 L. n. 197 del 29.12.22 "Legge di Bilancio", ai sensi del Prezziario di Regione Lombardia D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022 di cui allo Stato Finale: 284,06 Euro

Pertanto a seguito dell'applicazione del D.L. n. 50/2022 e visto il Conto finale l'ulteriore credito netto dell'impresa per adeguamento prezzi ammonta ad Euro 284,06 (duecentoottaquattro/zerosi centesimi) I.V.A. esclusa, che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Si osservi che per l'importo eccedente le disponibilità delle Somme a disposizione del Quadro Economico di Progetto, occorre inoltrare richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso al Fondo di cui all' Art. 1 c. 458 della L. n. 197 del 29.12.2022 ed Art. 26 c. 6-quater del D.L.50/2022.

Un esemplare del presente certificato verrà inviato al Responsabile del

Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Como, 15.01.2024

L'APPALTATORE


IL DIRETTORE LAVORI

IMPRESA BELLOMI s.n.c.

IL COLLAUDATORE

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





PROVINCIA DI COMO

OGGETTO	CUP	CIG	IMPRESA	VERBALE CONSEGNA LAVORI	FINE LAVORI	CONTRATTO	IMPORTO CONTRATTUA LE	IMPORTO LIQUIDATO
INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIO SANT'ELIA DI CANTÙ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP G31B21001280001 CIG 8694770F2C. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO A FAVORE IMPRESA BELLOMI SNC.	G31B21001280001	8694770F2C	BELLOMI SNC	05/01/2023	03/09/2023	REP. n. 38679 22/11/2022	257.798,23	257.798,23

IMPORTO ECONOMIA LAVORI
0,00



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 87 / 2024

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ALLA MESSA
IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIO
SANT'ELIA DI CANTÙ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -
CUP G31B21001280001 CIG 8694770F2C. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI
COLLAUDO A FAVORE IMPRESA BELLOMI SNC.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 23200/11, Imp. 193/2023, Sub. Imp. 120/2023 per € 3.487,69=

PNRR-M4C1-3.3-CUP G31B21001280001 Interventi finalizzati al miglioramento sismico ed alla messa in sicurezza dell'edificio sede dell'Istituto scolastico "Antonio S.Elia" di Cantù- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATION EU finanziato in entrata capitolo 7118 codice 4020101 acc. 2399/2020 determina acc. 1247/2020

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 23/01/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)