



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1253 / 2021

**OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA D.LGS 81/2008 PRESSO L'I.S.S. E. VANONI DI MENAGGIO.
CUP G82G19000550002 CIG 8104836240. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA B.C.F. EDILIZIA S.A.S.**

IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 - Fascicolo 2019/8

Premesso che:

- con provvedimento n. 55 in data 16/08/2018 il Presidente della Provincia ha adottato lo Schema di Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 – Elenco Annuale 2019, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 13 dl 02/04/2019, dove veniva ricompreso l'intervento avente ad oggetto "Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa D.Lgs. 81/2008, presso l'I.I.S.S. E. Vanoni di Menaggio" per un importo pari ad €. 300.000,00;
- con provvedimento n. 27 in data 09.04.2019 il Presidente ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economica del progetto in argomento, per un importo complessivo di progetto pari ad € 500.000,00 ;
- con deliberazione in data 06.11.2019 n. 108 il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di cui in oggetto dell'importo complessivo di Euro 500.000,00 con il seguente quadro economico:

Importo a base d'asta (A CORPO)	217.000.00
Costi per la sicurezza	8.000.00
A. IMPORTO TOTALE LAVORI	225.000.00
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22% (su Importo Tot. Lavori)	49.500.00
Spese tecniche per:	
- direzione lavori e attività tecnico-amministrative;	
- coordinamento della sicurezza;	
- CRE / Collaudo tecnico amm.vo;	

comprehensive di contributo C.N.P.A.I.A.L.P. 4% e I.V.A. 22%	20.000.00
Acquisto materiali, Imprevisti	550.00
Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	4.500.00
Tassa autorità	450.00
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	75.000.00
TOTALE PROGETTO A + B =	300.000.00

- con determina a contrarre n. 1041 del 20 novembre 2019 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;

- a seguito di espletamento della gara con provvedimento dirigenziale n. 105 del 6 febbraio 2020, si è disposto:

- di approvare il report di procedura ID 119695762 costituente il verbale delle operazioni di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 30.01.2020;
- di aggiudicare i lavori relativi a "interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa D.Lgs. 81/2008 presso l'I.I.S.S. E. Vanoni di Menaggio. (CUP G82G19000550002. CIG 8104836240) " all'operatore economico BCF EDILIZIA SAS con sede in via Capodivilla n. 146, 80048 SANT'ANASTASIA - P.I. 06859401215 - con il ribasso offerto del 28,585% sull'importo posto a base di gara di € 217.000,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 154.970,55 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 8.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 162.970,55 (oltre IVA);
- di assestare il quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi, come di seguito indicato:

	Q.E PROGETTO	Q.E. MODIFICATO
A - IMPORTO LAVORI		
Importo dei lavori a base d'asta	€ 217.000,00	€ 154.970,55
Oneri della sicurezza	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Importo complessivo dei lavori	€ 225.000,00	€ 162.970,55
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per I.V.A. - 22%	€ 49.500,00	€ 35.853,52
Spese tecniche per - direzione lavori e attività tecnico-amministrative; - coordinamento della sicurezza; - CRE/Collaudato tecnico amm.vo; comprehensive di contributo C.N.P.A.I.A.L.P. 4% e I.V.A. 22%	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Acquisto materiali, Imprevisti	€ 550,00	€ 550,00
Inc. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Contributo ANAC	€ 450,00	€ 450,00
Economie da ribasso	€ 0,00	€ 75.675,93
Totale somme a disposizione	€ 75.000,00	€ 137.029,45
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 300.000,00	€ 300.000,00

- di imputare per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario, l'importo complessivo di € 198.824,07 (IVA inclusa) sul quadro economico di progetto al cap. 23200/8, res. 1893/19 Codice del Piano dei Conti 2020109 dando atto che lo stesso diverrà esigibile nel corso del presente esercizio;
- il relativo contratto veniva stipulato in data 9 luglio 2020 al n. 38502 di rep.;
- Atteso che:
- con provvedimento dirigenziale n. 700 del 29 settembre 2020 si è disposto di:
- approvare il Report trasmesso con rapporto n. 29745 del 06.09.2020, procedura Id 127622788 "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, espletata tramite la piattaforma di e-procurement - Sintel di ARIA Regione Lombardia.
 - affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Per. Ind. Massimiliano Peduzzi, con studio professionale in via Provinciale n. 167, 22028 San Fedele Intelvi (p.iva 016763020136), che ha presentato l'offerta di Euro 6.950,00 -considerata congrua- corrispondente al ribasso del 15,97% sull'importo a base d'asta di Euro 8.271,76 (oltre contributo previdenziale 5% ed esente da Iva) e, quindi, per un importo complessivo di lordi Euro 7.297,50 (inclusi oneri previdenziali) CIG: ZD82E7269B facente carico al Cap. 23200/8, Res. 1893/19, sub Imp.../2020, e che lo stesso sarà esigibile nell'anno 2020.
- con provvedimento dirigenziale n. 134 del 17 febbraio 2021 si è disposto di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa BCF EDILIZIA SAS con sede in via Capodivilla n. 146, 80048 SANT'ANASTASIA - P.I. 06859401215 la somma di Euro 48.891,17 (oltre IVA) per complessivi Euro 59.647,22 (IVA inclusa) relativa all'anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto, dando atto che la spesa complessiva di Euro 59.647,22 (IVA inclusa) rientra nell'importo di contratto e fa carico al cap. 23200/8, imp. 1893/2019 sub. imp. 18/2020;
- con successivo provvedimento dirigenziale n. 365 del 21 aprile 2021 si è approvato di concedere alla impresa B.C.F. EDILIZIA SAS, una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 45 giorni a decorrere dal 23.04.2021 come comunicato dal R.U.P in data 13.04.2021, dando atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 07.06.2021;
- con provvedimento dirigenziale n. 614 del 115 giugno 2021 si è preso atto:
- della trasformazione della forma societaria da quella di società in accomandita semplice in quella di società responsabilità limitata, stabilendosi nel contempo la nuova denominazione sociale da B.C.F. EDILIZIA di BUSIELLO CIRO FRANCESCO e C. S.A.S in B.C.F EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FRANCESCO S.R.L. come da atto notarile repertorio n.18802 - Raccolta n.8860, registrato a Napoli 102 novembre 2020 al n. 18061 serie 1T redatto dalla dott.ssa Antonella Manno, Notaio in Sant'Anastasia;
 - che la società B.C.F EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FRANCESCO S.R.L con sede in via Capodivilla n. 146, 80048 SANT'ANASTASIA - P.I. 06859401215 subentra quale impresa per l'affidamento dell'appalto relativo agli "Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa D.Lgs 81/2008 presso l'I.S.S. E. Vanoni di Menaggio. CUP G82G19000550002 CIG 8104836240".
- con provvedimento dirigenziale n. 771 del 2 agosto 2021 si è disposto:
- di approvare la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, nonché l'atto di Sottomissione e Verbale

Concordamento di n. 1 nuovo prezzo sottoscritti dal Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Antonio Esposito e dall'impresa aggiudicataria BCFEDILIZIA SAS;

- > di dare atto che la Perizia di Variante in corso d'opera non altera la natura generale del contratto e non comporta modifiche dell'importo netto contrattuali;
- > di dare atto che a seguito dell'introduzione delle nuove lavorazioni è concessa una proroga sui tempi contrattuali di 15 quindici giorni;
- > di approvare l'assestamento del quadro economico di progetto come di seguito indicato:

	Q.E. assestato/aggiudica zione	VARIAZIONI	Q.E. MODIFICATO
Lavori a base d'asta	€ 154.970,55	+ 6.070,27	€ 161.040,82
Oneri per la sicurezza	€ 8.000,00		€ 8.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 162.970,55		€ 169.040,82
IVA 22%	€ 35.853,52	+ 1.335,46	€ 37.188,98
Spese tecniche per: D.L. e attività tecnico/amm; Coord della sicurezza; CRE collaudo tecnico/amm. (comprehensive di oneri 4% e IVA 22%)	€ 20.000,00		€ 20.000,00
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113	€ 4.500,00		€ 4.500,00
Contributo ANAC/Spese pubblicazioni	€ 450,00		€ 450,00
imprevisti e acquisto materiali	€ 550,00		€ 550,00
Economie da ribasso	€ 75.675,93	- 7.405,73	€ 68.270,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 137.029,45		€ 130.959,18
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 300.000,00		€ 300.000,00

- > di impegnare l'importo lordo della variante per €. 7.405,73 che trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 23200/8, imp.1009/2021 – sub.imp. /2021 Codice del Piano dei Conti 2020109;

Dato atto che:

- con rapporto n. prot. 33809 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione, come previsto e prescritto dal Quaderno d'Oneri - sottoscritto in data 23 agosto 2021 e relativo ai lavori "Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa D.Lgs 81/2008 presso l'I.S.S. E. Vanoni di Menaggio. CUP G82G19000550002 CIG 8104836240", con le seguenti risultanze

- verbale di consegna lavori in data 26 agosto 2020;

- è stato redatto verbale di sospensione dei lavori per l'approvazione della variante tecnica siglato in ata 24 maggio 2021 ed in seguito si è provveduto a redarre il verbale di ripresa dei lavori in data 3 agosto 2021 e, pertanto, l'opera doveva essere compiuta entro il 16 agosto 2021;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 6 agosto 2021;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA)	Euro 169.040,82
- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA)	Euro 169.040,82
- acconti corrisposti (oltre IVA)	Euro 156.591,16
- credito a saldo lavori (oltre IVA)	Euro 12.449,66

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 110476507 rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A - Agenzia N00895 - Via Trice Alessio cap.82011 Airola (BN) - in data 23.06.2020 di Euro 31.000,00;
- polizza car ai sensi dell'art.103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, n. 110474230 emessa da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia N00895 - Via Trice Alessio cap.82011
- Airola (BN) - in data 23.06.2020 per un importo di Euro 162.970,55;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco Srl con sede in Sant'Anastasia (NA) pervenuto in data 29 novembre 2021, che risulta regolare fino alla data del 9 marzo 2022;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- la somma di Euro 15.188,56 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 23200/8 imp. 1893/2019 sub. imp. 18/2020 per Euro 7.782,84 e imp. 1009/2021 sub. imp. 503/2021 per Euro 7.405,73;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021-2023;

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 18 ottobre 2021 prot. n. 33809 dall'Ufficio Tecnico Provinciale e relativo ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa D.Lgs 81/2008 presso l'I.S.S. E. Vanoni di Menaggio. CUP G82G19000550002 CIG 8104836240;
- 2 di liquidare in Euro 169.040,82 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, pari all'importo dei lavori autorizzati;
- 3 di corrispondere all'Impresa B.C.F. Edilizia di Busiello Ciro Francesco Srl con sede in Sant'Anastasia (NA), la rata a saldo di Euro 12.449,66= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto ai sensi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni

dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- 4 di dare atto che la somma di Euro 15.188,56 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 23200/8 imp. 1893/2019 sub. imp. 18/2020 per Euro 7.782,84 e imp. 1009/2021 sub. imp. 503/2021 per Euro 7.405,73;
- 5 di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fidejussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 05/12/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1253 / 2021

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA D.LGS 81/2008 PRESSO L'I.S.S. E. VANONI DI MENAGGIO. CUP
G82G19000550002 CIG 8104836240. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA B.C.F. EDILIZIA S.A.S.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 23200/ 8 imp. 1893/2019 sub. imp. 18/2020 per Euro 7.782,84 in entrata al cap. 6850/39 acc. 1059/2019

Cap. 23200/8 imp. 1009/2021 sub. imp. 503/2021 per Euro 7.405,73 in entrata al cap. 6850/39 acc. 1059/2019

codice 4020102 - finanziamento fondi frontalieri

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 06/12/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)