



# PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

## DETERMINAZIONE N. 154 / 2022

**OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI PER L'ANNO 2019 - ZONE 4-5-6-7 10. CUP G97H19001970003 CIG 81119809A8. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA CHIEVO COSTRUZIONI SRL.**

### IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.02 – Fascicolo 47/2019

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente n. 123 del 19.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento "Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali per l'anno 2019 - ZONE 4-5-6-7-10", per un importo complessivo di € 1.100.000,00 con il seguente quadro economico di progetto:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €
A. 1	Importo totale lavori comprensivo	859.000,00
A. 2	Oneri della sicurezza presunti	16.000,00
→ A	Importo totale lavori comprensivo del costo della sicurezza.	875.000,00
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	192.500,00
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	17.500,00
B. 3	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	375,00
B. 4	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi).	6.000,00
B. 5	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	7.625,00
B. 6	Acquisti minuti a servizio della manutenzione strade da eseguirsi direttamente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (IVA ed oneri inclusi).	1.000,00

→ B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	225.000,00
→ A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.100.000,00

- con determina a contrarre n. 109 del 26.11.2019 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto con procedura aperta e con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;

- a seguito di espletamento della gara di appalto dei lavori in argomento, con provvedimento dirigenziale n. 456/2020 si è disposto:

- > di approvare il report di procedura ID n. 121990818 costituente il verbale delle operazioni di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 10.6.2020;
- > di aggiudicare i lavori di "asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali - zone 4-5-6-7-10. CUP G97H19001970003. CIG 81119809A8" all'operatore economico Chievo Costruzioni SRL con sede in via Felice Feliciano n. 4, 37125 Verona - P.I. 02569330232 - con il ribasso offerto del 20,879% sull'importo posto a base di gara di € 859.000,00 corrispondente all'importo ribassato di € 679.649,39 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 16.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 695.649,39 (oltre IVA);
- > di assestare il quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi, come di seguito indicato:

	DESTINAZIONE SOMME	Q.E. PRECEDENTE	Q.E. ASSESTATO
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 859.000,00	€ 679.649,39
A. 2	Oneri della sicurezza presunti	€ 16.000,00	€ 16.000,00
→ A	Importo totale lavori comprensivo del costo della sicurezza.	€ 875.000,00	€ 695.649,39
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 192.500,00	€ 153.042,87
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	€ 17.500,00	€ 17.500,00
B. 3	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	€ 375,00	€ 375,00
B. 4	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi).	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B. 5	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 7.625,00	€ 7.625,00
B. 6	Acquisti minuti a servizio della manutenzione strade da eseguirsi direttamente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (IVA ed oneri inclusi).	€ 1.000,00	€ 1.000,00
ECONOMIE DA RIBASSO			€ 218.807,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 225.000,00	€ 404.350,61
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00

- di imputare per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario, l'importo complessivo di € 848.692,26 (IVA inclusa) sul quadro economico di progetto al Cap. 24850/8 imp.1120/2020 (Missione 10, Programma 05, Codice 2020109);

- il relativo contratto è stato stipulato in data 10 novembre 2020 al n. 38526 di repertorio;

Premesso, altresì che:

- con provvedimento dirigenziale n. 713/2020 si è disposto di:

- dare atto della necessità di conferire incarico professionale esterno di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di "asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali - zone 4-5-6-7 e 10. CUP: G97H19001970003. CIG: 81119809A8" in considerazione del carico di lavoro gravante sul Servizio Manutenzione Strade, nonché della specifica tipologia della materia oggetto di incarico.
- approvare il Report trasmesso con rapporto n. 30073 del 09.09.2020, procedura telematica Id 127632375 "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, espletata tramite la piattaforma di e-procurement - Sintel di ARIA Regione Lombardia.
- affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) al Per. Ind. Edile Sergio Pietro Molinari (p.iva 00690200134), con studio in via Vivaldi n. 5, 22078 Turate, che ha presentato l'offerta di Euro 5.000,00 -considerata congrua- corrispondente al ribasso del 43,50 % sull'importo a base d'asta di Euro 8.850,00 (oltre contributo previdenziale 5% e Iva di legge) e, quindi, per un importo complessivo di lordi Euro 6.405,00 (inclusi oneri previdenziali 5% e Iva 22%); CIG: Z882E7ECAB.
- approvare il disciplinare di affidamento dell'incarico in argomento, depositato agli atti, per l'importo netto offerto di Euro 5.000,00, pari a lordi Euro 6.405,00 (incluso contributo previdenziale 5% ed Iva 22%), che verrà sottoscritto con il professionista individuato al punto 3), e che, quindi, avrà efficacia a seguito dell'approvazione del presente provvedimento.
- impegnare l'importo lordo pari a lordi Euro 6.405,00 in favore del Per. Ind. Edile Sergio Pietro Molinari (p.iva 00690200134), con studio in via Vivaldi n. 5, 22078 Turate, alla Missione 10, Programma 05, Codice piano dei Conti 2020109, Cap. 24850/8, Imp. 1120/2020, sub Imp.../2020, e che lo stesso sarà esigibile nell'anno 2020.

- con provvedimento dirigenziale n. 512 del 25 maggio 2021 si è disposto l'autorizzazione al subappalto per opere rientranti nella categoria OG3 e più precisamente: fresature e demolizioni, posa di conglomerato bituminoso e rimessa in quota di chiusini per l'importo di Euro 149.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 3.427,00).

- con provvedimento dirigenziale n. 701 del 9 luglio 2021 si è disposto l'autorizzazione al subappalto verso impresa Comput Grafica con sede in Via Brughiera 94/18 - 22070 Valmorea (CO) - C.F. 02546470135 - per lavori rientranti nella categoria OS10 per l'importo di Euro 20.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a Euro 690,00);

- con provvedimento dirigenziale n. 32 del 20 gennaio 2022 si è disposto di:

- riconoscere all'impresa Chievo Costruzioni SRL la somma di Euro 16.948,52 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 20.677,20 per la voce BITUME per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 1-septies DL 73/2021 convertito con modificazione con Legge 106/2021;
- modificare il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

	DESTINAZIONE SOMME	Q.E. PRECEDENTE	variazione	Q.E. ASSESTATO
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 679.649,39		€ 679.649,39
A. 2	Oneri della sicurezza presunti	€ 16.000,00		€ 16.000,00
→ A	Importo totale lavori comprensivo del costo della sicurezza.	€ 695.649,39		€ 695.649,39
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 153.042,87		€ 153.042,87
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	€ 17.500,00		€ 17.500,00
B. 3	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	€ 375,00		€ 375,00
B. 4	Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi).	€ 6.000,00		€ 6.000,00
B. 5	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 7.625,00		€ 7.625,00
B. 6	Acquisti minuti a servizio della manutenzione strade da eseguirsi direttamente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (IVA ed oneri inclusi).	€ 3.043,92		€ 3.043,92
	Compensazione prezzi ex art. 1-septies DL 73/2021		+20.677,20	€ 20.677,20
ECONOMIE DA RIBASSO		€ 216.763,82	- 20.677,20	€ 196.086,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 404.350,61		€ 404.350,61
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 1.100.000,00		€ 1.100.000,00

- > impegnare la somma complessiva di Euro 20.677,20 a favore dell'impresa CHIEVO COSTRUZIONI SRL alla Missione 10 Programma 05 Codice del Piano dei Conti 2020109 Cap. 24850/8. Imp.1069/2021, sub Imp. 21/2022 dando atto che lo stesso sarà esigibile nell'anno 2022;

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 4855 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 25 febbraio 2022, il Certificato di Regolare Esecuzione, come previsto e prescritto dal Quaderno d'Oneri -

sottoscritto in data 10 febbraio 2022 e relativo ai lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali per l'anno 2019 - ZONE 4-5-6-7 10 CUP G97H19001970003 CIG 81119809A8 , con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 25 novembre 2020;
- ultimazione dei lavori avvenuta in data 20 agosto 2021;
- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 695.649,39
- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 695.638,50
- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 653.700,00
- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 41.938,50

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 40077091000753 rilasciata da TUA ASSICURAZIONI S.P.A. – Agenzia di Verona in data 18 agosto 2020 di Euro 75.680,00;
- Polizza Car n. 8001557267-18 emessa da AVIVA ITALIA S.p.A. – Agenzia/Broker di PLURIGEA SNC - in data 18 agosto 2020 per un importo di Euro 695.649,39;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Chievo Costruzioni Srl con sede in Verona che risulta regolare fino alla data del 26 giugno 2022;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- la somma di Euro 51.164,97 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al Cap. 24850/8 imp. 1069/2021 sub. imp. 278/2021;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021-2023;
- la deliberazione del Presidente n. 1 del 4 gennaio 2022 di proroga del Peg in fase di esercizio provvisorio per l'anno 2022;
- l'art. 163 comma 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 25 febbraio 2022 prot. n. 4855 dall'Ufficio Tecnico Provinciale e relativo ai lavori di di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali per l'anno 2019 - ZONE 4-5-6-7 10. CUP G97H19001970003 CIG 81119809A8;
- 2 di liquidare in Euro 695.638,50 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori,

rispetto all'importo autorizzato di Euro 695.649,39 (oltre I.V.A);

- 3 di corrispondere all'Impresa Chievo Costruzioni SRL con sede in via Felice Feliciano n. 4, 37125 Verona - P.I. 02569330232 - la rata a saldo di Euro 41.938,50= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 51.164,97 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al Cap. 24850/8 imp. 1069/2021 sub. imp. 278/2021;
- 5 di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 01/03/2022

**IL RESPONSABILE**  
**TARANTOLA BRUNO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# Provincia di Como

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 154 / 2022**

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI  
PER L'ANNO 2019 - ZONE 4-5-6-7 10. CUP G97H19001970003 CIG 81119809A8.  
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA  
CHIEVO COSTRUZIONI SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CAP. 24850/8 IMP. 1069/2021 SUB. 278/2021 PER EURO 51.164,97

AVANZO VINCOLATO

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 02/03/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)