



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 688 / 2022

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI PER L'ANNO 2019 -ZONE DI MONTAGNA 1-2-3-8-9. CUP G17H19001770003 CIG 81237499BE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA FOTI S.R.L.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.02 - Fascicolo 48/2019

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 03.07.2019 è stata approvata la variazione al bilancio 2019-2021 e veniva approvato il finanziamento dell'intervento relativo ai "Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali per l'anno 2019" per l'importo complessivo di €. 2.000.000,00;

- con Delibera del Presidente della Provincia n. 64 del 11/07/2019 è stata approvata la variazione e gli aggiornamenti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 / 2021 e l'Elenco Annuale 2019, in cui il progetto è stato inserito, redatti sulla base degli schemi tipo approvati dal D.M. 14 del 16.01.2019;

- con Delibera del Presidente della Provincia di Como n. 63 del 11/07/2019 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo di €. 2.000.000,00;

- con deliberazione in data 26.11.2019 n. 125 il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in argomento e relativo alle zone di montagna 1-2-3-8-9 avente ad oggetto "Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di Strade Provinciali per l'anno 2019 – Zone di montagna 1-2-3-8-9 " dell'importo complessivo di Euro 900.000,00 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI	TOTALI
A 1	Importo lavori a base d'asta	700.000,00	
A 2	Costo della sicurezza (PSC)	16.000,00	
Σ A	TOTALE OPERE IN APPALTO		716.000,00

B 1	I.V.A. sui lavori (22%)	157.520,00
B 2	Incentivo di cui all'art. 113 D.LgS 50/2016	14.320,00
B 3	Contributo all'Autorità di Vigilanza - ANAC	375,00
B 4	Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA inclusa)	5.000,00
B 5	Incarico relativo alla sicurezza in fase di esecuzione (IVA ed oneri inclusi)	5.585,00
B 6	Somme per acquisti a fattura, imprevisti e arrotondamenti	1.200,00
Σ B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	184.000,00
Σ (A+B)	IMPORTO DEL PROGETTO	900.000,00

- l'importo di progetto di Euro 900.000,00 è finanziato con fondi provinciali e trova stanziamento alla Missione 10 Programma 05 codice 2020109 Cap. 24850/8 anno 2019;- con Deliberazione del Presidente n. 125 del 26.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 900.000,00;

- con determina a contrarre n. 1158 del 03.12.2019 e smi si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto con procedura aperta e con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;

- con determinazione dirigenziale n. 455 del 06.07.2020 si è disposto di aggiudicare i lavori in argomento, all'operatore economico FOTI SRL, con sede in via Per Guanzate n. 40, 22070 Bulgarograsso, p.iva 01548800133, con il ribasso offerto del 19,379% sull'importo posto a base di gara di euro 700.000,00, corrispondente all'importo ribassato di euro 564.347,00, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di euro 16.000,00, quindi per l'importo netto contrattuale di euro 580.347,00 (oltre a Iva), nonché di imputare per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario, l'importo complessivo di euro 708.023,34 (Iva inclusa) sul quadro economico di progetto al Cap. 24850/8, Imp. 1121/2020, Missione 10, Programma 05, Codice 2020109;

- con il medesimo provvedimento si è provveduto a modificare il quadro economico di progetto come di seguito richiamato:

	Quadro Economico progetto	QUADRO ECONOMICO MODIFICATO A SEGUITO DI RIBASSO DI GARA
A- IMPORTO LAVORI		
Importo dei lavori a base d'asta	€ 700.000,00	€ 564.347,00
Oneri della sicurezza	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Importo complessivo dei lavori	€ 716.000,00	€ 580.347,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per I.V.A. - 22%	€ 157.520,00	€ 127.676,34

Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/16	€ 14.320,00	€ 14.320,00
Contributo Anac	€ 375,00	€ 375,00
Spese tecniche per indagini di laboratorio (Iva inclusa)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Incarico relativo alla sicurezza in fase di esecuzione (Iva e oneri inclusi)	€ 5.585,00	€ 5.585,00
Somme per acquisti a fattura, imprevisti e arrotondamenti	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Economie da ribasso		€ 165.496,66
Totale somme a disposizione	€ 184.000,00	€ 319.653,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 900.000,00	€ 900.000,00

Atteso che:

- con determinazione n. 721 del 05.10.2020 si è disposto di:

- > dare atto della necessità di conferire incarico professionale esterno di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di cui all'art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 81/08, dei "Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali per l'anno 2019 - zone 1-2-3-8-9", in considerazione del carico di lavoro gravante sul Servizio Manutenzione Strade, nonché della specifica tipologia della materia oggetto di incarico.
- > approvare il Report, trasmesso con rapporto n. 31174 del 16.09.2020, della procedura telematica Id 127632021 "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, espletata tramite la piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA Regione Lombardia.
- > affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Cristiano Tomasi (p.iva: 02108770138), con studio in via Coni Zugna n. 7, 20871 Vimercate (MB), che ha presentato l'offerta di Euro 5.900,00 -considerata congrua- corrispondente al ribasso del 22,37% sull'importo a base d'asta di Euro 7.600,00 (oltre contributo previdenziale 4% e Iva di legge 22%) e, quindi, per un importo complessivo di Euro 7.485,92 (inclusi oneri previdenziali e Iva) CIG: Z9E2E90DF4;
- > modificare il quadro economico di progetto come segue:

	Q.E. ASSESTATO	VARIAZIONE	SCOSTAMENTO
Lavori a base d'asta	€ 564.347,00	€ 564.347,00	
Oneri sicurezza	€ 16.000,00	€ 16.000,00	

IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 580.347,00	€ 580.347,00	
IVA 22%	€ 127.676,34	€ 127.676,34	
Incentivo ex art. 113 d.lgs. n. 50/16	€ 14.320,00	€ 14.320,00	
Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	
Spese tecniche per indagini di laboratorio (Iva inclusa)	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00
Incarico relativo alla sicurezza in fase di esecuzione (Iva e oneri inclusi)	€ 5.585,00	€ 7.485,92	€ 1.900,92
Somme per acquisti a fattura, imprevisti e arrotondamenti	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
Economie da ribasso	€ 165.496,66	€ 160.595,74	€ 4.900,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 319.653,00	€ 319.653,00	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 900.000,00	€ 900.000,00	

- impegnare l'importo lordo pari a lordi Euro 7.485,92 al Cap. 24850/8, Imp. 1121/2020, sub Imp.../2020, e che lo stesso sarà esigibile nell'anno 2020.

- il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 13.10.2020, Atto n. 38571 di Rep.;

- con provvedimento dirigenziale n. 240 del 17 marzo 2021 si è approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi trasmesso con rapporto prot. n. 8169 del 02.03.2021, sottoscritto in data 24.02.2021 dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della Stazione appaltante, dando atto che il sopramenzionato verbale non comporta nessun onere di spesa aggiuntivo per la Stazione appaltante, rimanendo invariato l'importo totale di progetto;

Dato atto che:

- con rapporto n. prot. 25611 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 22 giugno 2022 il Certificato di Regolare Esecuzione, come previsto e prescritto dal Quaderno d'Oneri - sottoscritto in data 20 giugno 2022 e relativo ai lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di Strade Provinciali per l'anno 2019 -Zone di montagna 1-2-3-8-9. CUP G17H19001770003 CIG 81237499BE con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 5 ottobre 2020;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 2 luglio 2021;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 580.347,00

- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 580.132,87

- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 563.900,00

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 16.232,87
Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1363404062 rilasciata in data 29 luglio 2020 dalla Compagnia di Assicurazione HDI Assicurazioni Spa - Agenzia di Sondrio Raina -1303 - per un importo di Euro 45.035,00;
- Polizza Car n. 1363404127 e relativa appendice di carico contabile n. 1363404127CC0001 emessa da HDI Assicurazioni per l'importo di Euro 580.347,00;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Foti S.r.L. con sede in Bulgarograsso (CO) che risulta regolare fino alla data del 18 ottobre 2022;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 19.804,10 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/8, Imp. 1054/2022 sub. Imp. 255/2022;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 22 giugno 2022 prot. n. 25611 dall'Ufficio Tecnico Provinciale e relativo ai lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di Strade Provinciali per l'anno 2019 -Zone di montagna 1-2-3-8-9. CUP G17H19001770003 CIG 81237499BE;
- 2 di liquidare in Euro 580.132,87 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 580.347,00 (oltre I.V.A);
- 3 di corrispondere all'Impresa FOTI SRL, con sede in via Per Guanzate n. 40, 22070 Bulgarograsso - C.F. 01548800133 - la rata a saldo di Euro 16.232,87 = (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 19.804,10 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/8, Imp. 1054/2022 sub. Imp. 255/2022;
- 5 di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia

per come in premessa indicato;

- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 30/06/2022

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 688 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRONCHI DI STRADE PROVINCIALI
PER L'ANNO 2019 -ZONE DI MONTAGNA 1-2-3-8-9. CUP G17H19001770003 CIG
81237499BE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A
FAVORE IMPRESA FOTI S.R.L.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24850/8 imp. 1054/2022 sub. 255/2022 per euro 19.804,10

finanziamento avanzo vincolato

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 30/06/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)