



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1405 / 2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE SP 28 A LIPOMO. CUP: G17H19001930007 CIG 81551968A1. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA Z.L. COSTRUZIONI SRL.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.02 – Fascicolo 3/2021

Premesso che

- con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 si approvava altresì il Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 – Elenco Annuale 2019 dove veniva ricompreso l'intervento di cui in oggetto per l'importo di Euro 140.000,00;
- a seguito dell'approfondimento progettuale dell'opera in oggetto, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 03.07.2019 si approva la variazione al bilancio 2019-2021 e si prevede, fra l'altro, il finanziamento di ulteriori Euro 50.000,00 per l'intervento in argomento per l'importo complessivo di Euro 190.000,00;
- con deliberazione del Presidente del Provincia di Como n. 64 del 11.07.2019, si stabiliva di approvare gli aggiornamenti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 / 2021 e l'Elenco Annuale 2019 redatti sulla base degli schemi tipo approvati dal D.M. 14 del 16.01.2019 includendo sull'annualità 2019 l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di Euro 290.0000,00;
- con deliberazione in data 10/12/2019 n. 151 il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di cui in oggetto/avente ad oggetto "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE S.P.28 A LIPOMO" dell'importo complessivo di Euro 190.000,00 con il seguente quadro economico:

Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta	Euro	130 800,00
Sicurezza	Euro	15 200,00
TOTALE (A)	Euro	146.000,00

Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA 22%	Euro	32.120,00
incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016 e smi	Euro	2 920,00
Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera e verifiche tecniche (IVA ed oneri inclusi)	Euro	1 000,00
Somme per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	euro	1.130,00
contributo ANAC	euro	30,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	euro	6.800,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	euro	44 000,00
IMPORTO DI PROGETTO (A)+(B)	euro	190 000,00

- l'importo di progetto di Euro 190.000,00 risulta finanziato alla Missione 10 Programma 05 per Euro 70.000,00 al Cap. 24850/14 con contributo da parte del comune di Lipomo, per Euro 70.000,00 al Cap. 24850/5 con Fondi Frontalieri per Euro 50.000 al Cap. 24850/8 con applicazione di avanzo di amministrazione

- con determina a contrarre n. 1353/2019, si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- a seguito di espletamento della procedura di gara, con provvedimento dirigenziale n. 488 del 8 luglio 2020, in relazione ai lavori in argomento, si è disposto:

> di approvare il report di procedura ID 123469552 costituente il verbale delle operazioni di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 03.6.2020;

> di aggiudicare i lavori di "realizzazione delle opere di messa in sicurezza intersezione SP 28 a Lipomo CUP: G17H19001930007 CIG 81551968A1" all'operatore economico Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in viale Varese n. 83, 22100 COMO – P.I. 03160110130 con il ribasso offerto del 20,25% sull'importo posto a base di gara di € 130.800,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 104.313,00 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 15.200,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 119.513,00 oltre IVA);

> di modificare il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso d'asta nel seguente modo:

	Q.E	Q.E.
--	-----	------

	PROGETTO	MODIFICATO
A- IMPORTO LAVORI		
Importo dei lavori a base d'asta	€ 130.800,00	€ 104.313,00
Oneri della sicurezza	€ 15.200,00	€ 15.200,00
Importo complessivo dei lavori	€ 146.000,00	€ 119.513,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per I.V.A. - 22%	€ 32.120,00	€ 26.292,86
Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€. 2.920,00	€. 2.920,00
Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera e verifiche tecniche (IVA ed oneri inclusi)	€. 1.000,00	€. 1.000,00
Somme per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 1.130,00	€ 1.130,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	€ 6.800,00	€ 6.800,00
Economie da ribasso	€ 0,00	€ 32.314,14
Totale somme a disposizione	€ 44.000,00	€ 70.487,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 190.000,00	€ 190.000,00

- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 16/09/2020 al n.38508 di rep.

Atteso che:

- con Determina Dirigenziale n. 615/2020 del 14/08/2020, si è proceduto ad affidare l'incarico a tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) al Geom. Roberto Lietti di Erba (CO), titolare dello Studio Tecnico Ing. Iunior Geom. Lietti Roberto con sede in Erba (CO), per il prezzo offerto di Euro 4.000,00 oltre a contributo integrativo Cassa (4%) per complessive Euro 4.160,00 – il professionista applica il regime forfetario;

- con determinazione dirigenziale n. 824/2020 si è stabilito di affidare l'incarico per effettuare prove di carico su piastra e di classificazione delle terre, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Dlgs. 50/2016 -al Laboratorio Geotecnico Dr. Emilio Croce, con sede a Mariano Comense (CO) in via S. Primo, n.2 C.F CRCMLE53M10E951J – P.I. 00794210138 specializzato in questo ambito, per un importo complessivo di Euro 722,60 (oneri 4% esente IVA – regime forfetario);

- con provvedimento dirigenziale n. 91 del 8 febbraio 2021, come da richiesta dell'Ufficio Tecnico Provinciale con rapporto prot. n. 2938 del 22 gennaio 2021, in relazione ai lavori in oggetto, si è disposto:

- > di approvare la perizia di variante in corso d'opera per l'importo complessivo di €. 11.117,97 (oltre IVA al 22%), redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Balzanello, dal Responsabile del Procedimento Geom. Sergio Galli e dal Legale Rappresentante Sig.ra Vanoni Daniela dall'impresa aggiudicataria Z.L COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Viale Varese n.83, 22100 COMO – PI 03160110130;
- > di dare atto che, a seguito della variante, il quadro economico di progetto viene così

modificato:

	Q.E ASSESTATO DOPO AGGIUDICAZIONE	VARIAZIONI	Q.E MODIFICATO A SEGUITO VARIANTE
A- IMPORTO LAVORI			
Importo dei lavori a base d'asta	€ 104.313,00	+ 17.917,97	€ 122.230,97
Oneri della sicurezza	€ 15.200,00	- 6.800,00	€ 8.400,00
Importo complessivo dei lavori	€ 119.513,00	+ 11.117,97	€ 130.630,97
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - 22%	€ 26.292,86	+ 2.445,95	€ 28.738,81
Art. 113 - D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€ 2.920,00		€ 2.920,00
Spese tecniche per indagini di laboratorio sui materiali posti in opera e verifiche tecniche (IVA ed oneri inclusi)	€ 1.000,00		€ 1.000,00
Somme per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici - piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 1.130,00		€ 1.130,00
Contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00
Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	€ 6.800,00		€ 6.800,00
Spese per pubblicazione in gazzetta art 106 comma 5 DGL.50/2016		+1.500,00	€ 1.500,00
Economie da ribasso	€ 32.314,14	-15.063,92	€ 17.220,22
Totale somme a disposizione	€ 70.487,00		€ 59.369,03
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 190.000,00		€ 190.000,00

- > Di impegnare l'importo lordo pari a €. 13.563,92 relativo ai lavori in oggetto per € 13.563,92, Missione 10 Programma 05 per Euro 5.018,66 al Cap. 24850/14, imp.1134/2020 - sub. imp. 2021 Codice del Piano dei Conti 2020109, per Euro 8.545,26 al cap. 24850/5 imp.1111/2020 - sub. imp. 2021 Codice del Piano dei Conti 2020109;

- con successivo provvedimento dirigenziale n. 704 del 29 settembre 2020 si è disposti a liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in viale Varese n. 83, 22100 COMO - C.F. e P.I. 03160110130 la somma di Euro 23.902,60 (oltre IVA 22%) per complessivi Euro 29.161,17 IVA inclusa) relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, dando atto che la spesa complessiva di Euro 29.161,17 (IVA inclusa) rientra nell'importo di contratto fa carico al Cap. 24850/14 imp. 1134/2020 per € 10.743,59 - Cap. 24850/5 imp. 1111/2020 per € 10.743,59 e Cap. 24850/8 imp. 1122/2020 per € 7.673,99;

Atteso, altresì, che

- con rapporto n. prot. 47438 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 26 novembre 2021 il Certificato di Regolare Esecuzione, come previsto e prescritto dal Quaderno d'Oneri - sottoscritto in data 28 settembre 2021 e relativo ai lavori di Realizzazione delle opere di messa in sicurezza intersezione SP 28 a Lipomo. CUP G17H19001930007 CIG 81551968A1, con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 24 agosto 2020;

- E' stata concessa per i lavori in perizia, una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori, pertanto il nuovo termine è stato fissato al 20 febbraio 2021;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 12 febbraio 2021;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 130.630,97

- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 130.630,97

- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 129.902,60

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 728,37

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

➤ cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 28020005880 rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Agenzia di Milano (MI) 20123 Via Torino 2 in data 22.07.2020 di Euro 12.250,09.=

➤ Polizza Car n. 1001678930 emessa da Elba Assicurazioni S.P.A. - Agenzia: CAAR - Genova- in data 24.07.2020 per un importo di Euro 119.513,00;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Z.L. Costruzioni S.r.L. con sede in Gravedona ed Uniti che risulta regolare fino alla data del 22 febbraio 2022;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 888,61 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice Z.L. Costruzioni trova copertura al cap. 24850/5 imp. 1058/2021 sub. imp. 263/2021 per Euro 327,38 - cap. 24850/8 imp. 1071/2021 sub. imp. 282/2021 per Euro 233,85 - cap. 24850/14 imp. 1094/2021 sub. imp. 296/2021 per Euro 125,74 e cap. 24851/5 imp. 957/2019 sub. imp. ----/2021 per Euro 201,64

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021-2023;

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso con rapporto prot. 47438 dall'Ufficio Tecnico Provinciale in data 28 novembre 2021, come previsto e prescritto dal Quaderno d'Oneri - sottoscritto in data 28 settembre 2021 e relativo ai lavori di Realizzazione delle opere di messa in sicurezza intersezione SP 28 a Lipomo. CUP: G17H19001930007 CIG 81551968A1;
- 2 di liquidare in Euro 130.630,97 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, pari all'importo dei lavori autorizzati (oltre I.V.A);
- 3 di corrispondere all'Impresa Z.L. Costruzioni Srl con sede in Gravedona ed Uniti, la rata a saldo di Euro 728,37= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 888,61 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice Z.L. Costruzioni trova copertura al cap. 24850/5 imp. 1058/2021 sub. imp. 263/2021 per Euro 327,38 – cap. 24850/8 imp. 1071/2021 sub. imp. 282/2021 per Euro 233,85 – cap. 24850/14 imp. 1094/2021 sub. imp. 296/2021 per Euro 125,74 e cap. 24851/5 imp. 957/2019 sub. imp. ----/2021 per Euro 201,64
- 5 di dare atto che l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fidejussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 21/12/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1405 / 2021

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE
SP 28 A LIPOMO. CUP: G17H19001930007 CIG 81551968A1. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA Z.L. COSTRUZIONI
SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24850/5 imp. 1058/2021 sub. imp. 263/2021 per Euro 327,38 – cap. 24850/8 imp. 1071/2021 sub. imp. 282/2021 per Euro 233,85 – cap. 24850/14 imp. 1094/2021 sub. imp. 296/2021 per Euro 125,74 e cap. 24851/5 imp. 957/2019 sub. imp. 644/2021 per Euro 201,64
da fondi frontalieri e trasferimenti comunali-codice 4020102

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 21/12/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)