



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 123 / 2023

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO L'I.S.I.S. SETIFICIO PAOLO CARCANO DI COMO CUP G16B19011020002 CIG 8156238485. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA SELVA MERCURIO SRL.

IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 – Fascicolo 2/2019

Premesso che:

- con deliberazione n.13 in data 02.04.2019 il Consiglio provinciale di Como ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 ed il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 – Elenco annuale 2019 dove veniva ricompreso l'intervento di cui in oggetto per un importo pari a € 900.000,00;
- con deliberazione del Presidente n. 163 del 19.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi richiamati in oggetto;
- l'importo complessivo di progetto pari ad € 900.000,00 è previsto nel Bilancio di Previsione 2019-2021 della Provincia di Como e verrà finanziato mediante Fondi Frontalieri;
- con determinazione n. 442 del 25.06.2020 è stato aggiudicato l'appalto relativo a "interventi di adeguamento alla normativa antincendio presso l'I.s.i.s. Setificio Paolo Carcano di Como. CUP G16B19011020002" all'operatore economico Selva Mercurio srl con sede in via Alciato n. 1, 22100 Como, p.iva 01721450136, con il ribasso offerto del 24,878% sull'importo posto a base di gara di Euro 635.633,07, corrispondenti all'importo ribassato di Euro 477.522,81, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di Euro 27.969,95 e, quindi, per l'importo netto contrattuale di Euro 505.492,76 (oltre a Iva);
- con il medesimo provvedimento è stato approvata la variazione del quadro economico come di seguito richiamato:

	Q.E. PROGETTO	Q.E. MODIFICATO
Lavori a base d'asta	€. 635.663,07	
Oneri per la sicurezza	€. 27.969,95	€. 27.969,95
IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 663.633,02	€ 505.492,76

IVA 22%	€ 145.999,27	€ 111.208,41
Spese tecniche per: D.L. e attività tecnico/amm; Coord della sicurezza; CRE collaudo tecnico/amm. (comprehensive di oneri 4% e IVA 22%)	€ 63.440,00	€ 63.440,00
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113	€ 13.272,66	€ 13.272,66
Contributo ANAC/Spese pubblicazioni	€ 450,00	€ 450,00
imprevisti e acquisto materiali	€ 13.205,05	€ 13.205,05
Economie da ribasso		€ 192.931,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 236.366,98	€ 394.507,24
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 900.000,00	€ 900.000,00

➤ di imputare per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario, l'importo complessivo di € 616.701,17 (IVA inclusa) sul quadro economico di progetto al Cap. 23200/8 Imp. 1068/2020 sub-impegno 281/2020 (Missione 04 Programma 02 Codice del Piano dei Conti 2020109);

- il relativo contratto è stato stipulato al n. 38520 di Rep. in data 29 ottobre 2020;

Atteso che

- con determinazione n. 703 del 29.09.2020 è stato affidato incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Giuliano Marelli, con studio in Mariano C.se, via Isonzo n. 92, per un importo complessivo di Euro 16.619,40 (contributo previdenziale ed Iva compresi);

- con determinazione n. 1006 del 02.12.2020 è stato affidato incarico di direzione dei lavori, attività tecnico amministrative, accettazione materiali, emissione certificato di regolare esecuzione (CRE), all'ing. Giampiero Ajani (p.iva 01159320132), con studio in 22100 Como, via Jacopo Rezia n. 19, per un importo complessivo di Euro 27.934,85 (Iva e contributo previdenziale inclusi);

- con determinazione n. 271/2020 si è disposto di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa Selva Mercurio SRL con sede in Via Alciato n.1, 22100 COMO, Italia P.I. 01721450136 anticipazione del 20% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 101.098,55 (oltre IVA) per complessivi Euro 123.340,23 (IVA inclus), dando atto che la spesa complessiva di Euro 123.340,23 (IVA inclusa) rientra nell'importo di contratto e fa carico al Cap. 23200/8 Imp. 1068/2020 (riaccertamento residui imp. 1010/2021 sub. 214/2021) sub. Imp. 281 /2020–Missione 04 Programma 02 Codice del Piano dei Conti 2020109) la quale diverrà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2021;

- con determina dirigenziale proposta n. 1413 del 30 marzo 2021 è stato disposto di concedere all'impresa Selva Mercurio SRL aggiudicataria dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio presso l'I.s.i.s. Setificio Paolo Carcano di Como CUP G16B19011020002 CIG G16B19011020002, autorizzazione lavori in subappalto verso impresa I.E.M. Impianti Elettrici S.r.L. per opere rientranti nella categoria OS 30 per l'importo di Euro 15.000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti a Euro 700,00).

- con determina dirigenziale n. 283/2021 si è disposto di concedere all'impresa Selva Mercurio SRL autorizzazione lavori in subappalto verso impresa Proiect World Srl con sede in in Moisei n. 1482A – Frazione Maramures Romania – sede operativa in Segrate (MI) via Modigliani n. 2 - C.F. 07698950966 - per posa in opera di strutture in cartongesso rientranti nella categoria OS7 per l'importo di Euro 83.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 3.000,00).

- con determina dirigenziale n. 311 del 16 settembre 2021 si è approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, trasmesso con rapporto prot. n. 12300 del 29.03.2021, sottoscritto in data 02.03.2021 dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della stazione appaltante, dando atto che il sopramenzionato verbale non comporta nessun onere di spesa aggiuntivo per la stazione appaltante, rimanendo invariato l'importo totale di progetto.

- con provvedimento dirigenziale n. 1043 del 19 ottobre 2021 si è disposto di:

- approvare la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, nonché l'atto di Sottomissione e Verbale Concordamento di n. 8 nuovi prezzi sottoscritti dal Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Mara e dal sig. Stefano Ferrari, legale rappresentante l'impresa aggiudicataria SELVA MERCURIO SRL di Como;
- dare atto che la Perizia di Variante in corso d'opera non altera la natura generale del contratto e comporta una diminuzione dell'importo netto contrattuali di soli euro 0,73;
- approvare la modifica del quadro economico di progetto come di seguito riportato:

	Q.E. PROGETTO	Q.E. PRECEDENTE	Variazioni	Q.E. ASSESTATO
Lavori a base d'asta	€ 635.663,07	€ 477.522,81	- 19.766,19	€ 457.756,62
Oneri per la sicurezza	€ 27.969,95	€ 27.969,95	+ 19.765,46	€ 47.735,41
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 663.633,02	€ 505.492,76	- 0,73	505.492,03
IVA 22%	€ 145.999,27	€ 111.208,41	- 0,17	€ 111.208,24
Spese tecniche per: D.L. e attività tecnico/amm; Coord della sicurezza; CRE collaudo tecnico/amm. (comprensive di oneri 4% e IVA 22%)	€ 63.440,00	€ 63.440,00		€ 63.440,00
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113	€ 13.272,66	€ 13.272,66		€ 13.272,66
Contributo ANAC/Spese pubblicazioni	€ 450,00	€ 450,00		€ 450,00
imprevisti e acquisto materiali	€ 13.205,05	€ 13.205,05		€ 13.205,05
Economie da ribasso		€ 192.931,12	+ 0,90	€ 192.931,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 236.366,98	€ 394.507,24	+ 0,73	€ 394.507,97

Dato atto che:

- con rapporto n. prot. 53772 del 30 dicembre 2022 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 20 gennaio 2023 il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 29 aprile 2022 e relativo ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio presso l'I.S.I.S. Setificio

Paolo Carcano di Como CUP G16B19011020002 CIG G16B19011020002, come da atti, con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 29 gennaio 2021;
- ultimazione dei lavori avvenuta in data 29 gennaio 2022;
- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 505.492,03
- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 505.492,03
- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 470.298,55
- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 35.193,48

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1001687279 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia di I.B.K. -Como - in data 24.08.2020 di Euro 75.207,21;
- Polizza Car n. 1001687279 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia di I.B.K. -Como - in data 24.08.2020 di Euro 75.207,21;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa che risulta regolare fino alla data del 14 febbraio 2023;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- la somma di Euro 42.936,04 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 23200/8 imp. 974/2022 sub. Imp. 173/2022;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 6/2023 del 31/01/2023 di conferimento provvisorio, in sostituzione, di incarico dirigenziale alla dott.ssa Eva Cariboni relativamente al Settore Fabbricati ed Edilizia Scolastica;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 23 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022/2024 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 1 del 3 gennaio 2023 di proroga del Peg in fase di Esercizio Provvisorio per l'anno 2023;
- l'art. 163 comma 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 20 gennaio 2023 prot. n. 53772 del 30 dicembre 2022 dall'Ufficio Tecnico Provinciale e relativo ai lavori

di adeguamento alla normativa antincendio presso l'I.S.I.S. Setificio Paolo Carcano di Como CUP G16B19011020002 CIG 8156238485;

- 2 di liquidare in Euro 505.492,03 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, pari all'importo dei lavori autorizzati;
- 3 di corrispondere all'Impresa Selva Mercurio SRL con sede in Via Alciato n.1, 22100 COMO, Italia P.I. 01721450136 - la rata a saldo di Euro 35.193,48= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 42.936,04 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 23200/8 imp. 974/2022 sub. Imp. 173/2022;
- 5 di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8 di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 prorogato, in fase di esercizio provvisorio, per l'anno 2023;
- 9 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 09/02/2023

IL RESPONSABILE
CARIBONI EVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 123 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO
L'I.S.I.S. SETIFICIO PAOLO CARCANO DI COMO CUP G16B19011020002 CIG 8156238485.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA
SELVA MERCURIO SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 23200/8 imp. 974/2022 sub. Imp. 173/2022 per € 42.936,04 finanziato in entrata al cap. 6850/39 acc. 832/2020 fondi frontalieri

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 14/02/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)