



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1194 / 2022

OGGETTO: OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 7 DI PLESIO. CUP G37H19002220009 CIG 8157319098. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.02 - Fascicolo 32/2019

Premesso che:

- con provvedimento n. 13 in data 02.04.2019 il Consiglio Provinciale approvava, in allegato, il Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 – Elenco Annuale 2019 ove era previsto l'intervento in oggetto denominato Opere di miglioramento viabilistico e messa in sicurezza della S.P. 7 di Plesio" per l'importo di Euro 200.000,00 finanziato nella misura di Euro 100.000,00 con contributo da parte della Società Acque Minerali Val Menaggio e per Euro 100.000,00 dalla Provincia con Fondi Frontalieri;

- con Delibera del Presidente della Provincia di Como n.95 del 09/10/2019 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo di € 260.000,00;

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 29.11.2019 è stata approvata la variazione al bilancio 2019-2021 prevedendo, fra l'altro, l'aumento dell'importo del progetto in argomento ad € 260.000,00 con finanziamento di Euro 60.000,00 con applicazione di avanzo al Cap. 24856/1;

- con Deliberazione n. 147 del 04/12/2019 il Presidente ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l'importo di Euro 260.000,00 con il seguente quadro economico di progetto:

<i>importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta</i>	<i>Euro</i>	<i>192 000,00</i>
<i>Sicurezza</i>	<i>Euro</i>	<i>6 000,00</i>
<i>TOTALE (A)</i>	<i>Euro</i>	<i>198.000,00</i>
<i>IVA 22%</i>	<i>Euro</i>	<i>43 560,00</i>
<i>incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016 e smi</i>	<i>Euro</i>	<i>3 960,00</i>

<i>spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri inclusi)</i>	<i>Euro</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Somme per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)</i>	<i>euro</i>	<i>775,00</i>
<i>contributo ANAC</i>	<i>euro</i>	<i>225,00</i>
<i>Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell’opera (IVA ed oneri inclusi)</i>	<i>euro</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Somme a disposizione per acquisizione terreni, occupazioni provvisorie e frazionamenti catastali</i>	<i>euro</i>	<i>7 000,00</i>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	euro	62 000,00
IMPORTO DI PROGETTO (A)+(B)	euro	260 000,00

- con il medesimo provvedimento si dichiarava, la pubblica utilità dell’opera ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 17 DPR 327/2001 e dell’art. 98, comma 1, D.Lgs. 163/2006;

- con Determina a contrarre n. 1368/2019 si stabilivano i criteri per l’aggiudicazione della procedura di che trattasi;

- a seguito dell’espletamento della gara mediante procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 487 in data 08.07.2020 si stabiliva di aggiudicare i lavori in oggetto all’impresa Z.L. COSTRUZIONI S.R.L con sede in Viale Varese n.83, 22100 COMO – P.IVA. 03160110130 con il ribasso offerto del 19,20% sull’importo posto a base di gara di € 192.000,00 corrispondenti all’importo ribassato di € 155.136,00 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 6.000,00 e quindi per l’importo netto contrattuale di € 161.136,00 (oltre IVA);

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di imputare l’importo complessivo di € 196.585,92 (IVA inclusa):

- al Cap. 24856/0, Imp. 1159/2020 per € 75.609,97;
- al Cap. 24850/5, Imp. 1110/2020, per € 75.609,97;
- al Cap. 24856/1, Imp. 1160/2020 per € 45.365,98
(Missione 10 Programma 5 codice piano dei conti 2020109);

- con il medesimo atto inoltre si stabiliva di assestare il quadro economico come di seguito indicato:

		Q.E PROGETTO	Q.E MODIFICATO
A1	Importo lavori a base d’asta	€ 192.000,00	€ 155.136,00
A2	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
A	IMPORTO APPALTO	€ 198.000,00	€ 161.136,00
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 43.560,00	€ 35.449,92
B2	Incentivi - Art.113 D.Lgs. 50/16	€ 3.960,00	€ 3.960,00
B4	spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri inclusi)	€ 1.500,00	€ 1.500,00

	Somme per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 2.755,00	€ 2.755,00
	contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Somme a disposizione per acquisizione terreni, occupazioni provvisorie e frazionamenti catastali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Economie da ribasso	0,00	€ 44.974,08
B	Importo Totale Somme a Disposizione	€ 62.000,00	€ 98.864,00
A+B	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 260.000,00	€ 260.000,00

- il relativo contratto veniva stipulato in data 16 settembre 2020 n. 38510;

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale n. 576 del 03.08.2020 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza al P.i.e RAGABASSI RICCARDO con sede in Via Raschi n.6/b – 22010 Moltrasio – P.IVA. 02401900135, CIG Z902DD56D9;

- con provvedimento dirigenziale n. 1056 del 10 dicembre 2020 si è disposto di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa Z.L. Costruzioni SRL con sede in Viale Varese n. 83 - 22100 COMO – P.I. 03160110130 la somma di Euro 48.340,80 (oltre IVA 22%) per complessivi Euro 58.975,78 (IVA inclusa) relativa all'anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto, facente carico al cap. 24856/0, imp. 1159/2020 sub. imp. 293/2020;

- con Determinazione dirigenziale n. 249 del 23/03/2021 si stabiliva, tra l'altro di affidare la spostamento di n. 2 pali lungo la S.P. 7 in Comune di Menaggio, alla Società CITELUM s.a. con sede secondaria in Milano per l'importo di euro 4.180,00 (oltre Iva) pari a lordi euro 5.686,20 e di modificare conseguentemente il quadro economico;

- con provvedimento dirigenziale n. 766 del 2 agosto 2021 si stabiliva di concedere all'impresa Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. una proroga di termini contrattuali di 54 (cinquantaquattro) giorni, dando atto che, per effetto di detta proroga, il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 14.09.2021;

- con provvedimento dirigenziale n. 803 del 11 agosto 2021 si stabiliva di concedere all'impresa Z.L. Costruzioni aggiudicataria dei lavori di miglioramento viabilistico e messa in sicurezza della SP 7 di Plesio. CUP G37H19002220009 CIG 8157319098, autorizzazione lavori in subappalto verso impresa BETTIGA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Colico (LC) via Campera 12 – C.F. 03004800136 - per rivestimento con pietrame opere in calcestruzzo, rientranti nella categoria OG1 per Euro 12.000,00 (compresi oneri della sicurezza);

- con Determina dirigenziale n. 324 del 13.04.2022 si stabiliva di affidare i lavori indagini di laboratorio al fine di verificare la corrispondenza dei materiali posati in opera con i Capitolati Speciali d'Appalto alla società POLIEDRO SRL (P.Iva 02277380982), con sede in via Maestri del Lavoro, 89/91/93 – 25014 Castenedoto (BS), che ha presentato offerta n.110/22, del 18.03.2022, ritenuta congrua, di Euro 1.225,25 , corrispondente allo sconto del 26,19% sul valore totale della trattativa pari a euro 1.660,00, oltre euro 50,00 per oneri di sicurezza (oltre a

Iva 22%), e quindi, per un importo complessivo di Euro 1.41.555,80 e di modificare conseguentemente il quadro economico;

- con Determina dirigenziale n. 648 del 24.06.2022 si stabiliva, tra l'altro:

- di riconoscere all'impresa Z.L COSTRUZIONI S.R.L la somma di complessivi Euro 8.001,08 per le voci *BITUME, SABBIA, GHIAIA, CEMENTO TIPO 325, FERRO - ACCIAIO TONDO PER CEMENTO ARMATO, RETE ELETTRICO-SALDATA, TUBAZIONE IN PVC RIGIDO, TUBAZIONE IN PEAD, NASTRI IN ACCIAIO PER MANUFATTI E PER BARRIERE STRADALI, ANCHE ZINCATI, CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE, PIETRE IN SCAMPOLI, GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO* per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 1-septies DL 73/2021 convertito con modificazione con Legge 106/2021 – secondo semestre 2021;
- di assestare il quadro economico, dando atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa Z.L COSTRUZIONI S.R.L di lordi Euro 8.001,08 fa carico alla voce "Compensazione prezzi ex art. 1-septies DL 73/2021- secondo semestre 2021" del quadro economico;

- con Determina dirigenziale n. 680 del 30.06.2022 si è stabilito, tra l'altro:

- di riconoscere all'impresa Z.L COSTRUZIONI S.R.L la somma di Euro 53,51 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 65,28 a titolo di 'aumento eccezionale dei prezzi' ex Art. 26, comma 1 e 3 D.l. 50/2022 come da Certificato di pagamento Straordinario del 15.06.2022 depositato agli atti;
- di assestare il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

		Q.E ASSESTATO	VARIAZION E QUADRO ECONOMIC O	Q.E MODIFICATO A SEGUITO VARIATIONE
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 155.136,00		€ 155.136,00
A2	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 6.000,00		€ 6.000,00
SA	IMPORTO APPALTO	€ 161.136,00		€ 161.136,00
<hr/>				
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 35.449,92		€ 35.449,92
B2	Incentivi ex. Art.113 D.Lgs. 50/16	€ 3.960,00		€ 3.960,00
B3	spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri inclusi)	€ 1.555,80		€ 1.555,80
B4	Somme per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 5.868,20		€ 5.868,20
B5	contributo ANAC	€ 225,00		€ 225,00
B6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla	€ 5.000,00		€ 5.000,00

	sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)			
B7	Somme a disposizione per acquisizione terreni, occupazioni provvisorie e frazionamenti catastali	€ 5.000,00		€ 5.000,00
B8	Compensazione prezzi ex art. 1-septies DL 73/2021 <u>Secondo semestre 2021</u>	€ 8.001,08		€ 8.001,08
B9	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022 (Iva inclusa)	€ 0,00	+ € 65,28	€ 65,28
	Economie da ribasso	€ 33.804,00	- € 65,28	€ 33.738,72
B	Importo Totale Somme a Disposizione	€ 98.864,00		€ 98.864,00
A+B	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 260.000,00		€ 260.000,00

Considerato che:

- con nota Prot. 31940 del 02.08.2022, il R.u.p Sergio Galli ha trasmesso il Certificato di pagamento straordinario aggiornato al prezzario di Regione Lombardia a favore dell'impresa appaltatrice Z.L COSTRUZIONI S.R.L quantificato secondo i dettami del commi 1 e 2 dell'art. 26 D.l 50/2022 convertito con L. 91/2022 in un totale di netti Euro 3.878,21 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a Euro 4.731,42 (Iva 22% inclusa);

- con provvedimento dirigenziale n. 1108 del 27 settembre 2022 si è disposto di:

- > approvare la variazione in corso d'opera per calcolo e maggiorazione delle spese generali stabilite in ottemperanza al DGR XI/3277 del 23.06.2020 (Fase pandemica SARS Covid-19 – maggiorazione incidenza spese generali) in Euro 2.703,40 (oltre Iva) e quindi per un totale di lordi Euro 3.298,15 (IVA 22% inclusa), ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 nonché l'atto di sottomissione n.1 sottoscritto dal Direttore dei Lavori – R.u.p Galli Sergio e dall'impresa aggiudicataria Z.L COSTRUZIONI S.R.L in data 28.07.2022;
- > di riconoscere all'impresa Z.L COSTRUZIONI S.R.L la somma di Euro 3.878,21 (oltre IVA 22%) pari a complessivi lordi Euro 4.731,42 a titolo di 'Aumento eccezionale dei prezzi' ex Art. 26, comma 1 e 3 D.l. 50/2022 convertito con L. 91/2022 come da Certificato di pagamento Straordinario aggiornato al prezzario di Regione Lombardia depositato agli atti;
- > di assestare il quadro economico come di seguito indicato:

		Q.E PRECEDENT E	VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO	Q.E MODIFICATO A SEGUITO VARIATIONE
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 155.136,00		€ 155.136,00
A2	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 6.000,00		€ 6.000,00
A3	Maggiorazione incidenza spese generali (DGR XI/3277 del	€ 0,00	+ € 2.703,40	€ 2.703,40

	23.06.2020)			
SA	IMPORTO APPALTO	€ 161.136,00	+ € 2.703,40	€ 163.839,40
B1	IVA sui lavori (22%) su voci A1, A2, A3	€ 35.449,92	+ € 594,75	€ 36.044,67
B2	Incentivi, Art.113 D.Lgs. 50/16	€ 3.960,00		€ 3.960,00
B3	spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri inclusi)	€ 1.555,80		€ 1.555,80
B4	Somme per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 5.868,20		€ 5.868,20
B5	contributo ANAC	€ 225,00		€ 225,00
B6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 5.000,00		€ 5.000,00
B7	Somme a disposizione per acquisizione terreni, occupazioni provvisorie e frazionamenti catastali	€ 5.000,00		€ 5.000,00
B8	Compensazione prezzi ex art. 1- septies DL 73/2021 <u>Secondo</u> <u>semestre 2021</u>	€ 8.001,08		€ 8.001,08
B9	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022 (Iva inclusa)	€ 65,28		€ 65,28
B10	ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario Art. 26 D.l 17.05.2022 aggiornato al prezzario Regione Lombardia (Iva inclusa)	€ 0,00	+ € 4.731,42	€ 4.731,42
	Economie da ribasso	€ 33.738,72	- € 8.029,57	€ 25.709,15
SB	Importo Totale Somme a Disposizione	€ 98.864,00		€ 96.160,60
A+B	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 260.000,00		€ 260.000,00

> di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell’impresa Z.L COSTRUZIONI S.R.L di lordi Euro 8.029,57 trova copertura:

- per Euro 3.298,15 alla voce Maggiorazione incidenza spese generali (DGR XI/3277 del 23.06.2020) del quadro economico assestato;

- per Euro 4.731,42 alla voce "ADEGUAMENTO PREZZI al Prezzario Regione Lombardia - Certificato di pagamento straordinario, Art. 26, D.l 50 17.05.2022 (IVA compresa)" del quadro economico assestato;

- > di sub-impegnare la spesa di Euro 3.298,15 alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 24850/5 - Imp. 1037/2022 - Sub. Imp. /2022, Codice del Piano dei Conti 2020109 e che la stessa sarà esigibile nell'anno 2022;
- > di sub-impegnare la spesa di Euro 4.731,42 alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 24850/5 - Imp. 1037/2022 - Sub. Imp. /2022, Codice del Piano dei Conti 2020109 e che la stessa sarà esigibile nell'anno 2022;

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 3850 del 23 settembre 2022 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 21 settembre 2022 e relativo ai lavori "Opere di miglioramento viabilistico e messa in sicurezza della S.P. 7 di Plesio. CUP G37H19002220009. CIG 8157319098", con le seguenti risultanze:

- > verbale di consegna lavori in data 27 ottobre 2020;
- > tempo utile per l'esecuzione dei lavori: entro n. 270 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna con termine ultimo per il completamento del lavoro fissato alla data del 23 luglio 2021;
- > proroghe all'ultimazione dei lavori: in data 21 giugno 2021 con determina n. 766/2021 è stata concessa all'impresa appaltatrice una proroga di termini contrattuali di n. 54 giorni per cause impreviste e di forza maggiore non dipendenti dalla Stazione Appaltante né dall'impresa, legate alla difficoltà di reperimento materiali necessari per esecuzioni delle lavorazioni pertanto la nuova data di fine lavori è divenuta il 14 settembre 2021;
- > ultimazione dei lavori avvenuta in data 21 gennaio 2022 attestante l'ultimazione dei lavori con 129 giorni oltre il termine contrattuale;
- > con comunicazione prot. n. 28194 del 8 luglio 2022 è stata comunicata all'impresa appaltatrice, la penale pecuniaria per ritardo sull'ultimazione dei lavori per l'importo di Euro 10.393,27;
- > l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità finale dei lavori - abbandonando la riserva apposta sul certificato di ultimazione lavori ed esplicate con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 25 febbraio 2022 al n. 7935 - dal quale risulta quanto segue:

importo netto complessivo lavori autorizzati (oltre IVA)	Euro 161.136,00
importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti (oltre IVA)	Euro 160.160,88
acconti corrisposti (oltre IVA)	Euro 147.340,80
<u>credito netto (oltre IVA)</u>	<u>Euro 12.820,08</u>
a dedurre penale pecuniaria per ritardo lavori	Euro - 10.393,27
a sommare il Riscontro nota ad operatore economico prot. n. 28191 del 8 luglio 2022 - (DGR XI/3277 del 23.06.2020)	Euro + 2.703,40

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 5.130,21

Preso atto:

- della determina dirigenziale n. 1108 del 27 settembre 2022 di approvazione della variazione in corso d'opera per calcolo e maggiorazione delle spese generali stabilite in ottemperanza al DGR XI/3277 del 23.06.2020 (Fase pandemica SARS Covid-19 – maggiorazione incidenza spese generali) in Euro 2.703,40 (oltre Iva) riconosciuta all'impresa appaltatrice Z.L. Costruzioni S.r.L. e relativa variazione del quadro economico di progetto che modifica l'importo **dei lavori autorizzati ammontanti a complessive Euro 163.839,40;**

- dell'ordinanza di pagamento n. 1454 del 5 ottobre 2022 di liquidazione della fattura n. 72 emessa in data 04.10.2022 dall'impresa Z.L. COSTRUZIONI S.R.L per l'importo netto di Euro 2.703,40 (IVA esclusa);

la contabilità finale dei lavori in argomento è modificata nel modo seguente:

importo netto complessivo lavori autorizzati (oltre IVA)	Euro 163.839,40
importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti (oltre IVA)	Euro 160.160,88
acconti corrisposti (oltre IVA)	Euro 147.340,80
<u>credito netto (oltre IVA)</u>	<u>Euro 12.820,08</u>

a dedurre penale pecuniaria per ritardo lavori Euro - 10.393,27

credito finale a saldo lavori (oltre IVA) Euro 2.426,81

Atteso che:

- l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1001676784 rilasciata da TOKIO MARINE EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Agenzia di Milano (MI) 20123 Via Torino, 2 - in data 22.07.2020 di Euro 15.469,06;
- Polizza Car n. n. 1001678926 emessa da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A – Agenzia: CAAR - Genova - in data 24.07.2020 per un importo di Euro 161.136,00;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Z.L. Costruzioni con sede in Gravedona ed Uniti (CO) che risulta regolare fino alla data del 22 ottobre 2022;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 2.426,81 (oltre IVA) pari a Euro 2.960,71 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo finale spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/5 – Imp. 1037/22 sub. Imp. 237/2022;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 23 settembre 2022 prot. n. 38504 dall'Ufficio Tecnico Provinciale e relativo ai lavori di "Opere di miglioramento viabilistico e messa in sicurezza della S.P. 7 di Plesio. CUP G37H19002220009 CIG 8157319098";
- 2 di liquidare in Euro 160.160,88 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo dei lavori autorizzati per complessive Euro 163.839,40 (oltre I.V.A);
- 3 di corrispondere all'Impresa Z.L. Costruzioni S.r.L. con sede in Viale Varese n. 83 - 22100 COMO - P.I. 03160110130 - e per le ragioni espresse in premessa, il **credito residuo finale pari a Euro 2.426,81 (oltre IVA)**, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, da calcolarsi sull'importo di Euro 12.820,08;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 2.960,71 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo finale spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/5 - Imp. 1037/22 sub. Imp. 237/2022;
- 5 di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 19/10/2022

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1194 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA S.P. 7 DI PLESIO. CUP G37H19002220009 CIG 8157319098. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA Z.L. COSTRUZIONI
S.R.L.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 24850/5 impegno n. 1037/22 sub. Imp. 237/2022 per € 2.960,71 finanziato in entrata dal cap. 6850/39 codice 4020102 accertamento n. 1059/2019 DET n. 785/2019

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 21/10/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)