



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1488 / 2023

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI SU EDIFICI VARI - ANNO 2020 - I.I.S.S. EZIO VANONI DI MENAGGIO (CO). IMPORTO PROGETTO 800.000,00 - CUP G84E21001470003. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI ALLO STATO FINALE ALL'IMPRESA AKETOHN S.R.L AI SENSI DEL D.L 50 /2022 CONV. L. 17 MAGGIO 2022 N. 91 - CIG 8840033202

IL RESPONSABILE

- Class. 06.06
- Fasc. 10/2020

Premesso che

- con la Delibera del Presidente della Provincia di Como n. 86 del 29.06.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per il progetto avente ad oggetto INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI SU EDIFICI VARI, ANNO 2020 I.S.I.S. E. VANONI", per un importo complessivo di € 800.000,00 con il seguente quadro economico dei lavori:

Importo LAVORI	€ 529.998,99
Costi della Sicurezza	€ 19.755,92
TOTALE LAVORI	€ 549.754,91
Somme a Disposizione	
Iva sui lavori (22%)	€ 120.946,08
Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.995,10
Spese tecniche per: - progettazione antincendio, fattibilità e definitivo/esecutivo - progettazione soprintendenza e comunale - direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva; - certificato di regolare esecuzione; comprensive di contributo C.N.P.A.I.A.L.P. 4% e I.V.A. 22%	€ 86.278,40
Spese Pubblicazione Contributo ANAC	€ 450,00

Imprevisti e arrotondamenti	€ 31.575,51
TOT somme a disposizione	€ 250.245,09
TOT PROGETTO	€ 800.000,00

l'importo di progetto di Euro 800.000,00 è previsto nel Bilancio 2021-2023 con copertura economica alla Missione 04 - Programma 02 al Cap. 23200/3, Imp. 1560/2021, Codice del Piano dei Conti 2020109;

-con Determina a contrarre n. 750/2021 e n. 956/2021 si è stabilito di dare corso alle procedure di gara per l'affidamento del servizio in oggetto stabilendo gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-con Determinazione n. 1210 del 26.11.2021 si procedeva ad aggiudicare, preso atto della congruità dei costi della manodopera indicati dall'operatore economico, l'appalto relativo a "Interventi finalizzati alla prevenzione incendi su edifici vari - Anno 2020- I.S.I.S. Ezio Vanoni di Menaggio (CO) - CUP G84E21001470003 e CIG 8840033202 all'impresa **AKETOHN S.r.l** con sede in via dei Gerani n. 13, 05018 ORVIETO (TR) - P.I. 01662040557 con il ribasso offerto del 17,71% sull'importo posto a base di gara di € 529.998,99= corrispondenti all'importo ribassato di € 436.136,17= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 19.755,92= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 455.892,09=(oltre IVA), importo complessivo 556.188,35= (Iva inclusa) e copertura finanziaria alla Missione 04 Programma 02 al Cap. 23200/3, Imp. 1560/2021, Sub. Imp 601/2021;

- il relativo contratto veniva stipulato con Atto n. 38618 di Rep. in data 17 marzo 2022;

- con Determinazione dirigenziale n. 95 del 07.02.2022 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico per l'attività di Direzione lavori, esecuzione e contabilità dei lavori, cse e cre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito con L.120/2020, all'ing. MICHELE TERRENI (PI 11227790968) con sede in Via San Siro 33, 20149 Milano (MI) che ha presentato offerta per il prezzo Euro 35.000,00 oltre oneri previdenziali (4% ed Iva 22%), considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 37.000,00, e, quindi, per un importo complessivo di Euro 44.408,00 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di modificare il quadro economico come di seguito riportato:

	Q.E. di Progetto	Variazioni	Q.E. Assestato
Importo Lavori	€ 529.998,99	- € 93.862,82	€ 436.136,17
Oneri per la sicurezza	€ 19.755,92		€ 19.755,92
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 549.754,91		€ 455.892,09
Somme a disposizione			
IVA 22%	€ 120.946,08	- € 20.649,82	€ 100.296,26
Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.995,10		€ 10.995,10

Spese tecniche per: - progettazione antincendio, fattibilità e definitivo/esecutivo - progettazione soprintendenza e comunale - direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva; - certificato di regolare esecuzione; comprensive di contributo C.N.P.A.I.A.L.P. 4% e I.V.A. 22%	€ 86.278,40	- € 86.278,40	€ 0,00
Spese tecniche Iva 22% e oneri inc.	€ 0,00	+ € 86.278,40	€ 86.278,40
Spese Pubblicazione Contributo ANAC	€ 450,00		€ 450,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 31.575,51		€ 31.575,51
Economie da ribasso		+ € 114.512,64	€ 114.512,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 250.245,09		€ 344.107,91
TOTALE PROGETTO	€ 800.000,00		€ 800.000,00

- con Determinazione dirigenziale n. 715 del 06.07.2022 si disponeva di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa AKETOHN S.r.l con sede in via dei Gerani n. 13, 05018 ORVIETO (TR)– P.I. 01662040557 – la somma relativa all'anticipazione contrattuale del 30% sul prezzo d'appalto ammontante a Euro 136.767,63 (oltre IVA) per complessivi Euro 166.856,50 (IVA inclusa);

- con Determinazione dirigenziale n. 1604 del 12.12.2022 si è stabilito di concedere all'operatore economico, una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 50 giorni dando atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data dell' 11.02.2023;

- con Determinazione dirigenziale n. 187 del 21.02.2023 si riconosceva all'impresa AKETOHN S.R.L la somma di netti Euro 19.205,41 (oltre IVA 22%) pari a complessivi lordi Euro 23.430,60 (Iva 22% Inclusa) a titolo di 'ADEGUAMENTO PREZZI ex art.26 DL 50/2022' come da Certificati di pagamento aggiornati al prezzario regionale ai SAL 1 e 2 trasmessi dall'U.T. Provinciale e depositati agli atti;

- con medesimo provvedimento si procedeva, altresì, alla variazione del Quadro economico;

- con Determinazione dirigenziale n. 306 del 21.03.2023 veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, nonché l'atto di Sottomissione e Verbale Concordamento di n.8 nuovi prezzi sottoscritti in data 31.01.2023, dal Responsabile del procedimento ing. Andrea Esposito e dal Sig Mattia Marco, Amministratore unico dell'impresa AKETOHN Srl, con sede in via dei Gerani n. 13, 05018 ORVIETO (TR)– P.I. 01662040557, dando atto che la suddetta perizia ha comportato modifiche tecniche dei lavori ed una variazione dell'importo netto contrattuale di Euro 10.304,58 pari a lordi Euro 12.571,59 e procedendosi conseguentemente alla variazione del quadro economico;

Atteso che:

- il D.L. n. 50/2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina"- detto anche "Decreto Aiuti", ed in particolare, l'art. 26 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", introduce misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi;

- in data 29.12.2022 veniva promulgata la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, quale "Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

- l'Art 1, comma 458 della predetta norma ha apportato sostanziali integrazioni all'Art. 26 della Legge 15 luglio 2022 n. 91, statuendo al nuovo comma 6-bis che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati annualmente sono riconosciuti dalla Stazione appaltante nella misura del 90% al netto dei ribassi formulati in sede di offerta per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- con D.G.R n. XI / 6764 del 25/07/2022 veniva approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 del Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia "Prezzario regionale delle opere pubbliche - aggiornamento straordinario 2022";

Considerato che

- con nota Prot. n. 45649 del 19.10.2023, l'Ufficio tecnico - Settore Fabbricati ed edilizia scolastica ha trasmesso rispettivamente:

- **Certificato di pagamento Straordinario n. 3 Bis allo Stato Finale** in relazione alle lavorazioni inerenti allo Stato Finale a favore dell'impresa appaltatrice **AKETOHN S.r.l** quantificato - secondo il nuovo comma 6-bis, Art. 26 D.l 50/2022 e s.m.i - in un totale di netti Euro 64.321,55 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a **Euro 78.472,29** (Iva 22% inclusa);
- Prospetto di calcolo delle lavorazioni allo Stato Finale con Raffronto, per ogni singola voce di costo, tra i prezzi di contratto e quelli aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia;
- Registro di contabilità e Libretto delle misure allo Stato Finale;

Preso atto che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;

Viste le risultanze agli atti contabili ed in particolare la Relazione sul Conto Finale trasmessa in data 18.10.2023 e il Certificato di pagamento N. 3 allo Stato finale trasmesso in medesima data;

Ritenuto di procedere alla variazione del quadro economico di progetto come di seguito indicato a copertura delle somme oggetto di riconoscimento:

	Q.E. precedente	Variazioni	Q.E. Assestato
Importo Lavori	€ 446.440,75		€ 446.440,75
Oneri per la sicurezza	€ 19.755,92		€ 19.755,92

IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 466.196,67		€ 466.196,67
Somme a disposizione			
IVA 22%	€ 102.563,27		€ 102.563,27
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.995,10		€ 10.995,10
Spese tecniche per: - progettazione antincendio, fattibilità e definitivo/esecutivo - progettazione soprintendenza e comunale - direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva; - certificato di regolare esecuzione; comprensive di contributo C.N.P.A.I.A.L.P. 4% e I.V.A. 22%	€ 0,00		€ 0,00
Spese tecniche IVA 22% e oneri inc.	€ 86.278,40		€ 86.278,40
Spese Pubblicazione Contributo ANAC	€ 450,00		€ 450,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 31.575,51	- € 15.787,75	€ 15.787,76
ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26 D.l 50 17.05.2022 (IVA compresa)	€ 15.886,80		€ 15.886,80
ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento al SAL 2 Art. 26 D.l 50 17.05.2022 (IVA compresa)	€ 7.543,80		€ 7.543,80
ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento allo Stato Finale Art. 26 D.l 50 17.05.2022 (IVA compresa)	-	+ € 78.472,29	€ 78.472,29
Economie da ribasso	€ 78.510,45	- € 62.684,54	€ 15.825,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 333.803,33		€ 333.803,33
TOTALE PROGETTO	€ . 800.000,00		€ . 800.000,00

Dato atto che l'importo di Euro 78.472,29 lordi trova copertura alla Missione 04, Programma 02, Cap. 23200/3 Imp. 1038/2023 , Sub. Imp...../2023, Codice del Piano dei Conti 2020109;

Visti

- l'Art. 26 D.L. 50/2022 del 17.05.2022 convertito con L. 91/2022 e s.m.i;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 09.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione del Presidente n. 35 in data 16.03.2023 con cui è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto denominato **"INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI SU EDIFICI VARI - ANNO 2020- I.S.I.S. EZIO VANONI DI MENAGGIO (CO) - CUP G84E21001470003"** dell'importo progetto di Euro 800.000,00

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) approvare la seguente documentazione trasmessa a mezzo Prot. 45649 del 19.10.2023 quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Certificato di pagamento Straordinario n. 3 Bis allo Stato Finale;
 - Prospetto di calcolo delle lavorazioni allo Stato Finale con Raffronto, per ogni singola voce di costo, tra i prezzi di contratto e quelli aggiornati secondo il listino D.G.R. di Regione Lombardia;
 - Registro di contabilità e Libretto delle misure allo Stato Finale;
- 3) di riconoscere all'impresa **AKETOHN S.r.l** con sede in via dei Gerani n. 13, 05018 ORVIETO (TR) – P.I. 01662040557 la somma di Euro 64.321,55 (oltre IVA 22%) pari a complessivi **Euro 78.472,29** (Iva 22% inclusa) a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento, depositato agli atti ed allegato alla presente;
- 4) di modificare il quadro economico di progetto come riportato in premessa;
- 5) di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa AKETOHN S.r.l di lordi Euro 78.472,29 trova copertura alla voce "ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento allo Stato Finale Art. 26 D.l 50 17.05.2022 (IVA compresa)" del quadro economico assestato;
- 6) di Sub-impegnare la somma complessiva di Euro 78.472,29 (IVA inclusa) alla Missione 04, Programma 02, Cap. 23200/3 Imp. 1038/2023 , Sub. Imp...../2023, Codice del Piano dei Conti 2020109;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 09/11/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI MENAGGIO

Lavori di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IISS E. VANONI DI MENAGGIO

Impresa aggiudicataria: AKETOHN SRL - Via dei Gerani n. 13 cap. 05018 - Orvieto (TR)

Impresa esecutrice: AKETOHN SRL - Via dei Gerani n. 13 cap. 05018 - Orvieto (TR)

CONTRATTO n. 38618 di Rep. in data 17.03.2022 Reg. a Como li 22.03.2022 n. 5757 Serie 1T.

Importo contrattuale dei lavori euro: € 455.892,09 al netto del ribasso d'asta del 17,71%

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS STATO FINALE

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 BIS DI EURO

64 321,55

[Incremento Prezzi D.L. 50/2022]

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	27/09/2022	13021,97
2	19/01/2023	6183,44
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
TOTALE		19205,41

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: Il Contratto in data 17/03/2022 Rep. n. 38618 Reg. a Como in data 22/03/2022 al n. 5757 Serie 1T

con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

A. Lavori e somministrazioni. Prezzi agg.ti DGR.XI 6764_25.07.22	555 736,92
B. Lavori e somministrazioni. Prezzi di Contratto	462 929,18
C. Aumento NETTO (C=A-B)	92 807,73
D. Aumento riconosciuto D.L. 50/2022 Art. 26 c.1 (D=90% C)	83 526,96

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

DETRAZIONI

Ammontare dei certificati precedenti euro 19 205,41

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 19 205,41

CREDITO Impresa euro **64 321,55**

per I.V.A. al 22% 14 150,74

TOTALE GENERALE euro 78 472,29

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di TERNI N.20733206721 PAT 96496074/33



CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 17 dello Schema di Contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 64321,55 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro SESSANTAQUATTROMILATRECENTOVENTUNO/55).

Como, 18.10.2023

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Esposito



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI MENAGGIO

Lavori di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IISS E. VANONI DI MENAGGIO

Impresa aggiudicataria: AKETOHN SRL - Via dei Gerani n. 13 cap. 05018 - Orvieto (TR)

Impresa esecutrice: AKETOHN SRL - Via dei Gerani n. 13 cap. 05018 - Orvieto (TR)

CONTRATTO n. 38618 di Rep. in data 17.03.2022 Reg. a Como li 22.03.2022 n. 5757 Serie 1T.

Importo contrattuale dei lavori euro: € 436.136,17 al netto del ribasso d'asta del 17,71%

LIBRETTO DELLE MISURE N.1 di cui allo STATO FINALE

nr.		Categorie dei lavori (cf.r. computo metrico)	% realizzata	Importi			
				Progetto Euro (Prezzi di Contratto)	Lavorazioni in variante Euro (Prezzi Contratto)	Realizzato Euro (Prezzi Contratto)	Realizzato Euro (Agg.to Prezzi Luglio 2022 + agg.to Prezzi 2023)
1	Int. 1			3 339,46	3 230,33	3 142,07	3 777,57
2	Int. 2			6 611,80	6 611,80	6 570,88	8 175,60
3	Int. 3.a			2 299,42	2 264,70	1 914,44	2 117,24
4	Int. 3.b			1 277,44	1 277,44	1 277,44	1 459,81
5	Int. 4.a			19 041,33	21 313,66	21 313,68	23 228,54
6	Int. 4.b			4 592,23	5 026,27	5 026,28	5 430,60
7	Int. 4.c			17 926,96	19 998,08	19 998,09	21 855,50
8	Int. 4.d			20 010,39	22 339,01	22 339,01	24 416,82
9	Int. 4.e			19 350,86	21 663,78	21 663,79	23 713,37
10	Int. 5			5 602,78	4 390,70	4 390,70	5 667,57
11	Int. 6			787,30	787,30	787,30	814,67
12	Int. 7			1 266,75	1 134,53	1 134,53	1 326,98
13	Int. 8			2 014,97	2 014,97	2 014,97	2 220,96
14	Int. 9			6 175,93	6 980,86	6 980,86	7 877,08
15	Int. 10			2 269,92	2 269,92	2 269,92	2 657,85
16	Int. 11.a			5 616,51	4 996,57	4 894,87	5 990,75
17	Int. 11.b			901,71	901,71	901,69	1 037,21
18	Int. 12			2 122,10	2 122,10	2 122,09	2 359,29
19	Int. 13			11 433,35	7 486,62	7 285,14	9 036,82
20	Int. 14			482,12	482,12	482,12	550,91
21	Int. 15			2 372,78	2 372,78	2 372,77	4 468,02
22	Int. 16			6 772,90	6 772,90	6 772,90	7 529,02
23	Int. 17			29 046,98	29 046,98	29 046,99	30 456,39
24	Int. 18			12 129,68	12 129,68	12 129,67	14 435,61
25	Int. 19			2 265,12	1 186,18	1 186,18	1 383,65
26	Int. 20			38 134,89	38 134,89	34 946,81	36 369,88
27	Int. 21			5 219,36	5 219,36	5 219,35	5 698,57
28	Int. 22			222 267,72	222 267,72	222 267,73	303 142,56
29	Var			34 558,68	43 990,77	43 990,77	46 348,94
30	Imp. ldr			30 230,11	30 230,11	30 230,11	33 063,09
31	Im. ELE			7 176,74	7 176,74	7 176,74	7 783,62
32	Imp. Riv.			6 700,70	6 700,70	6 700,70	6 937,37

Importo LORDO a Base d'Asta 529 998,99

Importo LORDO di Progetto a seguito variante 542 521,27 €

Importo LORDO realizzato al Saldo Finale (Prezzi di contratto)

Importo LORDO opere realizzate al SALDO FINALE (prezzi aggiornati)

Como, li 10/08/2023

AKETOHN S.R.L.
Via dei Gerani 13 - 05018 Orvieto (TR)
P.IVA: 04062320557 - CODICE SDI: W7VYJK9
email: aketohnsrl@gmail.com pec: aketohnsrl@pec.it
Cell. 353 3537042



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI MENAGGIO

Lavori di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IISS E. VANONI DI MENAGGIO

Impresa aggiudicataria: AKETOHN SRL - Via dei Gerani n. 13 cap. 05018 - Orvieto (TR)

Impresa esecutrice: AKETOHN SRL - Via dei Gerani n. 13 cap. 05018 - Orvieto (TR)

CONTRATTO n. 38618 di Rep. in data 17.03.2022 Reg. a Como li 22.03.2022 n. 5757 Serie 1T.

Importo contrattuale dei lavori euro: € 436.136,17 al netto del ribasso d'asta del 17,71%

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1 allo STATO FINALE

Importo Lavori a Base di gara		529 998,99 €		Importo Lavori post-Variante		542 521,27 €			
Importo ribassato		436 136,17 €		Importo ribassato		446 440,75 €			
Costi della Sicurezza		19 755,92 €		Costi della Sicurezza		19 755,92 €			
Importo Netto Contratto		455 892,09 €		Importo Netto post-Variante		466 196,67 €			
nr. Ord.	Tariffa	Categorie dei lavori (cf.r. computo metrico esimativo)	Libretto		% realizzata A CORPO	Importi			
			N	pag.		Progetto Euro	Lavorazioni in variante Euro (Prezzi Contratto)	Realizzato Euro (Prezzi Contratto)	Realizzato Euro (Agg.to Prezzi Luglio 2022 + agg.to Prezzi 2023)
1	Int. 1	Intervento 01	1	3	97,27%	3 339,46	3 230,33	3 142,07	3 777,57
2	Int. 2	Intervento 02	1	3	99,38%	6 611,80	6 611,80	6 570,88	8 175,60
3	Int. 3.a	Intervento 03.a	1	3	84,53%	2 299,42	2 264,70	1 914,44	2 117,24
4	Int. 3.b	Intervento 03.b	1	3	100,00%	1 277,44	1 277,44	1 277,44	1 459,81
5	Int. 4.a	Intervento 04.a	1	3	100,00%	19 041,33	21 313,66	21 313,68	23 228,54
6	Int. 4.b	Intervento 04.b	1	3	100,00%	4 592,23	5 026,27	5 026,28	5 430,60
7	Int. 4.c	Intervento 04.c	1	3	100,00%	17 926,96	19 998,08	19 998,09	21 855,50
8	Int. 4.d	Intervento 04.d	1	3	100,00%	20 010,39	22 339,01	22 339,01	24 416,82
9	Int. 4.e	Intervento 04.e	1	3	100,00%	19 350,86	21 663,78	21 663,79	23 713,37
10	Int. 5	Intervento 05	1	3	100,00%	5 602,78	4 390,70	4 390,70	5 667,57
11	Int. 6	Intervento 06	1	3	100,00%	787,30	787,30	787,30	814,67
12	Int. 7	Intervento 07	1	3	100,00%	1 266,75	1 134,53	1 134,53	1 326,98
13	Int. 8	Intervento 08	1	3	100,00%	2 014,97	2 014,97	2 014,97	2 220,96
14	Int. 9	Intervento 09	1	3	100,00%	6 175,93	6 980,86	6 980,86	7 877,08
15	Int. 10	Intervento 10	1	3	100,00%	2 269,92	2 269,92	2 269,92	2 657,85
16	Int. 11.a	Intervento 11.a	1	3	97,96%	5 616,51	4 996,57	4 894,87	5 990,75
17	Int. 11.b	Intervento 11.b	1	3	100,00%	901,71	901,71	901,69	1 037,21
18	Int. 12	Intervento 12	1	3	100,00%	2 122,10	2 122,10	2 122,09	2 359,29
19	Int. 13	Intervento 13	1	3	97,31%	11 433,35	7 486,62	7 285,14	9 036,82
20	Int. 14	Intervento 14	1	3	100,00%	482,12	482,12	482,12	550,91
21	Int. 15	Intervento 15	1	3	100,00%	2 372,78	2 372,78	2 372,77	4 468,02
22	Int. 16	Intervento 16	1	4	100,00%	6 772,90	6 772,90	6 772,90	7 529,02
23	Int. 17	Intervento 17	1	3	100,00%	29 046,98	29 046,98	29 046,99	30 456,39
24	Int. 18	Intervento 18	1	3	100,00%	12 129,68	12 129,68	12 129,67	14 435,61
25	Int. 19	Intervento 19	1	3	100,00%	2 265,12	1 186,18	1 186,18	1 383,65
26	Int. 20	Intervento 20	1	3	91,64%	38 134,89	38 134,89	34 946,81	36 369,88
27	Int. 21	Intervento 21	1	3	100,00%	5 219,36	5 219,36	5 219,35	5 698,57
28	Int. 22	Intervento 22	1	3	100,00%	222 267,72	222 267,72	222 267,73	303 142,56
29	Var	Varie	1	3	100,00%	34 558,68	43 990,77	43 990,77	46 348,94
30	Imp. Idr	Impianti idrici antincendio	1	3	100,00%	30 230,11	30 230,11	30 230,11	33 063,09

PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI MENAGGIO

Lavori di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IISS E. VANONI DI MENAGGIO

Impresa aggiudicataria: AKETOHN SRL - Via dei Gerani n. 13 cap. 05018 - Orvieto (TR)

Impresa esecutrice: AKETOHN SRL - Via dei Gerani n. 13 cap. 05018 - Orvieto (TR)

CONTRATTO n. 38618 di Rep. in data 17.03.2022 Reg. a Como li 22.03.2022 n. 5757 Serie 1T.

Importo contrattuale dei lavori euro: € 436.136,17 al netto del ribasso d'asta del 17,71%

STATO FINALE

Importo Lavori a Base di gara	529 998,99 €	Importo Lavori post-Variante	542 521,27 €
Importo ribassato	436 136,17 €	Importo ribassato	446 440,75 €
Costi della Sicurezza	19 755,92 €	Costi della Sicurezza	19 755,92 €
Importo Netto Contratto	455 892,09 €	Importo Netto post-Variante	466 196,67 €

nr. Ord.	Tariffa	Categorie dei lavori (cf.r. computo metrico esimativo)	% realizzata A CORPO	Importi			
				Progetto Euro	Lavorazioni in variante Euro (Prezzi Contratto)	Realizzato Euro (Prezzi Contratto)	Realizzato Euro (Agg.to Prezzi Luglio 2022 + agg.to Prezzi 2023)
1	Int. 1	Intervento 01	97,27%	3 339,46	3 230,33	3 142,07	3 777,57
2	Int. 2	Intervento 02	99,38%	6 611,80	6 611,80	6 570,88	8 175,60
3	Int. 3.a	Intervento 03.a	84,53%	2 299,42	2 264,70	1 914,44	2 117,24
4	Int. 3.b	Intervento 03.b	100,00%	1 277,44	1 277,44	1 277,44	1 459,81
5	Int. 4.a	Intervento 04.a	100,00%	19 041,33	21 313,66	21 313,68	23 228,54
6	Int. 4.b	Intervento 04.b	100,00%	4 592,23	5 026,27	5 026,28	5 430,60
7	Int. 4.c	Intervento 04.c	100,00%	17 926,96	19 998,08	19 998,09	21 855,50
8	Int. 4.d	Intervento 04.d	100,00%	20 010,39	22 339,01	22 339,01	24 416,82
9	Int. 4.e	Intervento 04.e	100,00%	19 350,86	21 663,78	21 663,79	23 713,37
10	Int. 5	Intervento 05	100,00%	5 602,78	4 390,70	4 390,70	5 667,57
11	Int. 6	Intervento 06	100,00%	787,30	787,30	787,30	814,67
12	Int. 7	Intervento 07	100,00%	1 266,75	1 134,53	1 134,53	1 326,98
13	Int. 8	Intervento 08	100,00%	2 014,97	2 014,97	2 014,97	2 220,96
14	Int. 9	Intervento 09	100,00%	6 175,93	6 980,86	6 980,86	7 877,08
15	Int. 10	Intervento 10	100,00%	2 269,92	2 269,92	2 269,92	2 657,85
16	Int. 11.a	Intervento 11.a	97,96%	5 616,51	4 996,57	4 894,87	5 990,75
17	Int. 11.b	Intervento 11.b	100,00%	901,71	901,71	901,69	1 037,21
18	Int. 12	Intervento 12	100,00%	2 122,10	2 122,10	2 122,09	2 359,29
19	Int. 13	Intervento 13	97,31%	11 433,35	7 486,62	7 285,14	9 036,82
20	Int. 14	Intervento 14	100,00%	482,12	482,12	482,12	550,91
21	Int. 15	Intervento 15	100,00%	2 372,78	2 372,78	2 372,77	4 468,02
22	Int. 16	Intervento 16	100,00%	6 772,90	6 772,90	6 772,90	7 529,02
23	Int. 17	Intervento 17	100,00%	29 046,98	29 046,98	29 046,99	30 456,39
24	Int. 18	Intervento 18	100,00%	12 129,68	12 129,68	12 129,67	14 435,61
25	Int. 19	Intervento 19	100,00%	2 265,12	1 186,18	1 186,18	1 383,65
26	Int. 20	Intervento 20	91,64%	38 134,89	38 134,89	34 946,81	36 369,88
27	Int. 21	Intervento 21	100,00%	5 219,36	5 219,36	5 219,35	5 698,57
28	Int. 22	Intervento 22	100,00%	222 267,72	222 267,72	222 267,73	303 142,56
29	Var	Varie	100,00%	34 558,68	43 990,77	43 990,77	46 348,94

30	Imp. Idr	Impianti idrici antincendio	100,00%	30 230,11	30 230,11	30 230,11	33 063,09
31	Im. ELE	Impianti elettrici	100,00%	7 176,74	7 176,74	7 176,74	7 783,62
32	Imp. Riv.	IMPIANTI CORRENTI DEBOLI - RIVELAZIONE INCENDI	100,00%	6 700,70	6 700,70	6 700,70	6 937,37
Importo totale				529 998,99	542 521,27	538 550,57	651 331,87
Ribasso d'Asta 17,71%				93 862,82	96 080,52	95 377,31	115 350,87
Importo Netto				436 136,17	446 440,75	443 173,26	535 981,00
33		Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	100,00%	19 755,92		19755,92	19755,92

	B.	A.
CREDITO NETTO IMPRESA STATO FINALE	462 929,18	555 736,92
C. Aumento NETTO (C=A-B)		92 807,73
D. Aumento riconosciuto D.L. 50/2022 Art. 26 c.6-bis (D=90% C)		83526,96
E. Cedito Netto riconosciuto Impresa allo Stato finale (E=B+D)		546 456,14

Como, li

10.08.2023

L'impresa
AKETOHN S.R.L.
 Via Dei Gerani, 13 - 06018 Civitavecchia (TR)
 P.IVA: 017882910552 - CODICE SDI: W7YVJK9
 email: aketohnsrl@gmail.com pec: aketohnsrl@pec.it
 Cell. 353 3537042

Il Direttore Lavori





Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1488 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI SU EDIFICI VARI
- ANNO 2020 - I.I.S.S. EZIO VANONI DI MENAGGIO (CO). IMPORTO PROGETTO
800.000,00 - CUP G84E21001470003. RICONOSCIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
PER ADEGUAMENTO PREZZI ALLO STATO FINALE ALL'IMPRESA AKETOHN S.R.L AI
SENSI DEL D.L 50 /2022 CONV. L. 17 MAGGIO 2022 N. 91 - CIG 8840033202

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 23200/3 imp.n.1038/2023 sub imp.621/2023 per € 78.472,29 finanziato da avanzo fondi frontalieri

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 10/11/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)