



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 402 / 2024

OGGETTO: OPERE DA VERNICIATORE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPO 3 _ANNO 2022. CIG 932182120B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA MMA SRL.

IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 – Fascicolo 14/2022

Premesso che:

- con deliberazione in data 05.05.2022 n. 62 il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "OPERE DA VERNICIATORE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPO 3 ANNO 2022" dell'importo complessivo di Euro 200.000,00 con il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	
Importo base d'asta	€ 145.000,00
Costi della Sicurezza	€ 4.500,00
A - Importo TOTALE Lavori	€ 149.500,00
IVA 22%	€ 32.890,00
Imprevisti, acquisto materiali e forniture e pagamenti su fattura	€ 9.370,00
Tassa Autorità	€ 250,00
Spese Tecniche compr. IVA	€ 5.000,00
Inc. Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.990,00
B - TOTALE Somme a disposizione	€ 50.500,00
A+B = TOTALE Importo Progetto	€ 200.000,00

- l'importo di progetto di Euro 200.000,00 è previsto nel Bilancio alla Missione 01 Programma

06 al cap. 1201/3 con copertura economica mediante applicazione avanzo vincolato Codice del Piano dei Conti 1030209;

- con determina a contrarre n 726 del 11.07.2022 si è stabilito di dare corso alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto stabilendo gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, mediante affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi – dando atto che per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all'utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement Aria di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

- con rapporto in data 26.07.2022 prot. n. 30690 il Servizio Gestione e Manutenzione Fabbricati ha comunicato di aver espletato la procedura per l'affidamento in argomento ed ha trasmesso il report della procedura id n. 157031806 "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi", espletata tramite la piattaforma telematica "Sintel" di Aria s.p.a. Regione Lombardia, da cui risulta che sono stati invitati alla trattativa i seguenti operatori economici:

- MMA SRL, con sede in 20825 Barlassina (MB) – Via f.lli Porro 23/6 CF e PI 09301880960;
- EDIL CO.RE.MA di Borghi Alfredo e C. S.R.L, con sede in 20025 Legnano (MI) – Via Alessandria, 7 CF e PI 0331540015;

da cui risulta che ha presentato offerta:

- MMA SRL, sconto offerto 9,00%;
- EDIL CO.RE.MA di Borghi Alfredo e C. S.R.L sconto offerto 6,20%;

- con il medesimo rapporto è stato, pertanto, proposto l'affidamento dei lavori – Opere da verniciatore per la conservazione degli edifici provinciali – gruppo 3 – anno 2022 - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come derogato dal D.L 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii. in favore dell' IMPRESA MMA SRL, con sede in 20825 Barlassina (MB) – Via f.lli Porro 23/6 - P.IVA 09301880960- che ha presentato offerta con sconto del 9,00%, sul valore totale della trattativa di Euro 145.000,00, considerata congrua, per un importo netto di Euro 131.950,00 (iva esclusa) oltre costi della sicurezza per Euro 4.500,00 non soggetti a ribasso, per importo totale lordo Euro 166.469,00 (IVA inclusa al 22%);

- con successivo provvedimento dirigenziale n. 957/2021 si è disposto di:

- approvare il rapporto trasmesso in data 26.07.2022 prot. n. 30690, con il quale UTP ha comunicato di aver espletato la procedura per l'affidamento dei lavori - Opere da verniciatore per la conservazione degli edifici provinciali – gruppo 3 – anno 2022” - , ed in allegato il report della procedura ID n. 157031806 "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" espletata sulla piattaforma "Sintel" di Regione Lombardia.
- affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii. – i lavori in argomento all' IMPRESA MMA SRL, con sede in 20825 Barlassina (MB) – Via f.lli Porro 23/6 CF e PI 09301880960, che ha presentato offerta con sconto del 9,00%, sul valore totale della trattativa di Euro 145.000,00, considerata congrua, per un importo netto di Euro 131.950,00 (iva esclusa) oltre costi della sicurezza per Euro 4.500,00 non soggetti a ribasso, per importo totale lordo Euro 166.469,00 (iva inclusa al 22%); CIG 932182120B;
- sub impegnare la somma complessiva di Euro 166.469,00 (all'impresa IMPRESA MMA SRL) alla Missione 01 Programma 06 al cap. 1201/3 imp. 1625 /2022 sub /2022, Codice del Piano dei Conti 1030209;
- assestare il quadro economico del progetto come di seguito riportato:

	lavori	Qe di progetto	Variazioni - 9,00%	Qe Assestato
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 145.000,00	- € 13.050,00	€ 131.950,00
A. 3	Costo per la sicurezza	€ 4.500,00		€ 4.500,00
S A	Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 149.500,00		€ 136.450,00
	<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>			
B. 1	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 32.890,00	- € 2.871,00	€ 30.019,00
B. 2	Imprevisti, acquisto materiali e forniture e pagamenti su fattura.	€ 9.370,00		€ 9.370,00
B. 3	Tassa Autorità	€ 250,00		€ 250,00
B. 4	Spese Tecniche compr. IVA	€ 5.000,00		€ 5.000,00
B. 5	Inc. Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.990,00		€ 2.990,00
	<i>Economie</i>	€ 0,0	+€ 15.921,00	€ 15.921,00
S B	<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	€ 50.500,00		€ 63.550,00
S A+B	<i>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</i>	€ 200.000,00		€ 200.000,00

> dare atto che la spesa complessiva di Euro 166.469,00 (costi sicurezza per Euro 4.500,00 e IVA inclusa) trova stanziamento all'interno del quadro economico del progetto e copertura finanziaria alla Missione 01 Programma 06 al cap. 1201/3 imp. 1625/2022 , Codice del Piano dei Conti 1030209;

- il relativo contratto veniva stipulato in data 3 novembre 2022 al n. 38671 di rep. registrato a Como al n° 23819 di Serie I in data 10 novembre 2022;

Dato atto che:

- con rapporto n. prot. 11564 il RUP Arch. Valentina Magli ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 6 marzo 2024 e relativo ai lavori OPERE DA VERNICIATORE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPO 3 _ANNO 2022. CIG 932182120B, con le seguenti risultanze

- verbale di consegna lavori in data 15 novembre 2022;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 14 novembre 2023;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 136.450,00

- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 136.294,16

- Economia netta di spesa(oltre IVA) Euro 155,84

- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 128.800,00

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 7.494,16

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria n. 186.071.0000000034 rilasciata da VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia di Bollate/Garbagnate 186 - in data 10/10/2022 per l'importo di Euro 6.822,50;
- Polizza Car n. 186.039.0000909864 emessa in data 21/10/2022 da VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. per l'importo di Euro 136.500,00;

Visto il Durc prot. n. 41793944 Inail relativo alla regolarità contributiva dell'impresa che risulta regolare fino alla data del 16 aprile 2024;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- la somma di Euro 9.142,87 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 1201/3 imp. 921/2024 sub. Imp. 185/2024;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 07 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Presidente n. 165 del 19 dicembre 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2024/2026;

DETERMINA

- 1 di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso con rapporto n. prot. 11564 dal RUP Arch. Valentina Magli relativo ai lavori OPERE DA VERNICIATORE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPO 3 _ANNO 2022. CIG 932182120B allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3 di liquidare in Euro 136.294,16 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 136.450,00 (oltre I.V.A.);
- 4 di corrispondere all'Impresa MMA SRL, con sede in 20825 Barlassina (MB) - Via f.lli Porro 23/6 - P.IVA 09301880960 - la rata a saldo di Euro 7.494,16= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 5 di dare atto che la somma di Euro 9.142,87 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 1201/3 imp. 921/2024 sub. Imp. 185/2024;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207;

- 8 di approvare il resoconto della Gestione Finanziaria del Contratto Rep. n. 38671 del 3 novembre 2022 come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 9 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 18/03/2024

IL RESPONSABILE
BRINDISI SAVERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

		PROVINCIA DI COMO
		SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
		SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
		OPERE DA VERNICIATORE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
		PROVINCIALI, GR. 3 – ANNO 2022
		IMPRESA: MMA S.R.L. Via Fratelli Porro n°23 – 20825 Barlassina (MB).
		CONTRATTO: Atto n. 38671 di Rep. in data 03.11.2022 Reg. a Como Serie 1T
		n°23819 del 10.11.2022.
		RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
		(Art. 237 del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
		<i>Premessa</i>
		<i>PROGETTO PRINCIPALE</i>
		Il progetto Definitivo/Esecutivo è stato redatto dal tecnico della Provincia di Como Ing. Andrea A. Esposito ed è stato approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 62 del 05/05/2022, per un importo dei lavori a base di offerta di Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00), oltre Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) quali Costi della Sicurezza.
		ASSUNTORE DEI LAVORI
		MMA S.R.L. Via Fratelli Porro n°23 – 20825 Barlassina (MB) per un importo complessivo di Euro 136.450,00 (centotrentaseimilaquattrocentocinquanta/00) al netto dello sconto contrattuale del 9,00% (nove/00 per cento) applicato sull'importo a base d'offerta di Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00), comprensivo del costo della Sicurezza non soggetto a ribasso pari ad Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00).
		CONTRATTO
		Atto n. 38671 di Rep. in data 03.11.2022 Reg. a Como Serie 1T n°23819 del
		1

10.11.2022. L'importo netto contrattuale è risultato pari a Euro 136.450,00 (centotrentaseimilaquattrocentocinquanta/00) comprensivo di Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) di Costi per la Sicurezza, oltre I.V.A.

PERIZIE DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state redatte ed approvate perizie di variante.

VERBALI DI NUOVI PREZZI

Nel corso dei lavori non si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi.

POLIZZE ASSICURATIVE

L'impresa ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, D.L.gs. 50/2016, polizza assicurativa n. 186.039.0000909864 in data 21/10/2022 emessa da VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. per l'importo di Euro 136.500,00 (centotrentaseimilacinquecento/00) per eventuali danni che l'Amministrazione potrebbe subire nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori a contratto sono stati consegnati li 15.11.2022 con verbale redatto in data medesima senza riserve da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 14 dello Schema di Contratto i lavori dovevano concludersi entro 365 (settecentotrenta) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 14.11.2023.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Durante i lavori non sono state ordinate sospensioni dei medesimi.

PROROGHE

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria alcuna proroga degli stessi.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14.11.2023 come è stato accertato da certificato redatto in data medesima.

PENALI PER RITARDO

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata alcuna penale di cui allo Schema di Contratto.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni per causa di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dei lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcuni lavori non suscettibili di pratica valutazione a misura e di conseguenza valutati in economia. Tali lavori sono stati documentati con apposite liste settimanali regolarmente inserite negli atti contabili.

SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

SUBAPPALTI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato autorizzato alcun subappalto

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni di progetto (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori), in conformità degli ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Lo Stato Finale redatto in data . .2024 dal Direttore Lavori ammonta complessivamente

	a netti:	136.294,16 Euro	
	acconti : Certificato di pagamento n.01	57.300,00 Euro	
	Certificato di pagamento n.02	44.300,00 Euro	
	Certificato di pagamento n.03	27.200,00 Euro	
	Sommano le detrazioni	128.800,00 Euro	
	pertanto ai sensi dell'Art. 19 dello Schema di contratto e visto il Conto finale il credito		
	netto dell'impresa ammonta ad Euro	7.494,16=	
	(Settemilaquattrocentonovantaquattro/16) I.V.A. esclusa.		
	<i>CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA</i>		
	Importo Netto complessivo Lavori autorizzati:	136.450,00 Euro	
	Importo Netto contabilizzato dei Lavori eseguiti:	136.294,16 Euro	
	Minor Spesa:	155,84 Euro	
	<i>RISERVE DELL'IMPRESA</i>		
	Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.		
	<i>COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA</i>		
	I lavori sono stati eseguiti mediante DUVRI di cantiere e non è stao necessario nominare il		
	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori.		
	<i>INFORTUNI SUL LAVORO</i>		
	Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati		
	infortuni degni di nota al personale impegnato nei lavori.		
	<i>ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI</i>		
	La Ditta intervenuta ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro		
	con posizione assicurativa continuativa presso INAIL di MONZA con polizza n° 2242364.		
	<i>ASSICURAZIONI SOCIALI</i>		
	E' stata eseguita la procedura di accertamento delle regolarità contributive da parte della		
			4

Provincia di Como mediante D.U.R.C. richiesti agli Enti previdenziali ed assicurativi ai fini dello Stato Finale dei lavori, che risulta regolare.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Il Direttore dei Lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI

Il Direttore dei lavori ha rilasciato il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e pertanto ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori prescritti dall'art. n. 218 del D.P.R. 207/10.

CESSIONI DI CREDITO

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto i crediti come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento allegata agli Atti.

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal dipendente dell'Ufficio Tecnico Prov.le Ing. Andrea A. Esposito sino a fine lavori.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è stato l'Arch. V. Magli, dipendente dell'Ufficio Tecnico Prov.le.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visita

Alla visita, tenuta in data 13.02.2024 sono intervenuti il Direttore Lavori Ing. Andrea A. Esposito dell' U.T. Provincia di Como e il Sig. Mauro Mornata, Titolare dell'Impresa su menzionata; durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni.

	Considerato:	
	- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;	
	- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;	
	- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;	
	- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali nonché l'aggiornamento previsto dal D.L. n. 50/17.05.2022 Art. 26 c. 6-ter ed Art. 1 c. 304 L. n. 213 del 30.12.2023 "Legge di Bilancio" in merito al riconoscimento delle Tariffe di prezzo aggiornate secondo la D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022 di Regione Lombardia per le lavorazioni di cui al presente Stato Finale;	
	- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;	
	- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;	
	- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni a proprietà di terzi;	
	- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;	
	CERTIFICA	
	che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa MMA S.R.L. Via Fratelli Porro n°23 - 20825 Barlassina (MB) di cui al Contratto Atto n. 38671 di Rep. in data 03.11.2022 Reg. a Como Serie 1T n°23819 del 10.11.2022 sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito come segue:	
	Importo Netto contabilizzato dei Lavori eseguiti:	136.294,16 Euro
		6

a dedurre acconti versati per totali 128.800,00 Euro

resta il credito liquido per lavori dell'impresa: 7.494,16 Euro

(Settemilaquattrocentonovantaquattro/16) I.V.A. esclusa che può essere corrisposto

all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente

atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Un esemplare del presente certificato verrà inviato al Responsabile del Procedimento che

ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Como, .03.2024

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

.....

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....



PROVINCIA DI COMO

OGGETTO	CUP	CIG	IMPRESA	VERBALE CONSEGNA LAVORI	FINE LAVORI	CONTRATTO	IMPORTO CONTRATTUALE
OPERE DA VERNICIATORE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - GRUPPO 3 _ANNO 2022. CIG 932182120B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA MMA SRL.		932182120B	MMA SRL	15/11/2022	14/11/2023	REP. n. 38671 3 novembre 2023	136.450,00

IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ECONOMIA LAVORI
136.294,16	155,84



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 402 / 2024

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: OPERE DA VERNICIATORE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI - GRUPPO 3 _ANNO 2022. CIG 932182120B. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA MMA SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Cap. 1201/3 imp. n.921/2024 sub imp. n.185/2024 per € 9.142,87= finanziato da avanzo Fondi Covid

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 19/03/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)