



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 494 / 2024

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI BIENNIO 2021-2022. OPERE DA IDRAULICO GRUPPI 1 - 4. CIG 8785784251. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI.

IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 – Fascicolo 23.5/2021

Premesso che:

- con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 si approvava altresì il Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco Annuale 2021 dove veniva ricompreso l'intervento denominato "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali. Biennio 2021/2022";
- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 10 del 23/02/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica agli Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali. Biennio 2021/2022, per un importo pari ad Euro 1.600.000,00 suddiviso nelle seguenti tipologie di prestazioni:
 - opere edili;
 - opere da elettricista ed automazione accessi;
 - opere da idraulico;
 - cure arboree;
 - opere da verniciatore;
 - Linee vita e presidi di sicurezza;
- con deliberazione in data 03.06.2021 n. 67 il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI BIENNIO 2021-2022. OPERE DA IDRAULICO GRUPPI 1 -4 " di cui in oggetto dell'importo complessivo di Euro 139.200,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€. 106.899,90
----------------------	---------------

Oneri per la sicurezza	€. 3.100,10
IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 110.000,00
Somme a disposizione	
IVA 22%	€. 24.200,00
Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità	€. 2.800,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016	€. 2.200,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 29.200,00
TOTALE PROGETTO	€. 139.200,00

- l'importo di progetto di Euro 139.200,00 è stato finanziato con fondi frontaliere ed era previsto nel Bilancio 2021/2023 Missione 01 Programma 06 codice bilancio 1030209 al cap. 1201/5

anno 2021 per euro 69.600,00

anno 2022 per euro 69.600,00

- con determina a contrarre 578 del 09.06.2021 si è stabilito di dare corso alle procedure di gara per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

- con rapporto n° 36831 del 20.09.2021, l'Ufficio Tecnico - Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati - tenuto conto dell'urgenza di procedere all'affidamento relativamente ai lavori in argomento - ha trasmesso il Report della procedura ID n. 144681740 "Affidamento diretto" espletata tramite Sintel;

- con il medesimo rapporto, quindi, ha proposto - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 -- l'affidamento dei lavori in oggetto alla impresa ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI (C.F. P.I. 03004570135) con sede in via Frazione Castello, 2 23848 Oggiono (LC) che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 94.189,50 corrispondente al ribasso del 11,89% sull'importo a base d'asta di € 106.899,90, oltre euro 3.100,10 per oneri di sicurezza, e, quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 97.289,60 (oltre IVA), ed un importo complessivo di euro 118.693,31 (IVA 22% inclusa);

- l'Amministrazione appaltante, a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha richiesto all'impresa affidataria in data 23/09/2021 prot. 37441 la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 in particolare:

- a Importo dei lavori analoghi e/o coerenti eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente non inferiore all'importo dei lavori a progetto;
- b Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori a progetto;
- c Adeguata attrezzatura tecnica

- la documentazione a comprova del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui all'art. 90, comma 1, lett. a,b, e c del Dpr 207/2010 è stata trasmessa dall'impresa ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI con nota assunta al protocollo generale con il n. 38390 del 29.09.2021;

- con provvedimento dirigenziale n. 1045 del 19 ottobre 2021 si è disposto di:

- rettificare la D.D. 578 del 09.06.2021 stabilendo di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. A D.lgs.50/2016;
- approvare il rapporto dell'Ufficio Tecnico Provinciale Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati - prot. n. 36831 del 20.09.2021, con il quale è stato trasmesso il Report della procedura ID n. 144681740 espletata tramite piattaforma e-procurement Sintel di Regione Lombardia;
- procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento dei lavori in oggetto a favore di ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI (C.F. P.I. 03004570135) con sede in via Frazione Castello, 2 23848 Oggiono (LC) che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 94.189,50 corrispondente al ribasso del 11,89% sull'importo a base d'asta di € 106.899,90, oltre euro 3.100,10 per oneri di sicurezza, e, quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 97.289,60 (oltre IVA), ed un importo complessivo di euro 118.693,31 (IVA 22% inclusa) - CIG 8785784251;
- ritenere legittimo l'affidamento dei lavori in argomento ai sensi del disposto dell'art 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016;
- dare atto che l'importo lordo di affidamento lavori a favore dell'impresa ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI (C.F. P.I. 03004570135) con sede in via Frazione Castello, 2 23848 Oggiono (LC), pari ad Euro 118.693,31 (IVA compresa), fa carico:
 - per euro 69.570,00 alla Missione 01 Programma 06 al Cap. 1201/5 imp. 1411/2021 sub. /2021 Codice del Piano dei Conti 1030209 ed è finanziato con fondi frontalieri;
 - per euro 49.123,31 alla Missione 01 Programma 06 al Cap. 1201/5 imp. 76/2022 sub. /2022 Codice del Piano dei Conti 1030209 ed è finanziato con fondi frontalieri;
- assestare il quadro economico come di seguito riportato:

	Q.E. ORIGINARIO	Variazioni	Q.E. ASSESTATO
Lavori a base d'asta	€. 106.899,90	-12.710,40	€. 94.189,50
Oneri per la sicurezza	€. 3.100,10		€. 3.100,10
IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 110.000,00		€. 97.289,60
Somme a disposizione			
IVA 22%	€. 24.200,00	- 2.796,29	€. 21.403,71
Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità	€. 2.800,00		€. 2.800,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016	€. 2.200,00		€. 2.200,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 29.200,00		€. 41.910,40
TOTALE PROGETTO	€. 139.200,00		€. 139.200,00

- il relativo contratto veniva stipulato in data 23 dicembre 2021 al n. 38604 di Rep.;

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 8755 il RUP Ing. Giuseppe Bernasconi ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 21 febbraio 2024 e relativo ai lavori denominati "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali biennio 2021-2022. Opere da idraulico gruppi 1 - 4" CIG 8785784251 con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 7 febbraio 2022;
- ultimazione dei lavori avvenuta in data 6 febbraio 2024;
- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 97.289,60
- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 97.121,97
- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 95.800,00
- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 1.321,97

Atteso che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n. 184757818 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Agenzia di Merate (LC) - in data 11.11.2021 per l'importo di Euro 11.567,73;
- Polizza Car n. 1/2699/88/184763338 in data 15.11.2021 emessa da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Agenzia di Merate (LC) per l'importo di Euro 97.289,60;

Visto il Durc prot. n. 42539208 Inail relativo alla regolarità contributiva dell'impresa che risulta regolare fino alla data del 18 giugno 2024;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- la somma di Euro 1.612.80 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 1201/5 imp. 928/2024 sub. Imp. 193/2024;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 07 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Presidente n. 165 del 19 dicembre 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2024/2026;

DETERMINA

- 1 di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 22 febbraio 2024 prot. n. 8755 dal RUP Giuseppe Bernasconi allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e relativo ai lavori denominati "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali biennio 2021-2022. Opere da idraulico gruppi 1 - 4" CIG 8785784251;
- 3 di liquidare in Euro 97.121,97(oltre IVA) la spesa consuntiva dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 97.289,60 (oltre I.V.A);
- 4 di corrispondere all'Impresa ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI (C.F. P.I. 03004570135) con sede in via Frazione Castello, 2 23848 Oggiono (LC) la rata a saldo di Euro 1.321,97= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa;

- 5 di dare atto che la somma di Euro 1.612.80 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 1201/5 imp. 928/2024 sub. Imp. 193/2024;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fidejussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8 di approvare il resoconto della Gestione Finanziaria del Contratto Rep. n. 38604 del 23 dicembre 2021 come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 9 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 09/04/2024

IL RESPONSABILE
BRINDISI SAVERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI COMO

SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

PROVINCIALI – BIENNIO 2021/2022 – OPERE DA IDRAULICO - GRUPPI 1 - 4.

IMPRESA: ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI – Via Frazione

Castello n.2 cap. 23848 Oggiono (LC)

CONTRATTO: Atto n. 38604 di Rep. in data 23 Dicembre 2021 Registrato a Como

Serie: 1T Numero: 100 del 05/01/2022.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 237 del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Premessa

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto Definitivo/Esecutivo è stato redatto dal tecnico della Provincia di Como Ing.

Andrea A. Esposito ed è stato approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia

n°67 del 03.06.2021, per un importo dei lavori a base d'asta di Euro 106.899,90= (Euro

centoseimilaottocentonovantanove/90) oltre a Euro 3.100,10= (Euro tremilacento/10) quali

Costi della Sicurezza.

ASSUNTORE DEI LAVORI

Con D.D. n. 1045/2021 del 19.10.2021 si è proceduto ad aggiudicare i lavori all'Impresa

ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI – Via Frazione Castello n.2 cap.

23848 Oggiono (LC) per un importo complessivo di Euro 97.289,60=

(novantasettemiladuecentottantanove/60) al netto dello sconto contrattuale del 11,89%

(undici/89 percento) applicato sull'importo a base d'offerta di Euro 106.899,90= (Euro

centoseimilaottocentonovantanove/90) comprensivo del Costo della Sicurezza non

soggetto a ribasso pari ad Euro 3.100,10= (Euro tremilacento/10).

CONTRATTO

Atto n. 38604 di Rep. in data 23.12.2021 Reg. a Como Serie 1T n° 100 del 05.01.2022. L'importo netto contrattuale è risultato pari a Euro 97.289,60= (novantasettemiladuecentottantanove60) comprensivo di Euro 3.100,10= (Euro tremilacento/10) di Costi per la Sicurezza, oltre I.V.A.

PERIZIE DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state redatte ed approvate perizie di variante.

VERBALI DI NUOVI PREZZI

Nel corso dei lavori non si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi.

POLIZZE ASSICURATIVE

L'impresa ha stipulato polizza assicurativa n. 1/2699/88/184763338 emessa da HELVETIA emessa da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Agenzia di Merate (LC) – in data 15.11.2021 per l'importo di Euro 97.289,60.= (novantasettemiladuecentottantanove/60) per danni di esecuzione alla Provincia di Como e per un massimale di 500.000,00 Euro per assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni a terzi nel corso dei lavori stessi.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori a contratto sono stati consegnati li 07.02.2022 con verbale redatto in data 07.02.2022 senza riserve da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 14 dello Schema di Contratto i lavori dovevano concludersi entro 730 (settecentotrenta) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 06.02.2024.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Durante i lavori non sono state ordinate sospensioni dei medesimi.

PROROGHE

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria alcuna proroga degli stessi.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 06.02.2024 come è stato accertato da certificato redatto in data medesima.

PENALI PER RITARDO

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata alcuna penale di cui allo Schema di Contratto.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni per causa di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dei lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcuni lavori non suscettibili di pratica valutazione a misura e di conseguenza valutati in economia. Tali lavori sono stati documentati con apposite liste settimanali regolarmente inserite negli atti contabili.

SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

SUBAPPALTI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato autorizzato alcun subappalto.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni di progetto (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori), in conformità degli ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Lo Stato Finale redatto in data .02.2024 dal Direttore Lavori ammonta complessivamente		
a netti:	97.121,97 Euro	
acconti : Certificato di pagamento n.01 del 20.10.2022	35.000,00 Euro	
Certificato di pagamento n.02 del 01.03.2023	37.300,00 Euro	
Certificato di pagamento n.03 del 07.06.2023	23.500,00 Euro	
Sommano le detrazioni:	95.800,00 Euro	
pertanto ai sensi dell'Art. 19 dello Schema di contratto e visto il Conto finale il credito netto dell'impresa ammonta ad Euro 1321,97 (milletrecentoventuno/97) I.V.A. esclusa.		
<i>CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA</i>		
Importo Netto complessivo Lavori autorizzati:	97.289,60 Euro	
Importo Netto contabilizzato dei Lavori eseguiti:	97.121,97 Euro	
Minor Spesa:	167,63 Euro	
<i>RISERVE DELL'IMPRESA</i>		
Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.		
<i>COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA</i>		
Con Determina Dirigenziale n.1199/2021 del 25/11/2021 e' stato nominato come Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori il Geom. Paolo Barzaghi con sede in via Provinciale n. 26 – 22040 Anzano del Parco (CO).		
<i>INFORTUNI SUL LAVORO</i>		
Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni degni di nota al personale impegnato nei lavori.		
<i>ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI</i>		
La Ditta intervenuta ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa presso INAIL di Lecco con polizza n° 14453535.		
		4

ASSICURAZIONI SOCIALI

E' stata eseguita la procedura di accertamento delle regolarità contributive da parte della Provincia di Como mediante D.U.R.C. richiesti agli Enti previdenziali ed assicurativi ai fini dello Stato Finale dei lavori, che risultano regolari.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Il Direttore dei Lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI

Il Direttore dei lavori ha rilasciato il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e pertanto ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ai creditori prescritti dall'art. n. 218 del D.P.R. 207/10.

CESSIONI DI CREDITO

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto i crediti come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento allegata agli Atti.

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal dipendente dell'Ufficio Tecnico Prov.le Ing. Andrea A. Esposito sino a fine lavori.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è stato l'Ing. Giuseppe Bernasconi, dipendente dell'Ufficio Tecnico Prov.le.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visita

Alla visita, tenuta in data *21*.02.2024 sono intervenuti il Direttore Lavori Ing. Andrea A. Esposito dell' U.T. Provincia di Como e il Sig. Carlo Francesco Gerosa, Rappresentante

Legale dell'Impresa su menzionata; durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni.

Considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;

- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali nonché l'aggiornamento previsto dal D.L. n. 50/17.05.2022 Art. 26 c. 6-Bis ed Art. 1 c. 304 L. n. 213 del 30.12.2023 "Legge di Bilancio" in merito al riconoscimento delle Tariffe di prezzo aggiornate secondo la D.G.R. n. XI/7707 del 28/12/2022 di Regione Lombardia per le lavorazioni di cui al presente Stato Finale;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;

- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni a proprietà di terzi;

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI – Via Frazione Castello n.2 cap. 23848 Oggiono (LC) di cui al Contratto Atto n. 38604 di Rep. in data 23 Dicembre 2021 Registrato a Como Serie: 1T

Numero: 100 del 05/01/2022, sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il

credito come segue:

Importo Netto contabilizzato dei Lavori eseguiti: 97.121,97 Euro

a dedurre acconti versati per totali 95.800,00 Euro

resta il credito liquido per lavori dell'impresa: 1321,97 Euro


(milletrecentoventuno/97) I.V.A. esclusa che può essere corrisposto all'impresa suddetta

a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le


eventuali rettifiche revisionali.

Como, 21 .02.2024

L'APPALTATORE




ARZIERAULICA s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



PROVINCIA DI COMO

OGGETTO	CUP	CIG	IMPRESA	VERBALE CONSEGNA LAVORI	FINE LAVORI	CONTRATTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI BIENNIO 2021-2022. OPERE DA IDRAULICO GRUPPI 1 - 4. CIG 8785784251. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI.		8785784251.	ARTIDRAULICA	07/02/2022	06/02/2024	REP. n. 38604 23/12/2021

IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO ECONOMIA LAVORI
97.289,60	97.121,97	167,63



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 494 / 2024

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI BIENNIO 2021-2022. OPERE DA IDRAULICO GRUPPI 1 - 4. CIG 8785784251.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DELLA
DITTA ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
1201/5 imp. n.928/2024 sub imp. n.193/2024 per € 1.612,80= finanziato da fondi frontalieri

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 10/04/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)