

LOMBARDIA, ANAS: CONCLUSA LA SETTIMA SETTIMANA DI LAVORI ALLA VARIANTE DELLA TREMEZZINA A COLONNO

Milano, 17 gennaio 2022

Sono trascorsi quasi 50 (49) giorni dall'inizio lavori di Anas (Gruppo FS Italiane) per la realizzazione della variante alla Tremezzina, le attività proseguono a ritmo serrato. Nell'ultima settimana sono state completate le ricognizioni ed i rilievi tecnici prepedutici alla posa delle barriere paramassi definitive.

Nei giorni scorsi è stato completato il getto di 4 conci della fondazione del muro lato lago e proseguono le realizzazioni dei micropali, delle chiodature e la posa delle armature dei rimanenti conci.

Avanzano gli scavi di sbancamento e la realizzazione delle piste di arrocco in corrispondenza del futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di servizio - lato Como), parallelamente alle attività di disaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante sovrastante.

Continuano gli scavi di sbancamento per la formazione dell'imbocco Nord della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone), unitamente alla posa delle reti corticali e delle relative chiodature, sul versante sovrastante il futuro imbocco.