



# PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 1430 / 2023**

**OGGETTO: OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI, OPERE D'ARTE STRADALI - ANNO 2020 - D.M. 123/2020 (EX FONDI MIT LEGGE 165/2019 - EX D.M. 49 DEL 16.02.2018). IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 550.000,00 - CUP G17H20000770001. RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI AI SAL 1 E 2 IMPRESA ENGECO S.R.L AI SENSI DEL D.L 4 /2022 CONV. L. 28 MARZO 2022 N. 25 - CIG 9014622D65**

## IL RESPONSABILE

- Class. 11.15.02  
- Fasc. 12/2020

### Premesso che

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 108 del 19.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI, OPERE D'ARTE STRADALI - ANNO 2020 - D.M. 123/2020 (EX FONDI MIT LEGGE 165/2019 - EX DM 49 DEL 16.02.2018)" dell'importo complessivo di Euro 550.000,00 con il seguente quadro economico:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
LAVORI	€ 390.435,55
ONERI PER LA SICUREZZA <sup>105</sup> del D.Lgs. 50/2016 dall'art. 49	€ 11.394,49
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 401.830,04</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA sui lavori (22%)	€ 88.402,61
Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 4.040,00
Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici - piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 1.500,00
Spese tecniche per incarichi professionali di progettazione, assistenza alla DL, coordinamento della sicurezza ed eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	€ 40.000,00

Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 8.036,60
Spese di pubblicazione – ANAC	€ 225,00
Spese per occupazioni temporanee o definitive	€ 5.965,75
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 148.169,96</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 550.000,00</b>

- l'importo di progetto pari ad € 550.000,00 è finanziato con i Fondi DM 123/2020 e fa carico alla Missione 10 - Programma 5, Codice Piano dei conti 2020109;

- con Determinazione dirigenziale n. 995 del 02/12/2020 si procedeva ad affidare la redazione dello studio di traffico a supporto della progettazione al professionista Ing. PAOLO BROGGI (C.F. BRGPLA56E10C933K e P.I. 01661310134), con studio di Ingegneria con sede in Via F. Corridoni, n.3 - 22063 Cantù (CO), specializzato in questo ambito, che ha presentato un'offerta di €27.500,00 oltre IVA, ritenuta congrua, per un totale di € 34.892,00 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con Determina a contrarre n. 1289 del 9/12/2021 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante con procedura negoziata;

- con Determinazione Dirigenziale n. 187, in data 09/03/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, all'operatore economico **ENGECO S.R.L** con sede in via Como n. 28, 22070 APPIANO GENTILE (CO) – P.I. 12845550156 con il ribasso offerto 6,30 % sull'importo posto a base di gara di € 390.435,55= corrispondenti all'importo ribassato di € 365.838,11= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 11.394,49= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 377.232,60=(oltre IVA), con economia da ribasso pari ad € 30.008,87=(IVA inclusa);

- con Determinazione dirigenziale n. 423 del 11 maggio 2022 si è disposto di assestare il quadro economico di progetto, così come di seguito riportato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONE -6.30%	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
LAVORI	€ 390.435,55	- € 24.597,44	€ 365.838,11
ONERI PER LA SICUREZZA <sup>105</sup> del D.Lgs. 50/2016 dall'art. 49	€ 11.394,49		€ 11.394,49
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 401.830,04</b>		<b>€ 377.232,60</b>
IVA sui lavori (22%)	€ 88.402,61	- € 5.411,43	€ 82.991,18
Spese tecniche per indagine geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 4.040,00		€ 4.040,00
Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 1.500,00		€ 1.500,00
Spese tecniche per incarichi professionali di progettazione, assistenza alla DL,	€ 40.000,00		€ 40.000,00

coordinamento della sicurezza ed eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)			
Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 8.036,60		€ 8.036,60
Spese di pubblicazione – ANAC	€ 225,00		€ 225,00
Spese per occupazioni temporanee o definitive	€ 5.965,75		€ 5.965,75
Economie da ribasso	€ 0,00	+ € 30.008,87	€ 30.008,87
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 148.169,96</b>		<b>€ 172.767,40</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 550.000,00</b>		<b>€ 550.000,00</b>

- il relativo contratto è stato stipulato con atto n.38636 di Rep. In data 21.06.2022;

- con Determinazione dirigenziale n. 700 del 04.07.2023 si stabiliva di affidare,– ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 così come disciplinato in via transitoria, dall’art.1, comma 2, lett. a) del D.L del 16 luglio 2020,n.76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120- ad integrazione e aggiornamento dell' originario incarico affidato con Determina dirigenziale n. 995 del 02/12/2020, con l'attività di DL in sostituzione dell'attività di Direttore Operativo, controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto, manuali d'uso e manutenzione, liquidazioni tecnico contabili e rendicontazione, certificato di regolare esecuzione, al professionista ing. PAOLO BROGGI (C.F. BRGPLA56E10C933K e P.I. 01661310134), dello studio di Ingegneria Dott. Ing. Paolo Broggi e Dott. Ing. Leopoldo Marelli con sede in Via F. Corridoni, n.3 - 22063 Cantù (CO), specializzato in questo ambito, che ha presentato un’offerta di € 8.819,97 (oltre IVA e oneri al 4 %) corrispondenti ad un ribasso del 21,43% sull'importo a base d'asta di Euro 11.226,03, ritenuta congrua, per un totale di € 11.190,78 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con medesimo provvedimento si procedeva all'assestamento del quadro economico come di seguito indicato:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
LAVORI	€ 365.838,11		€ 365.838,11
ONERI PER LA SICUREZZA105 del D.Lgs. 50/2016 dall’art. 49	€ 11.394,49		€ 11.394,49
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 377.232,60</b>		<b>€ 377.232,60</b>
IVA sui lavori (22%)	€ 82.991,18		€ 82.991,18
Spese tecniche per indagine geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 4.040,00		€ 4.040,00
Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 1.500,00		€ 1.500,00
Spese tecniche per incarichi professionali di progettazione, assistenza alla DL, coordinamento della sicurezza ed eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	€ 40.000,00	+ € 6.082,78	€ 46.082,78

Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 8.036,60		€ 8.036,60
Spese di pubblicazione – ANAC	€ 225,00		€ 225,00
Spese per occupazioni temporanee o definitive	€ 5.965,75		€ 5.965,75
Economie da ribasso	€ 30.008,87	- € 6.082,78	€ 23.926,09
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 172.767,40</b>		<b>€ 172.767,40</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 550.000,00</b>		<b>€ 550.000,00</b>

- con Determinazione dirigenziale n. 885 del 05.08.2023 si procedeva alla liquidazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa ENGECO SRL con sede in via Como n. 28, 22070 APPIANO GENTILE (CO) – P.I. 12845550156 - della somma di Euro 113.169,78 (oltre IVA) per complessivi Euro 138.067,13 (IVA inclusa) relativa all'anticipazione del 30% sul prezzo d'appalto;

- con Determinazione dirigenziale n. 1318 del 02.11.2023 si concedeva all'impresa Engeco Srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto, autorizzazione al subappalto nei confronti dell'impresa Cavada Srl con sede in via Valeriana Snc – 23016 Montello (SO) – C.F. 01026270148- per opere di scavo e trasporto rientranti nella categoria OG3 per l'importo di Euro 13.200,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti a Euro 250,00);

-con Determinazione dirigenziale n. 1478 del 23.11.2022 si è stabilito di concedere all'impresa Engeco Srl aggiudicataria dei lavori in oggetto autorizzazione al subappalto verso l'impresa Bettiga Costruzioni S.r.L. con sede in Colico (LC) via Campera 12 – C.F. 03004800136 -per opere murarie di rivestimento in pietra, rientranti nella categoria prevalente OG3 per l'importo di Euro 31.725,00 (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a Euro 1.200,00);

-con Determinazione dirigenziale n. 1584 del 06.12.2022 si è stabilito di concedere all'impresa Engeco Srl aggiudicataria dei lavori in oggetto autorizzazione al subappalto nei confronti dell'impresa Oberti G. Srl con sede in via Vailetta n. 48 – 24044 Dalmine (BG) - C.F. – P. IVA 03234390163 - per opere rientranti nella categoria OG3 per fornitura e posa in opera barriera stradale per l'importo di Euro 31.620,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 1.620,00);

- con Determinazione dirigenziale n. 1799 del 27.12.2022 si concedeva all'operatore economico aggiudicatario dei lavori in oggetto, autorizzazione al subappalto nei confronti dell'impresa Gini Giuseppe Spa con sede in Grandate (CO) via Madonna 34 – C.F. 00224290130 - per opere di scarifica e opere in conglomerato bituminoso, rientranti nella categoria OG3 per l'importo di Euro 50.530,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 2.000,00);

- con Determinazione dirigenziale n. 33 del 13.01.2023 si concedeva all'impresa ENGECO S.R.L., una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 60 giorni dando atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 28.03.2023;

### **Preso atto che**

- in data 03.08.2022 veniva accordata una prima sospensione dei lavori per complessivi 28 giorni;

- è stata rilasciata (con succitata Determinazione dirigenziale 33/2023) proroga dei termini contrattuali di ulteriori 60 giorni dando atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del 28.03.2023;

- in data 10.03.2023 i lavori venivano nuovamente sospesi per posa di sottoservizi da parte di E-distribuzione, Open fiber e Como Acqua;

- in data 14.09.2023 l'Ing. Paolo Broggi, dello studio di Ingegneria Dott. Ing. Paolo Broggi e Dott. Ing. Leopoldo Marelli, in qualità di Direttore dei lavori certificava l'ultimazione dei lavori in oggetto;

#### **Atteso che:**

- nell'ambito delle misure volte a contrastare le conseguenze economiche dell'Emergenza sanitaria nonché il repentino aumento dei prezzi, il Governo ha varato il Decreto Legge n. 4 in data 27.01.2022 (cd. "Sostegni-ter"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in pari data, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;

- ai sensi dell'Art. 29, comma 1 l. a) della predetta norma, è fatto obbligo fino al 31 dicembre 2023, l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

- al comma 1 l. b) e 3 del medesimo Articolo, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante qualora tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta procedendosi in tal caso a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari e non superiore all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7, ed in deroga al 1° comma Art. 1664 del Codice civile;

#### **Richiamato**

- l'Art. 106 comma 1, l. a) e c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. a mezzo del quale le modifiche di contratto durante il periodo di efficacia determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili, qualora previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili possono comprendere clausole di revisione prezzi ovvero varianti in corso d'opera tali per cui non apportino significative alterazioni contrattuali;

- il comma 2 del medesimo articolo statuisce che i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate dall'Art. 35 D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

- il comma 7 del medesimo articolo a norma del quale il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

- l'Art. 15 dello schema di contratto allegato al contratto dei lavori di cui in oggetto, che recepisce la normativa richiamata ai punti precedenti;

- l'Art. 26 D.L. 50/2022 conv. in Legge n. 91/2022;

#### **Rilevato che**

- in virtù di lavori eseguiti nel medesimo anno di presentazione dell'offerta, con nota Prot.

13355 del 29.03.2023 l'impresa appaltatrice **ENGECO S.R.L.** con sede in via Como n. 28, 22070 APPIANO GENTILE (CO) – P.I. 12845550156, con atto formale di costituzione in mora, ha richiesto l'Adeguamento dei prezzi dei soli materiali da costruzione impiegati per le lavorazioni eseguite nel secondo semestre del 2022 - in relazione agli Stati di avanzamento n° 1 e 2 rispettivamente del 17.10.2022 e del 20.12.2022;

- alla richiesta pervenuta l'operatore economico non allegava, a corredo della medesima nota, alcuna documentazione né elaborato tabellare di calcolo, con riferimento ai soli materiali da costruzione, ponendo come riferimento il prezzario infra annuale approvato dalla Regione Lombardia con DGR 6764 del 25.07.2022, in relazione alle variazioni superiori al 5% rispetto ai prezzi a base di contratto ed in misura pari all'80% della differenza, né la quantificazione complessiva degli ulteriori costi, di fatto, rendendo irricevibile la richiesta presentata alla Stazione appaltante;

- con Note Prot. 15401 del 07.04.2023 e 16876 del 18.04.2023 il R.u.p Galli Sergio, in risposta alla succitata Nota, al fine di poter terminare l'analisi della richiesta in ordine alla puntuale verifica delle variazioni di prezzo ai sensi della normativa vigente e del punto 15 dello schema di contratto, richiedeva a pena di decadenza entro il termine di 30 giorni documentazione contabile nonché quantificazione analitica dei materiali soggetti a revisione, solidamente all'importo complessivo a suffragio dell'istanza pervenuta in data 29.03.2023;

- a seguito dell'invito ad adempiere, l'appaltatore trasmetteva con seconda nota pervenuta al Protocollo generale dell'Ente Provincia n. 19885 in data 09.05.202 agli Uffici tecnici – Settore Infrastrutture puntuale documentazione, quantificando la richiesta in complessivi netti Euro 169.411,41 (Iva esclusa);

### **Dato atto che**

- il procedimento tecnico-amministrativo condotto dall'Ufficio Tecnico – Settore Infrastrutture della Provincia di Como coordinato dal R.U.P, Galli Sergio, ha verificato l'inapplicabilità della normativa di cui al D.l 50/2022 e ss.mm.ii per il riconoscimento dei maggiori importi in virtù della mancanza dei requisiti richiesti dal dettato normativo con riferimento alle lavorazioni al primo e secondo stato di avanzamento lavori eseguiti nell'annualità 2022;

- il medesimo iter ha, tuttavia, appurato il ricorrere dei presupposti e delle condizioni di validità di cui all'Art 29 D.l 4/2022 e ss.mm.ii, nonché dell'ipotesi prevista nello schema di contratto (variazione oltre il 5% dei costi di costruzione) per le opere eseguite nel II° semestre 2022, con fondamento sulle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati, in aumento o in diminuzione, confrontando il prezzario di riferimento di Regione Lombardia applicato nel progetto (Anno 2021) rispetto a quello vigente all'atto di esecuzione dei lavori;

- dall'esame degli atti contabili è stata accertata, da parte del Direttore dei Lavori Dott. Ing Paolo Broggi con Nota Prot. 33067\_2023, la maggiore onerosità circa il costo dei materiali da costruzione impiegati nell'esecuzione dei lavori da riconoscere all'appaltatore (relativamente alle lavorazioni allibrate nello Stato di avanzamento n° 1 e 2) pari a Euro 14.779,48 (oltre IVA 22%) desumibile dall'elaborato tabellare di calcolo, revisionato dalla stessa Direzione Lavori, in quanto il calcolo sul prezzo medio di acquisto desunto dalle fatture 5 per il cantiere in oggetto del tondo di acciaio B450C (0,9727 Euro/kg – è inferiore al prezzo rilevato nel prezzario di riferimento "Regione Lombardia (1° aggiornamento infrannuale anno 2022));

### **Considerato che**

- con Nota Prot. N. 34971 del 02.08.2023, veniva sottoscritto e accettato alla presenza delle parti Geom. Sergio Galli in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Broggi,

in qualità di Direttore dei Lavori per la Stazione appaltante e Dott. Alessandro Pini Legale Rappresentante Pro tempore - Direttore Tecnico dell'operatore economico, aggiudicatario dei lavori Società ENGEKO S.R.L.:

- **Quadro comparativo** – Allegato A, contenente la variazione percentuale dei singoli prezzi dei materiali da costruzione aggiornati al Decreto di Regione Lombardia e quelli contrattualizzati in sede di offerta calcolati a norma dell'Art. 29 D.l 4/2022;
- **Atto di 'Revisione prezzi in corso d'opera'** relativamente alle lavorazioni allibrate nel SAL 1 e 2– Allegato B;
- **Certificato di Revisione prezzi ai SAL 1 e 2** quantificato - secondo il comma 1, Art. 29 D.l 4/2022 e s.m.i - in Euro 14.779,48 (oltre IVA 22 %) pari a complessivi **Euro 18.030,97 (Iva 22%)** e desumibile dall'allegato Elaborato tabellare allegato agli atti;

**Viste** le risultanze agli atti contabili e, nella fattispecie, il SAL n. 1 e 2 rispettivamente del 17.10.2022 e del 20.12.2022;

**Ritenuto** di procedere alla variazione del quadro economico di progetto, come di seguito indicato, a copertura delle somme oggetto di riconoscimento:

DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
LAVORI	€ 365.838,11		€ 365.838,11
ONERI PER LA SICUREZZA <sup>105</sup> del D.Lgs. 50/2016 dall'art. 49	€ 11.394,49		€ 11.394,49
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 377.232,60</b>		<b>€ 377.232,60</b>
IVA sui lavori (22%)	€ 82.991,18		€ 82.991,18
Spese tecniche per indagine geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	€ 4.040,00		€ 4.040,00
Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	€ 1.500,00		€ 1.500,00
Spese tecniche per incarichi professionali di progettazione, assistenza alla DL, coordinamento della sicurezza ed eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	€ 46.082,78		€ 46.082,78
Spese tecniche ex Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 8.036,60		€ 8.036,60
Spese di pubblicazione – ANAC	€ 225,00		€ 225,00
Spese per occupazioni temporanee o definitive	€ 5.965,75		€ 5.965,75
Economie da ribasso	€ 23.926,09	- € 18.030,97	€ 5.895,12

Revisione prezzi al SAL 1 e 2 - D.l 4/2022 conv. L. 2022, n. 25 (Iva 22%)	-	+ € 18.030,97	€ 18.030,97
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 172.767,40</b>		<b>€ 172.767,40</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 550.000,00</b>		<b>€ 550.000,00</b>

**Dato atto che** la spesa complessiva di lordi Euro 18.030,97 (Iva 22%) a titolo di Revisione prezzi ai sensi del D.l 4/2022 e s.m.i trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24850/8 – Imp. 1057/2022 – Sub. Imp...../2023;

### Viste

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025 e successive variazioni;
- l'Art. 8 del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 , n. 49;
- l'Art. 1374 Regio Decreto-legge 16 marzo 1942, n. 262;

### D E T E R M I N A

in relazione al progetto denominato **“OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI, OPERE D'ARTE STRADALI - ANNO 2020 - D.M. 123/2020 (EX FONDI MIT LEGGE 165/2019 - EX D.M. 49 DEL 16.02.2018) - CUP G17H20000770001”**:

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente Documentazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - **Quadro comparativo** – Allegato A, contenente la variazione percentuale dei singoli prezzi dei materiali da costruzione aggiornati al Decreto di Regione Lombardia e quelli contrattualizzati in sede di offerta calcolati a norma dell'Art. 29 D.l 4/2022;
  - **Atto di 'Revisione prezzi in corso d'opera'** relativamente alle lavorazioni allibrate nel SAL 1 e 2– Allegato B;
  - **Certificato di Revisione prezzi ai SAL 1 e 2** quantificato - secondo il comma 1, Art. 29 D.l 4/2022 e s.m.i - in Euro 14.779,48 (oltre IVA 22 %) pari a complessivi **Euro 18.030,97 (Iva 22%)** e desumibile dall'allegato Elaborato tabellare allegato agli atti;
3. di riconoscere all'impresa **ENGECO S.R.L** con sede in via Como n. 28, 22070 APPIANO GENTILE (CO) – P.I. 12845550156 la somma di Euro 14.779,48 (oltre IVA 22 %) pari a complessivi **Euro 18.030,97 (Iva 22%)** a titolo di 'Revisione prezzi' ai sensi dell'Art. 29 D.l. 4/2022, convertito con L. 25/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento, depositato agli atti ed allegato alla presente;



4. di assestare il quadro economico di progetto, così come indicato in premessa;
5. di dare atto che il presente accordo contrattuale condiviso ed accettato dalle parti, di cui la su-indicata documentazione costituisce parte integrante, non altera né la natura generale né il sinallagma contrattuale;
6. di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'operatore economico di lordi Euro 18.030,97 (Iva inclusa) trova copertura alla voce "Revisione prezzi al SAL 1 e 2 - D.l 4/2022 conv. L. 2022, n. 25 (Iva 22%)" del quadro economico assestato;
7. di Sub-impegnare la predetta spesa alla Missione 10, Programma 05, Cap. 24850/8 - Imp. 1057/2022 - Sub. Imp...../2023;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 30/10/2023

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO AL SAL 1-2

COMMITTENTE: **Provincia di Como**

LAVORI DI: Opere di protezione di cigli stradali ed opere d'arte stradali – Anno 2020

IMPRESA ESECUTRICE: ENGECO S.r.l. – Via Sempione n. 4 – LOMAZZO (CO)

CIG 9014622D65

CUP G17H20000770001

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto il contratto in data 21/06/2022 N. 38636 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 377.232,60;
- Viste le disposizioni di cui agli Artt. 23 comma 7 e 106 comma 1 lettere A e C – D.Lgs 50/2016 s.m.i e D.L. 27/01/2022 n°4 (art. 29);


Risultando:

- Importo lordo lavori SAL N. 1-2 a tutto il 30/11/2022: **€ 130.550,60**
- Importo lordo lavori secondo aggiornamento listino al 2022: **€ 150.267,09**
- Maggior importo LORDO derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati pari a € (150.267,09-130.550,60) = **€ 19.716,49**
- Maggior importo al NETTO del ribasso contrattuale pari a € 19.716,49- (19.716,49x 6.30%) = **€ 18.474,35**
- Riconoscendo nella misura del 80% la maggiorazione di cui sopra: € 18.474,35\* 80 % = **€ 14.779,48**

Certifica pertanto che si può pagare all'impresa la somma di **Euro 14.779,48=** (diconsi Euro quattordicimilasettecentosettantanove/48)

Como, 01/08/2023

Il Responsabile Unico del  
Procedimento  
Geom. Sergio Galli



# PROVINCIA DI COMO

## SETTORE INFRASTRUTTURE

### SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

\*\*\*\*\*

**Oggetto: OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI E**

**OPERE D'ARTE STRADALI – ANNO 2020 – D.M. 123\_2020 -**

**CUP: G17H20000770001 - CIG 9014622D65.**

**Impresa: ENGECO S.R.L. Socio Unico – Via Sempione, 4 –**

**22074 LOMAZZO (CO)**

**Contratto n° 38636 del 21.06.2022**

\*\*\*\*\*

### **ADEGUAMENTO PREZZI IN CORSO D'OPERA**

Artt. 23 comma 7 e 106 comma 1 lettere A e C – D.Lgs 50/2016

s.m.i e D.L. 27/01/2022 n°4 (art. 29)

\*\*\*\*\*

#### **PREMESSO:**

- che con deliberazione del Presidente della Provincia n. 108 in data 19.08.2021 si approvava il Progetto Definitivo Esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 550.000,00 = (euro cinquecentocinquantamila) di cui €. 390.435,55 per lavori a base d'asta, €. 11.394,49 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso e €. 148.169,96 per somme a disposizione della Provincia di Como;
- che, con determinazione dirigenziale n. 187/2022 in data 09/03/2022 si confermava l'esito della procedura di affidamen-

	to con l'approvazione del Report ID n. 149406905 rilasciato	
	dalla piattaforma SINTEL in data 03/03/2022, e si aggiudicava	
	l'appalto relativo ai lavori in oggetto all'Operatore Economico	
	ENGECO s.r.l. a Socio Unico con sede in Via Sempione, 4 a Lo-	
	mazzo (Co) con il ribasso offerto del 6,30 % sull'importo posto	
	a base di gara di a Euro 390.435,55 aumentati del costo della	
	sicurezza di €. 11.394,49 e quindi per un importo netto con-	
	trattuale di €. 377.232,60 (oltre IVA);	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• che il tempo contrattuale per dare ultimati i lavori, era stabilito</li> </ul>	
	in giorni n. 180 (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti	
	dalla data di consegna lavori del 05/07/2022 e sono tutt'ora in	
	corso, per le seguenti motivazioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1° sospensione dei lavori dal 03.08.2022 al 30.08.2022 (nuovo</li> </ul>	
	termine 23.01.2023);	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proroga motivata di 60 giorni accordata con D.D. 33_2023</li> </ul>	
	(nuovo termine 28.03.2023);	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2° sospensione dal 10.03.2023 (tutt'ora in corso), per posa</li> </ul>	
	sottoservizi da parte di E-distribuzione, Open Fiber e Como Ac-	
	qua;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RICHIAMATO:</b></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'art. 106 comma 1 lettera A del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (mo-</li> </ul>	
	difica di contratto durante il periodo di efficacia, prevista nei	
	documenti di gara iniziale in clausole chiare, precise ed inequi-	
	vocabili);	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'art. 106 comma 1 lettera C del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (la</li> </ul>	
		<b>2</b>

	necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste	
	ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice);	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>il D.L. 27/01/2022 n° 4 Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) dispone che fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (27/01/2022), si applica obbligatoriamente l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo;</li> <li>L'art. 15 dello schema di contratto allegato al contratto dei lavori di cui in oggetto, che recepisce la normativa richiamata al punto precedente;</li> </ul>	
	<b>VISTO:</b>	
	che l'Impresa appaltatrice ENGECO s.r.l. a Socio Unico con sede in Via Sempione, 4 a Lomazzo (Co) ha rappresentato con una prima	
		<b>3</b>

	nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 29/03/2023	
	al n° 13355 l'eccezionale incremento dei costi dei prodotti, delle	
	attrezzature e delle lavorazioni che hanno alterato significativa-	
	mente l'originario equilibrio contrattuale;	
	Considerato che la predetta nota, non è stata supportata da alcu-	
	na calcolo e tantomeno è stata comprovata la maggiore one-	
	rosità dei materiali da costruzione desumibile anche da fatture	
	quietanziate, la Provincia di Como con risposta in data 18.04.2023	
	(prot. 16876_2023), ha richiesto documentazione integrativa ri-	
	scontrando nelle seguenti modalità:	
	- documentazione univoca o fatture quietanziate dalle quali	
	desumere la maggiore onerosità unitaria dei materiali da	
	costruzione impiegati nell'anno 2022 ed allibrati negli atti	
	contabili relativi agli stati di avanzamento n° 1 al	
	17.10.2022 e n° 2 al 30.11.2022;	
	- quantificazione analitica da parte dell'appaltatore dei ma-	
	teriali soggetti a revisione prezzi e del relativo importo	
	complessivo oggetto di richiesta di "compensazione".	
	Quanto sopra è stato puntualmente riscontrato dall'Appaltatore	
	con seconda nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente Pro-	
	vincia al prot. 19885_2023 in data 09.05.2023, richiedendo	
	l'adeguamento dei prezzi dei soli materiali da costruzione impiega-	
	ti per le lavorazioni eseguite nel secondo semestre dell'anno 2022	
	come allibrate sugli atti contabili e liquidate negli stati di avanza-	
	mento n° 1 e 2 per complessivi netti Euro 169.411,41 (iva esclu-	
		<b>4</b>

	sa), sulla base dei criteri indicati dall'Art. 29 del DL 4/2022, ri-	
	chiamato all'Art. 15 dello Schema di Contratto;	
	- che l'impresa ha allegato, nella medesima nota, elaborato tabel-	
	lare di calcolo, con riferimento ai soli materiali da costruzione, po-	
	nendo come riferimento il prezzo medio di acquisto approvato dalla	
	Regione Lombardia con DGR 6764 del 25.07.2022, in relazione al-	
	le variazioni superiori al 5% rispetto ai prezzi a base di contratto	
	ed in misura pari all'80% della differenza, formulando una richie-	
	sta di netti euro 22.489,29 (IVA esclusa);	
	- che l'impresa ha allegato adeguata documentazione (fatture	
	quietanziate), attestanti la maggiore onerosità unitaria dei mate-	
	riali da costruzione impiegati per eseguire l'opera;	
	che la revisione contabile, da parte del Direttore dei Lavori, per-	
	venuta al protocollo generale dell'Ente (prot. 33067_2023) effet-	
	tuata nelle modalità previste dell'art. 29 c. 4 del D.L. 27/01/2022	
	n. 4 che recita: "...Il direttore dei lavori della stazione appaltante	
	verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita	
	dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documen-	
	tazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o	
	con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i mate-	
	riali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costru-	
	zione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo	
	stesso con riferimento al momento dell'offerta.", ha proposto un	
	credito netto derivante dalle compensazioni di euro 14.779,48, in	
	quanto il calcolo sul prezzo medio di acquisto desunto dalle fatture	<b>5</b>



per il cantiere in oggetto del tondo di acciaio B450C (0,9727 Euro/kg – il costo è inferiore al prezzo rilevato nel prezzario di riferimento "Regione Lombardia 1° aggiornamento infrannuale anno 2022);

**CONSIDERATO:**

- che l'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse a partecipare alla successiva fase d'invito della procedura negoziata è stato pubblicato in data 27.12.2021;
- che l'invio della lettera d'invito, è avvenuto in data 04.02.2022 successivamente all'entrata in vigore del D.L. 27/01/2022 n°4;
- che il termine di presentazione delle offerte economiche è stato fissato alla data del 02.03.2022;
- che i lavori sono stati aggiudicati mediante Determinazione n. 187/2022 in data 09.03.2022;
- che i lavori eseguiti nell'anno 2022 contenuti nei SAL 1 e 2, sono stati consegnati in data 05.07.2022 e si sono svolti in linea del programma di esecuzione dei lavori proposto dall'impresa appaltatrice;
- che il procedimento amministrativo ha verificato il ricorrere dell'ipotesi prevista nello schema di contratto (variazione oltre il 5 per cento dei costi di costruzione) per le opere eseguite nel secondo semestre 2022, con fondamento sulle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati, in aumento o in diminuzione, confrontando il prezzario di riferimento di Regione Lombardia applicato nel progetto (anno 2021) rispetto a quello vi-



	gente all'atto di esecuzione dei lavori (prezzario di Regione Lom-	
	bardia - 1° aggiornamento infra annuale 2022);	
	che dall'esame degli atti contabili, si è accertata la maggiore one-	
	rosità circa il costo dei materiali da costruzione impiegati	
	nell'esecuzione dei lavori, da riconoscere all'appaltatore relativa-	
	mente alle lavorazioni allibrate negli stati di avanzamento n° 1 e 2	
	per complessivi euro 14.779,48 (oltre IVA 22 %) come si desume	
	dall'elaborato tabellare di calcolo revisionato dal Direttore dei La-	
	vori (prot. 33067_2023);	
	Per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, oggi trentu-	
	no del mese di luglio dell'anno 2023 (31/07/2023) alla presenza	
	dei sottoscritti Geom. SERGIO GALLI in qualità di Responsabile	
	Unico del Procedimento, l'ing. PAOLO BROGGI in qualità di diretto-	
	re dei lavori e il dott. Alessandro Pini, in qualità di Legale Rappre-	
	sentante Pro tempore Direttore Tecnico della Società ENGECO	
	s.r.l. a Socio Unico con il presente atto, in conseguenza di tutte le	
	premesse di cui sopra, si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 - L'impresa appaltatrice dei lavori ENGECO s.r.l. a Socio	
	Unico con sede in Via Sempione, 4 a Lomazzo (Co), dichiara di	
	accettare la quantificazione della revisione prezzi relativamente	
	alle lavorazioni allibrate negli stati di avanzamento n° 1 e 2, pa-	
	ri ad euro 14.779,48 (oltre IVA 22 %), che si desume	
	dall'allegato elaborato tabellare "A";	
	ART. 2 - Il termine contrattuale è prorogato di 30 gg.;	<b>7</b>
	ART. 3 - L'importo, da riconoscere all'impresa per la maggiore	

onerosità dei materiali da costruzione impiegati è da intendersi variante in corso d'opera che non snatura la tipologia del contratto;

Il maggiore importo desunto dal costo dei materiali allibrati negli stati di avanzamento n° 1 e 2, ammonta a netti Euro 14.779,48 (oltre IVA 22 %), trova capienza nelle economie di progetto, mantenendo il sinallagma contrattuale;

ART. 4 - Il presente Atto, mentre è fin d'ora impegnativo per l'Impresa appaltatrice, lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo le avvenute superiori approvazioni.

L'impresa - dott. Alessandro Pini

Il Direttore dei Lavori - ing. Paolo Broggi

Rup - geom. Sergio Galli

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs 82/2005*

Opere di protezione di cigli stradali e opere d'arte stradali - Anno 2020 - contratto n. 38636 di Rep. in data 21/06/2022 - impresa ENGECO srl con sede via Sempione 4 - 22074 LOMAZZO (CO)

Adempimento Art. 29 D.L. n.4 del 27/01/2022 n. 4

N°	Codice Elenco prezzi	Descrizione voce lavorazione di progetto	Materiale impiegato	Quantità	Codice Listino Prezzi Materiale	unità di misura	Prezzo Listino Progetto (A)	Prezzo Listino 2022 infrannuale 1 agosto (B)	incremento percentuale	incremento percentuale al netto dell'aliquota del 5%	Prezzo unitario da riconoscere	TOTALE
1	1C.02.350.0010.c	Rinterro scavi con fornitura di ghiaia	GHIAIA	30,00	MC.01.010.0010	mc	21,23 €	27,31 €	28,64%	23,64%	5,02 €	150,56 €
2	1C.02.350.0010.d	Rinterro scavi con mista naturale	MISTA NATURALE DI SABBIA E GHIAIA	543,01	MC.01.050.0010	mc	8,99 €	10,70 €	19,02%	14,02%	1,26 €	684,40 €
3	1C.04.020.0010.a	Sottofondazioni	CEMENTO 325 (3 qli/mc) (mc 28,57*3 )	85,71	MC.01.210.0010.a	qli	12,96 €	17,37 €	34,03%	29,03%	3,76 €	322,47 €
4	1C.04.020.0010.a	Sottofondazioni	GHIAIETTO (0,8 mc/mc) (mc 28,57*0,8)	22,86	MC.01.010.0020	mc	19,86 €	25,54 €	28,60%	23,60%	4,69 €	107,14 €
5	1C.04.020.0010.a	Sottofondazioni	SABBIA (0,4 mc/mc) (mc 28,57*0,4)	11,43	MC.01.010.0050	mc	25,34 €	31,01 €	22,38%	17,38%	4,40 €	50,34 €
6	1C.04.030.0010.a	Fondazioni	CEMENTO 425 (3 qli/mc) (mc 137,095*3 )	411,29	MC.01.210.0010.c	qli	13,94 €	20,44 €	46,63%	41,63%	5,80 €	2.386,81 €
7	1C.04.030.0010.a	Fondazioni	GHIAIETTO (0,8 mc/mc) (mc 137,095*0,8)	109,68	MC.01.010.0020	mc	19,86 €	25,54 €	28,60%	23,60%	4,69 €	514,07 €
8	1C.04.030.0010.a	Fondazioni	SABBIA (0,4 mc/mc) (mc 137,095*0,4)	54,84	MC.01.010.0050	mc	25,34 €	31,01 €	22,38%	17,38%	4,40 €	241,52 €
9	1C.04.030.0020.a	Murature elevazione	CEMENTO 425 (3 qli/mc) (mc 91,111*3 )	273,33	MC.01.210.0010.c	qli	13,94 €	20,44 €	46,63%	41,63%	5,80 €	1.586,19 €
10	1C.04.030.0020.a	Murature elevazione	GHIAIETTO (0,8 mc/mc) (mc 91,111*0,8)	72,86	MC.01.010.0020	mc	19,86 €	25,54 €	28,60%	23,60%	4,69 €	341,49 €



Opere di protezione di cigli stradali e opere d'arte stradali - Anno 2020 - contratto n. 38636 di Rep. in data 21/06/2022 - impresa ENGECO srl con sede via Sempione 4 - 22074 LOMAZZO (CO)

Adempimento Art. 29 D.L. n.4 del 27/01/2022 n. 4

N°	Codice Elenco prezzi	Descrizione voce lavorazione di progetto	Materiale impiegato	Quantità	Codice Listino Prezzi Materiale	unità di misura	Prezzo Listino Progetto (A)	Prezzo Listino 2022 infrannuale - 1 agosto (B)	incremento percentuale	incremento percentuale al netto dell'alica del 5%	Prezzo unitario da riconoscere	TOTALE
11	1C.04.030.0020.a	Murature elevazione	SABBIA (0,4 mc/me) (mc 91,111*0,4)	36,44	MC.01.010.0050	mc	25,34 €	31,01 €	22,38%	17,38%	4,40 €	160,49 €
12	1C.04.030.0030.a	Strutture in cls	CEMENTO 425 (3 qli/me) (mc 39,327*3)	117,98	MC.01.210.0010.c	qli	13,94 €	20,44 €	46,63%	41,63%	5,80 €	684,66 €
13	1C.04.030.0030.a	Strutture in cls	GHIAIETTO (0,8 mc/me) (mc 39,327*0,8)	31,46	MC.01.010.0020	mc	19,86 €	25,54 €	28,60%	23,60%	4,69 €	147,45 €
14	1C.04.030.0030.a	Strutture in cls	SABBIA (0,4 mc/me) (mc 39,327*0,4)	15,73	MC.01.010.0050	mc	25,34 €	31,01 €	22,38%	17,38%	4,40 €	69,28 €
15	1C.04.450.0010.a	Acciaio tondo per c.a.	TONDINO ACCIAIO NERVATO B450C	29.802,28	MC.04.010.0010.a	qli	55,79 €	97,27 €	74,35%	69,35%	38,69 €	11.530,65 €
16	1C.04.450.0020	Rete di acciaio elettrosaldata	RETE DI ACCIAIO B450C	131,25	MC.04.010.0010.b	qli	64,92 €	145,48 €	124,09%	119,09%	77,31 €	101,47 €
17	1C.12.100.0050.c	Fornitura e posa tubi PEAD strutturati per drenaggio SN 8 KN/mq - De 250 mm	TUBI PER DRENAGGIO	120,00	MC.12.100.0050.c	ml	15,55 €	18,67 €	20,06%	15,06%	2,34 €	281,02 €
18	1C.12.620.0130.c	Fornitura e posa di pozzetto in cls dim. 45 x 45	ANELLO CON FONDO	3,00	MC.12.610.0010.c	cad	10,42 €	10,55 €	1,25%	0,00%	0,00 €	0,00 €

Opere di protezione di cigli stradali e opere d'arte stradali - Anno 2020 - contratto n. 38636 di Rep. in data 21/06/2022 - impresa ENGECO srl con sede via Sempione 4 - 22074 LOMAZZO (CO)

Adempimento Art. 29 D.L. n.4 del 27/01/2022 n. 4

N°	Codice Elenco prezzi	Descrizione voce lavorazione di progetto	Materiale impiegato	Quantità	Codice Listino Prezzi Materiale	unità di misura	Prezzo Listino Progetto (A)	Prezzo Listino 2022 infrannuale - 1 agosto (B)	incremento percentuale	incremento percentuale al netto dell'alica del 5%	Prezzo unitario da riconoscere	TOTALE
19	1C.12.620.0130.e	Fornitura e posa di pozzetto in els dim. 45 x 45	ANELLI DI PROLUNGA H = 50cm (*2)	6,00	MC.12.610.0020.c	cad	9,42 €	9,52 €	1,27%	0,00%	0,00 €	0,00 €
20	1C.13.300.0020.i	Manto in geotessuto di polipropilene peso 350 g/mq	GEOTESSUTO DI POLIPROPILENE	141,30	MC.13.300.0020.i	mq	1,91 €	1,94 €	1,57%	0,00%	0,00 €	0,00 €
21	1C.27.050.0100.h	Oneri per conferimento rifiuti vegetali	RIFIUTI VEGETALI	100,00	1C.27.050.0100.h	100 kg	7,74 €	10,20 €	31,78%	26,78%	2,07 €	207,28 €
22	1U.04.180.0040.b	Fornitura e posa di griglie quadrate dim 55 x 55	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE	3,00	MU.04.180.0040.b	cad	149,26 €	206,46 €	38,32%	33,32%	49,73 €	149,20 €
							<b>TOTALE</b>					<b>19.716,49 €</b>
							<b>RIBASSO D'ASTA</b>				<b>6,30%</b>	<b>1.242,14 €</b>
							<b>CREDITO NETTO</b>					<b>18.474,35 €</b>
		<b>TOTALE</b>					<b>Saldo da liquidare all'impresa oltre IVA di legge se dovuta</b>				<b>80%</b>	<b>14.779,48 €</b>



# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1430 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI, OPERE D'ARTE STRADALI -  
ANNO 2020 - D.M.. 123/2020 (EX FONDI MIT LEGGE 165/2019 - EX D.M. 49 DEL  
16.02.2018). IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 550.000,00 - CUP  
G17H20000770001. RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI AI SAL 1 E 2 IMPRESA  
ENGEKO S.R.L AI SENSI DEL D.L 4 /2022 CONV. L. 28 MARZO 2022 N. 25 - CIG  
9014622D65

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.  
267 del 18.08.2000 e s.m.i.  
Cap. 24850/8 – Imp. 1057/2022 - Sub. Imp.609/2023 per € 18.030,97= in entrata da avanzo  
vincolato

**ESITO: FAVOREVOLE**

Lì, 07/11/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
**PELLEGRINI SANTINA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)