



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 677 / 2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA LATERALE NELLE ZONE DI MONTAGNA - LOTTO 1 (D.G.R. XI/3113) CIG 8382066BAC. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA DAPAM SRL.

IL RESPONSABILE

classifica 11.15.02 – fascicolo 8/2020

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 61 del 21.07.2020 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 870.102,00 con il seguente quadro economico:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €
A. 1	Importo lavori a base d'asta	656.000,00
A. 2	Costo per la sicurezza	30.000,00
S A	IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRESIVO DEL COSTO PER LA SICUREZZA	686.000,00
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	150.920,00
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016)	13.720,00
B. 3	Contributo ANAC per la stazione appaltante (art. 65 D.L. 34/2020) – sospeso fino alla data del 31.12.2020	0,00
B. 4	Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	3.500,00
B. 5	Per occupazioni temporanee o definitive	500,00
B. 6	Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi	1.500,00

	tecnologici - piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	
B. 7	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera e a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	13.962,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	184.102,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	870.102,00

- richiamata la determina a contrarre n. 550/2020 con la quale, fra l'altro, si impegnava la spesa complessiva di Euro 870.102,00 alla Missione 10 Programma 05 al cap. 24850/19 finanziamento regionale DGR 3113 / 2020 Codice del Piano dei Conti 2020109: anno 2020 per Euro 237.591,69 imp. 1497/2020 - anno 2021 per Euro 632.510,31 imp. 42/2021

Atteso che:

- con determina dirigenziale n. 694 del 28 settembre 2020 a seguito di esperimento di gara, si è disposto:

- di approvare il report di procedura ID 127869872 costituente il verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 16.09.2020;
- di aggiudicare l'appalto relativo a "Manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta laterale nelle zone di montagna- lotto 1"- CIG 8382066BAC" all'operatore economico DAPAM SRL con sede in via PONTE D'USCIO n. 2/C, 25042 BORNO - P.I. 01760180982- con il ribasso offerto del 15,92%- sull'importo posto a base di gara di € 656.000,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 551.564,80 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di €. 30.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 581.564,80 (oltre IVA);
- di dare atto pertanto che l'economia da ribasso è pari ad € 127.410,944 (IVA inclusa);

- con successivo provvedimento dirigenziale n. 750 del 12 ottobre 2020 si è disposto:

- di impegnare a favore dell'impresa aggiudicataria dei lavori DAPAM SRL con sede in via PONTE D'USCIO n. 2/C, 25042 BORNO - P.I. 01760180982- la somma complessiva di Euro 709.509,06 fa carico alla Missione 10 Programma 05 al cap. 24850/19 finanziamento regionale DGR 3113 / 2020 Codice del Piano dei Conti 2020109;
- di assestare il quadro economico di progetto a seguito delle operazione di gara come di seguito riportato:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €	IMPORTI €
A. 1	Importo lavori a base d'asta	656.000,00	551.564,80
A. 2	Costo per la sicurezza	30.000,00	30.000,00
S A	IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRENSIVO DEL COSTO PER LA SICUREZZA	686.000,00	581.564,80

B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	150.920,0 0	-22.975,74	127.944,26
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016)	13.720,00		13.720,00
B. 3	Contributo ANAC per la stazione appaltante (art. 65 D.L. 34/2020) – sospeso fino alla data del 31.12.2020	0,00		0,00
B. 4	Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	3.500,00		3.500,00
B. 5	Per occupazioni temporanee o definitive	500,00		500,00
B. 6	Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	1.500,00		1.500,00
B. 7	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera e a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	13.962,00		13.962,00
	Economie da ribasso di gara		+127.410, 94	127.410,94
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	184.102,0 0		288.537,20
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	870.102,0 0		870.102,00

- il relativo contratto è stato stipulato in data 24 novembre 2020 al n. 38530;

Considerato che:

- con provvedimento dirigenziale n. 117 del 12 febbraio 2021 si è autorizzato subappalto nei confronti dell'impresa Costruzioni Cerri S.r.L. con sede a Talamona – C.F. 0176180982 - per opere rientranti nella categoria OG3 per l'importo di Euro 228.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 11.400,00);

- con provvedimento dirigenziale n. 757 del 23.07.2021 si è stabilito di concedere all'Impresa DAPAM SRL una proroga contrattuale di 48 giorni;

- con provvedimento dirigenziale n.974 del 04.12.2021 si è provveduto ad approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi trasmesso con rapporto prot. n. 37216 del 22.09.2021, sottoscritto in data 22.09.2021 dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della Stazione appaltante;

- con provvedimento dirigenziale n. 87 del 4 febbraio 2022 si è disposto di:

- > riconoscere all'impresa DAPAM SRL la somma di Euro 199.340,56 (oltre IVA 22%) pari a complessivi Euro 243.195,48 per le voci: BITUME- ACCIAIO PER TONDINO IN CA - RETE ELETTRORALDATA - NASTRI IN ACCIAIO PER MANUFATTI E PER BARRIERE STRADALE - TRAVI LAMINATE IN ACCIAIO DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE PER IMPIEGHI STRUTTURALI E CENTINE - ACCIAIO ARMONICO IN TREFOLI, TRECCE E FILI METALLICI - TUBAZIONI IN ACCIAIO ELETTRORALDATE LONGITUDINALMENTE per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 1-septies DL 73/2021 convertito con modificazione con Legge 106/2021;
- > modificare il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €		VARIAZIONE	IMPORTI €
A. 1	Importo lavori a base d'asta	656.000,00	-104.435,20		551.564,80
A. 2	Costo per la sicurezza	30.000,00			30.000,00
S A	IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRESIVO DEL COSTO PER LA SICUREZZA	686.000,00			581.564,80
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	150.920,00	-22.975,74		127.944,26
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016)	13.720,00			13.720,00
B. 3	Contributo ANAC per la stazione appaltante (art. 65 D.L. 34/2020) – sospeso fino alla data del 31.12.2020	0,00			0,00
B. 4	Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	3.500,00			3.500,00
B. 5	Per occupazioni temporanee o definitive	500,00			500,00
B. 6	Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	1.500,00			1.500,00
B. 7	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera e a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	13.962,00		-3.682,00	10.280,00
B. 8	Compensazione prezzi ex art. 1-septies DL 73/2021			131.092,94	131.092,94

	Economie da ribasso di gara		+127.410,94	-127.410,94	0,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	184.102,00			288.537,20
S A + B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	870.102,00			870.102,00

- > dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa DAPAM SRL di Euro 243.195,48 trova stanziamento all'interno del quadro economico assestato per Euro 131.092,94 alla voce Compensazione prezzi ex art. 1-septies DL 73/2021.
- > prendere atto che per la restante parte di Euro 112.102,54, si è provveduto a fare richiesta al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) per l'accesso al fondo di cui all'art.1 - septies comma 8 del D.L. 73/2021, con nota protocollata n. 2396 del 20.01.2022.
- > impegnare la quota di 131.092,94 Euro a favore dell'impresa DAPAM SRL alla Missione 10 Programma 05, Cap. 24850/19, Imp. 42 /2021, sub Imp. /2022 Codice del Piano dei Conti 2020109;
- > rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della quota di Euro 112.102,54 previa individuazione della copertura economica a seguito di riconoscimento da parte del MIMS della somma richiesta o con altre risorse come previsto dal DL 73/2021 convertito con Legge 106/2021.

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 24576 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 15 giugno 2022 il Certificato di Regolare Esecuzione, come previsto e prescritto dal Quaderno d'Oneri - sottoscritto in data 9 giugno 2022 e relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta laterale nelle zone di montagna - Lotto 1 (D.G.R. XI/3113) CIG 8382066BAC, con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 29 ottobre 2020;

- con determina 757/2021 è stata concessa proroga termini contrattuali di giorni 48;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 6 agosto 2021;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 551.564,80

- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 581.564,33

- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 576.500,00

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 5.064,33

Atteso, altresì che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1000911001206 emessa in data 26 ottobre 2020 dalla Compagnia di Assicurazione Bene

Assicurazioni SPA – Agenzia di Cantù - per un importo di Euro 46.292,56;

- Polizza Car n. E1492297 emessa in data 28 ottobre 2020 dalla Compagnia di Assicurazione Gruppo Itas Assicurazioni;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Dapam Srl con sede in Borno (BS) che risulta regolare fino alla data del 6 luglio 2022;

Dato atto che:

- l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 6.178,48 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/19 imp. 1085/2022 sub. Imp. 277/2022;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 15 giugno 2022 prot. n. 24576 dall'Ufficio Tecnico Provinciale e relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta laterale nelle zone di montagna – Lotto 1 (D.G.R. XI/3113) CIG 8382066BAC;
- 2 di liquidare in Euro 581.564,80 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 551.564,80 (oltre I.V.A.);
- 3 di corrispondere all'Impresa Dapam SRL con sede in via Ponte d' Uscio n. 2/C, 25042 Borno – P.I. 01760180982 –la rata a saldo di Euro 5.064,33= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 6.178,48 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 24850/19 imp. 1085/2022 sub. Imp. 277/2022;
- 5 di dare atto che l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207;

- 8 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 30/06/2022

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 677 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI
RITENUTA LATERALE NELLE ZONE DI MONTAGNA - LOTTO 1 (D.G.R. XI/3113) CIG
8382066BAC. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A
FAVORE IMPRESA DAPAM SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 24850/19 imp. 1085/2022 sub. 277/2022 per euro 6.178,48

finanziamento reg. cap. 7355 acc. 10/2021 codice 4020101 determina acc. 550/2020

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 01/07/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)