



# PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 156 / 2022**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E LORO PERTINENZE ANNI 2018/2019 - ZONE 4 - 5 - 6. CIG 7669980BB7. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA CARTOCCI STRADE SRL.**

## IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.02 – Fascicolo 22/2018

Premesso che:

- con Deliberazione del Presidente n. 89/2018 in data 23.10.2018 si approvava il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 190.000,00;
- con determina a contrarre n. 952/2018 si stabilivano gli elementi essenziali del contratto da affidare, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- con determina dirigenziale n. 503 del 10.06.2019 a seguito di espletamento della gara si è disposto:
  - > di aggiudicare i lavori in argomento all'operatore economico CARTOCCI STRADE S.R.L. con sede in via Firenze, 35 – 22079 VILLA GUARDIA (CO) P.I. 03122630134 con il ribasso offerto del 26,16% sull'importo posto a base di gara di € 148.000,00 corrispondente all'importo ribassato di € 109.283,20 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 3.000,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 112.283,20 (oltre IVA); nonché di assestare il quadro economico di progetto a seguito di svolgimento di gara;
  - > di assestare il quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi, come di seguito indicato:

		Q.E PROGETTO	Q.E MODIFICATO
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 148.000,00	€ 109.283,20
A2	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 3.000,00	€ 3.000,00

→ A	IMPORTO APPALTO	€ 151.000,00	€ 112.283,20
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 33.220,00	€ 24.702,30
B2	Inc. Art.113 D.Lgs. 50/16	€ 3.020,00	€ 3.020,00
B3	Contributo a favore autorità Vigilanza	€ 30,00	€ 30,00
B4	Acquisti minuti a servizio della manutenzione strade da eseguirsi direttamente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (IVA ed oneri inclusi)	€ 2.730,00	€ 2.730,00
	Economie da ribasso	0,00	€ 47.234,50
→ B	Importo Totale Somme a disposizione	€ 39.000,00	€ 77.716,80
→ A+B	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 190.000,00	€ 190.000,00

> di imputare per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario, l'importo complessivo di € 136.985,50 (IVA inclusa) sul quadro economico di progetto alla Missione 10 Programma 05 - Cap. 11500/5 imp. 775/2019 per € 95.000,00 e imp. 22/2019 per € 41.985,5 - Codice del Piano dei Conti 1030209;

- il relativo contratto è stato stipulato con scrittura privata n.38475 in data 03 Ottobre 2019;

Premesso, altresì, che:

- con provvedimento dirigenziale n. 168 del 27 febbraio 2020 si è disposto di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa CARTOCCI STRADE SRL con sede in via Firenze n. 35, 22079 VILLA GUARDIA - P.I. 03122630134, la somma di Euro 22.456,64 (oltre IVA 22%) per complessivi Euro 27.397,10 (IVA inclusa) relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale facente carico al Cap. 11500/5 imp. 22/2019 sub. 308/2019 - Codice del Piano dei Conti 1030209

- con determinazione n. 623 del 19 agosto 2020 è stata affidata all'impresa Hobby Verde Snc Di Maurizio Bruni & C., con sede in 22070 Grandate (Co), via Statale dei Giovi n. 62, la fornitura del materiale elencato nell'allegato al rapporto n. 26673 del 06.08.2020;

- con determinazione n. 902 del 19.08.2020 è stata affidata all'impresa Castelli Riparazioni Macchine Agricole snc (p.iva 02080520139), con sede in via Firagnino n. 8, 22070 Castelnuovo Bozzente, l'acquisto della fornitura di materiale e di riparazioni varie connesso al progetto in oggetto e si è, altresì, modificato il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

		Q.E MODIFICATO	VARIAZIONE
A1	Importo lavori a base d'asta	109.283,20	109.283,20
A2	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	3.000,00	3.000,00
→ A	IMPORTO APPALTO	112.283,20	112.283,20

1 B1	IVA sui lavori (22%)	24.702,30	24.702,30
2 B2	Inc. Art. 113 D.Lgs. 50/16	3.020,00	3.020,00
3 B3	Contributo a favore Autorità Vigilanza	225,00	225,00
4 B4	Acquisti minuti a servizio della manutenzione strade da eseguirsi direttamente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	13.000,00 + 11.547,00	24.547,00
	Economie da ribasso	36.769,50 - 11.547,00	25.222,50
→ B	Importo Totale Somme a Disposizione	77.716,80	77.716,80
→ A+B	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	190.000,00	€ 190.000,00

Dato atto che:

- con provvedimento dirigenziale n. 162 del 24 febbraio 2021, in relazione all'appalto in argomento, si è disposto:

- > di approvare la variazione in corso d'opera per l'aggiornamento dei degli oneri della sicurezza connessi al contenimento della diffusione del virus COVID-19 per l'importo complessivo di €. 2.672,63 (IVA compresa), redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 8, comma 4, lett.b), del d.l.n.76/2020, convertito in L.120/2020, nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei Lavori Geom. Sergio Galli e dall'impresa aggiudicataria CARTOCCI STRADE s.r.l.
- > di dare atto che l'importo complessivo della variante è relativa all'incremento degli oneri di sicurezza COVID per € 2.190,68 (IVA esclusa), richiesti dal Direttore dei Lavori in ottemperanza al protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 emanato dal MIT in data 24.04.2020 ed allegato al DPCM del 26-04-2020;
- > di modificare il quadro economico di progetto, come di seguito indicato:

	Q.E. PRECEDENTE	VARIAZIONI	Q.E. ASSESTATO
<b>A- IMPORTO LAVORI</b>			
Importo totale dei lavori	€ 109.283,20		€ 109.283,20
Oneri della sicurezza	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Oneri della sicurezza per COVID 19		+2.190,68	€ 2.190,68
Importo complessivo dei lavori	€ 112.283,20		€ 114.473,88
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
Per I.V.A. - 22%	€ 24.702,30	+ 481,95	€ 25.184,25
contributo ANAC	€ 225,00		€ 225,00
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016	€ 3.020,00		€ 3.020,00
Acquisti minuti a servizio della manutenzione strade da eseguirsi direttamente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione.	€ 24.547,00		€ 24.547,00

Economie da ribasso	€ 25.222,50	- 2.672,63	€ 22.549,87
Totale somme a disposizione	€ 77.716,80		€ 75.526,12
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 190.000,00		€ 190.000,00

- di subimpegnare l'importo di €. 2.672,63 alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 11500/5, imp.937/2020 – sub.imp. /2021 Codice del Piano dei Conti 1030209;

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 3670 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 28 gennaio 2022, il Certificato di Regolare Esecuzione, come previsto e prescritto dal Quaderno d'Oneri - sottoscritto in data 24 gennaio 2022 e relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e loro pertinenze anni 2018/2019 - zone 4 – 5 – 6 CIG 7669980BB7, con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 15 novembre 2019;

- ultimazione dei lavori avvenuta in data 12 novembre 2021;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA) Euro 114.473,88

- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA) Euro 114.459,60

- acconti corrisposti (oltre IVA) Euro 106.356,64

- credito a saldo lavori (oltre IVA) Euro 8.102,96

- l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria n. FDI 258083/19 emessa in data 4 settembre 2019 dalla Banca Popolare di Sondrio per un importo di Euro 14.515,97;
- Polizza Car n. 00119 5387.00.33.33020805 emessa in data 9 settembre 2019 dalla Compagnia di Assicurazione Sace Simest;

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Cartocci Strade Srl con sede in Villa Guardia (CO) che risulta regolare fino alla data del 9 giugno 2022;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;

- la somma di Euro 9.885,61 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 11500/5 imp. 923/2021 per Euro 7.230,40 e imp. 937/2020 sub. imp. 51/2021 per Euro 2.655,21;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021-2023;

- la deliberazione del Presidente n. 1 del 4 gennaio 2022 di proroga del Peg in fase di esercizio provvisorio per l'anno 2022;

- l'art. 163 comma 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 28 gennaio 2022 prot. n. 3670 dall'Ufficio Tecnico Provinciale e relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e loro pertinenze anni 2018/2019 - zone 4 - 5 - 6. CIG 7669980BB7;
- 2 di liquidare in Euro 114.459,60 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 114.473,88 (oltre I.V.A.);
- 3 di corrispondere all'Impresa CARTOCCI STRADE SRL con sede in via Firenze n. 35, 22079 VILLA GUARDIA - P.I. 03122630134 - la rata a saldo di Euro 8.102,96= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 9.885,61 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 11500/5 imp. 923/2021 per Euro 7.230,40 e imp. 937/2020 sub. imp. 51/2021 per Euro 2.655,21;
- 5 di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fidejussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 02/03/2022

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# Provincia di Como

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 / 2022**

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E  
LORO PERTINENZE ANNI 2018/2019 - ZONE 4 - 5 - 6. CIG 7669980BB7. APPROVAZIONE  
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA CARTOCCI  
STRADE SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CAP. 11500/5 IMP. 923/2021 PER EURO 7.230,40 E 937/2020 SUB. 51/2021 PER EURO 2.655,21

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 02/03/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
**PELLEGRINI SANTINA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)