



Provincia di Como

S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 726 / 2024

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTI VARI ALLE NORME D.LGS. 81/2008 - GRUPPI 1 E 2 - ANNO 2022. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 220.000,00. CIG 951196737C - PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI AI SENSI D.LGS. 50/2016 ART. 107 C. 5 (ORA ART. 121 C. 8 DEL D. LGS. 36/2023). IMPRESA DIGITRONIC SICUREZZA S.R.L.

IL RESPONSABILE

- Class. 06.06
- Fasc. 45.1/2022

Premesso che

- con Deliberazione provinciale in data 17.11.2022 n. 165, come modificata dalla Deliberazione n. 169 del 24.11.2022, il Presidente ha approvato il Progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 220.000,00 con il seguente quadro economico:

Importo lavori a base d'asta	€ 145.000,00
Costi della sicurezza	€ 4.700,00
(A) Importo totale dei lavori	€ 149.700,00
Somme a disposizione	
Iva sui lavori 22%	€ 32.934,00
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.994,00
Spese tecniche compresa IVA	€ 22.300,00
Spese pubblicazione (e Anac)	€ 150,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 11.922,00
(B) Totale S.A.D.	€ 70.300,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A) + (B)	€ 220.000,00

- l'importo di progetto di **Euro 220.000,00** è previsto nel Bilancio alla Missione 01 - Programma 06 al Cap. 1201/8 con copertura economica mediante applicazione Fondi Legge 145/2018 art. 1 comma 889 Codice del Piano dei Conti 1030209;

- con Determina a contrarre n 1528 del 28.11.2022 si è stabilito di dare corso alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto stabilendo gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, dando atto che per lo svolgimento delle procedura di gara si sarebbe fatto ricorso all'utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement Aria di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;

- con Determinazione dirigenziale n. 1795 del 27.12.2022 si stabiliva, tra l'altro, di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.l n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii. - i lavori in argomento alla società **DIGITRONIC SICUREZZA S.R.L** con sede in 20070 SENNA COMASCO (CO) - Via ROMA 23, C.F / P.Iva 01496040138, che ha presentato offerta con sconto del 1,13%, sul valore totale della trattativa di Euro 145.000,00, considerata congrua, per un importo netto di Euro 143.361,50 (iva esclusa) oltre costi della sicurezza per Euro 4.700,00 non soggetti a ribasso, per importo totale lordo **Euro 180.635,03** (Iva 22%inclusa);

- con medesimo Provvedimento si procedeva, altresì, all'asestamento del Quadro economico di Progetto come di seguito indicato:

	Lavori	Q.E di Progetto	Variazioni - 1,13%	Q.E Assestato
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 145.000,00	- € 1.638,50	€ 143.361,50
A.2	Costo per la sicurezza	€ 4.700,00		€ 4.700,00
S.A	Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 149.700,00		€ 148.061,50
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 32.934,00	- € 360,47	€ 32.573,53
B. 2	Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.994,00		€ 2.994,00
B. 3	Spese Tecniche (IVA INCLUSA)	€ 22.300,00		€ 22.300,00
B. 4	Spese pubblicazione (e Anac)	€ 150,00		€ 150,00
B. 5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 11.922,00		€ 11.922,00
B.6	Economie da ribasso d'asta	€ 0,00	+ € 1.998,97	€ 1.998,97
S.B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 70.300,00		€ 71.938,50
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 220.000,00		€ 220.000,00

- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 14.03.2023 rep. n 38703 registrato a Como il 21.03.2023 n. 5024 Serie 1T;

- con determinazione dirigenziale n. 682 del 15.05.2024 si stabiliva, tra l'alto, di riconoscere all'impresa **DIGITRONIC SICUREZZA S.R.L** con sede in 20070 SENNA COMASCO (CO) - Via ROMA 23, C.F / P.Iva 01496040138 la somma di Euro 7.300,00 (oltre IVA 22%) pari a complessivi **Euro 8.906,00 (Iva 22% inclusa)** a titolo di 'Adeguamento prezzi' ai sensi dell'Art. 26 D.l. 50/2022, convertito con L. 91/2022 e s.m.i. come da Certificato di pagamento, depositato agli atti ed allegato alla presente;

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di assestare il quadro economico come di seguito riportato:

	Lavori	Q.E a seguito di aggiudicazione	Variazioni	Q.E Assestato
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 143.361,50		€ 143.361,50
A.2	Costo per la sicurezza	€ 4.700,00		€ 4.700,00
S.A	Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 148.061,50		€ 148.061,50
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 32.573,53		€ 32.573,53
B. 2	Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.994,00		€ 2.994,00
B. 3	Spese Tecniche (IVA INCLUSA)	€ 22.300,00	- € 1.825,00	€ 20.475,00
B. 4	Spese pubblicazione (e Anac)	€ 150,00	- € 120,00	€ 30,00
B. 5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 11.922,00	- € 5.961,00	€ 5.961,00
B.6	Economie da ribasso d'asta	€ 1.998,97	- € 1000,00	€ 998,97
B.7	Adeguamento Prezzi - Certificato di pagamento al SAL 1 Art. 26, D.l 50/2022 e s.m.i	€ 0,00	+ € 8.906,00	€ 8.906,00
S.B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 71.938,50		€ 71.938,50
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 220.000,00		€ 220.000,00

Atteso che:

- l'impresa DIGITRONIC SICUREZZA SRL inoltrava nota, ns. Prot. n.22271 del 09/04/2024, con richiesta di una proroga dei termini contrattuali di almeno **90** giorni sulla data di ultimazione dei lavori in oggetto che era prevista per il 10.06.2024;

- Nella nota l'impresa DIGITRONIC SICUREZZA SRL, motivava la richiesta di proroga dei tempi contrattuali a causa dei ritardi organizzativi ed operativi subiti, a motivo della contemporanea presenza - nei vari edifici oggetto dei lavori in argomento - di altre imprese affidatarie di appalti diversi con conseguenti difficoltà in termini di operatività (accesso con i mezzi, stoccaggio materiali, percorsi operativi, etc,) e di sicurezza del cantiere (ai sensi D.Lgs. 81/08) che si sommano alla situazione di affollamento ed interferenza anche con l'attività stabile prevalente svolta in situ (istituti scolastici). Tali situazioni, nel rispetto delle norme di sicurezza e dovuta cautela, hanno comportato un ritardo nell'esecuzione sintetizzabile in almeno 90 giorni.

Dato atto che il RUP Ing. Giuseppe Bernasconi, nel rapporto Prot. n. 22765 del 13.05.2024:

- visto il parere, Prot.22761 del 13.05.2024, del Direttore Lavori, ing. Andrea A. Esposito che ritiene siano fondate le motivazioni addotte dall'Impresa, relative ad interferenze oggettive sia

con le attività scolastiche che con attività di cantiere afferenti ad altri contratti; in particolare la presenza di ulteriori imprese operanti all'interno delle aree di lavorazione previste dal presente contratto suggerisce nell'interesse dell'Ente appaltante ed al fine di ridurre disagi e rischi interferenti ai sensi D. Lgs. 81/08 Titolo IV (anche alle attività normalmente svolte in situ presso gli edifici scolastici) l'adozione del principio di adeguata cautela, e per le ragioni sopra esposte, ritiene, per quanto di competenza, di poter concedere **80 gg.** di proroga all'Impresa;

- *viste* le motivazioni addotte dall'impresa DIGITRONIC SICUREZZA SRL;

- *valutata* la non imputabilità delle cause che hanno determinato la richiesta di proroga né all'Appaltatore, né alla Stazione Appaltante;

esprime parere favorevole alla concessione della proroga dei termini contrattuali, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n.50 /2016 (ora art. 121 comma 8 del D. Lgs. 36/2023), senza incremento dei costi per l'esecuzione di lavori in oggetto, concedendo **n. 70 (settanta giorni)** ulteriori per dare finiti i lavori, all'operatore economico DIGITRONIC SICUREZZA SRL;

Per effetto della suddetta proroga, il termine utile per l'ultimazione dei lavori, viene fissato al 19.08.2024;

Dato atto altresì che il presente provvedimento **non** comporta oneri di spesa a carico dell'ente;

Visti gli obblighi posti in capo ai dirigenti dalla normativa vigente in tema di conflitto di interessi;

Vista

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 07.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026 e successive modifiche;

Vista

- la Deliberazione del Presidente n. 165 in data 19.12.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 e successive modifiche;

D E T E R M I N A

in relazione al Progetto avente ad oggetto **"OPERE DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTI VARI ALLE NORME D.LGS. 81/2008 - GRUPPI 1 E 2 - ANNO 2022"** dell'importo complessivo di Euro 220.000,00

1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di concedere all'impresa C **DIGITRONIC SICUREZZA S.R.L** con sede in 20070 SENNA COMASCO (CO) – Via ROMA 23, C.F / P.Iva 01496040138, una proroga dei termini contrattuali di **70 giorni**, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n.50 /2016 (ora art. 121 comma 8 del D. Lgs. 36/2023).

3) Di dare atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del **19.07.2024**;

- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 5) Di dichiarare, in relazione al procedimento in argomento, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.

Lì, 23/05/2024

IL RESPONSABILE
BRINDISI SAVERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)