



Provincia di Como

S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1747 / 2023

OGGETTO: LAVORI DI POSA DI CONTROVENTI METALLICI PER PORTALI ANTISISMICI PRESSO LICEO "E. FERMI" DI CANTÙ' E PRESSO L'I.I.S. "JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE. CUP G96F22000350003 CIG 95706362AD. PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI AI SENSI D.LGS. 50/2016 ART. 107 C. 5

IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 – Fascicolo 61.1/2022

Premesso che:

- con deliberazione n. 197 del 16/12/2022, il Presidente ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 165.585,25 con il seguente quadro economico:

LAVORI		
Importo base d'asta		€ 120 000,00
Costi della Sicurezza		€ 4 800,00
A - Importo TOTALE Lavori		€ 124 800,00
IVA 22%		€ 27 456,00
Imprevisti, acquisto materiali, prove ed indagini sui materiali, pagamenti su fattura.		€ 733,25
Tassa Autorità		€ 100,00
Spese Tecniche compr. IVA		€ 10 000,00
Inc. Art. 113 D.Lgs 50/2016		€ 2 496,00
B - TOTALE Somme a disposizione		€ 40 785,25
A+B = TOTALE Importo Progetto		€ 165 585,25

- la spesa complessiva di Euro 165.585,25 è prevista a bilancio alla Missione 04 programma 02 cap. 23000/2 Codice del Piano dei Conti 2020109 finanziato con avanzo destinato;

- con determina a contrarre n. 1793/2022 del 27.12.2022 si è stabilito di dare corso alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto stabilendo gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, mediante affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi – dando atto che per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all'utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement Aria di Regione Lombardia denominata Sintel, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

- con provvedimento dirigenziale n. 291 del 21 marzo 2023 si è pertanto disposto di:

- > affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii. - i lavori in argomento alla COMES srl, con sede in Zona industriale Tito Scalo, 85050 Tito (PZ) CF e PI 01028940763 che ha presentato offerta con sconto del 2,0%, sul valore totale della trattativa di Euro 120.000,00, considerata congrua, per un importo netto di Euro 117.600,00 (iva esclusa) oltre costi della sicurezza per Euro 4.800,00 non soggetti a ribasso, per importo totale lordo Euro 149.328,00 (oneri sicurezza e iva inclusa al 22%);
- > assestare il quadro economico come di seguito indicato:

	lavori	Qe di progetto	Variazioni - 2,0 %	Qe Assestato
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 120.000,00	- € 2.400,00	€ 117.600,00
A. 3	Costo per la sicurezza	€ 4.800,00		€ 4.800,00
S A	Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	€ 124.800,00		€ 122.400,00
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 27 456,00	- € 528,00	€ 26 928,00
B. 2	Imprevisti, acquisto materiali, prove ed indagini sui materiali, pagamenti su fattura.	€ 733,25		€ 733,25
B. 3	Tassa Autorità	€ 100,00		€ 100,00
B. 4	Spese Tecniche compr. IVA	€ 10.000,00		€ 10.000,00
B. 5	Inc. Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.496,00		€ 2.496,00
	Economie	€ 0,0	+€ 2.928,00	€ 2.928,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 40.785,25		€ 43.185,25
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 165 585,25		€ 165 585,25

- il relativo contratto è stato stipulato in data 6 giugno 2023 al n. 38720 di Rep.;

- con Determinazione dirigenziale n.339 del 27.03.2023 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii. - l'incarico di direzione dei lavori, esecuzione e contabilità dei lavori, sicurezza in fase di esecuzione, certificato regolare esecuzione ING. MARCO ANGELO LOCATELLI con sede in Via Monte Gran Sasso n. 11 - 20092 CINISELLO BALSAMO - PI 04804190967 che ha presentato offerta per il prezzo Euro 7.410,00 , considerata congrua, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 7.800,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed Iva (22%), e, quindi, per un importo complessivo di Euro 9.401,81 (oneri 4% e IVA 22% inclusi);

- con Determinazione dirigenziale n. 1557 del 21/11/2023 si è stabilito di concedere all'impresa COMES srl, con sede in Zona industriale Tito Scalo, 85050 Tito (PZ) CF e PI 01028940763 - aggiudicataria dei lavori di posa di controventi metallici per portali antisismici presso liceo "E. Fermi" di Cantù e presso l'I.I.S. "Jean Monnet di Mariano Comense. CUP G96F22000350003 CIG

95706362AD autorizzazione al subappalto verso l'impresa D.M.V. Costruzioni Generali Srl con sede in via Vito Lembo – 84129 Salerno – P.IVA 04826770655 - per la posa di controventi metallici rientranti nella categoria OS18A per un importo di 61.200,00 (comprensivo di oneri della sicurezza ammontanti a Euro 2.400,00);

Atteso che:

- l'impresa COMES SRL inoltrava nota, ns. Prot. n.54572 del 11.12.2023 con richiesta di una proroga dei termini contrattuali di giorni 60 sulla data di ultimazione dei lavori in oggetto che era prevista per il 26.01.2024;

Nella nota l'Impresa A COMES SRL motivava la richiesta facendo riferimento al fatto:

- *che il termine per l'esecuzione previsto dall'art. 7 del contratto d'appalto è di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;*
- *che in data 31 luglio 2023 è stata eseguita la consegna dei lavori con individuazione del termine utile alla data del 26 gennaio 2024;*
- *che a causa del protrarsi della problematica di irreperibilità di numerosi materiali da costruzione le tempistiche di esecuzione si sono notevolmente prolungate;*
- *che sono stati prodotti in officina gli elementi metallici ma vi sono ritardi, non dipendenti dall'impresa scrivente, nel necessario trattamento galvanico di zincatura dei medesimi;*
- *che per i suddetti motivi si è verificato un notevole ritardo nell'approvvigionamento dei materiali per motivi indipendenti dalla volontà dell'esecutore, pertanto non sarà possibile ultimare gli stessi entro la scadenza contrattuale;*

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Esposito, nel rapporto Prot. n. 55074 del 13.12.2023:

- sentito parere, pervenuto il 13.12.2023, Prot.55048, del Direttore Lavori, ING. MARCO ANGELO LOCATELLI, incaricato con Determinazione dirigenziale n.339 del 27.03.2023, che, esaminate le motivazioni addotte dall'impresa, data la tipologia delle opere, valutava che una proroga del termine contrattuale di 50 gg fosse congrua e sufficiente per dare finiti i lavori;
- viste le motivazioni addotte dall'impresa COMES SRL;
- valutata la non imputabilità delle cause che hanno determinato la richiesta di proroga né all'Appaltatore né alla Stazione Appaltante;

- esprime parere favorevole alla concessione della proroga dei termini contrattuali, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs n.50 /2016, senza incremento dei costi per l'esecuzione di lavori in oggetto, concedendo **n.45 (quarantacinque giorni)** per dare finiti i lavori, all'operatore economico COMES SRL;

- per effetto della suddetta proroga, il termine utile per l'ultimazione dei lavori, viene fissato al **11.03.2024;**

Dato atto altresì che il presente provvedimento **non** comporta oneri di spesa a carico dell'ente;

Visti gli obblighi posti in capo ai dirigenti dalla normativa vigente in tema di conflitto di interessi;

Richiamati gli artt. 225 e 226 del decreto legislativo 36/2023 in merito all'applicazione del decreto legislativo 50/2016 sulle procedure in corso e per i progetti finanziati PNRR e PNC;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

in relazione al progetto denominato " LAVORI DI POSA DI CONTROVENTI METALLICI PER PORTALI ANTISISMICI PRESSO LICEO "E.FERMI" DI CANTU' E PRESSO L'I.I.S. "JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE. CUP G96F22000350003 ."

- 1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di concedere all'impresa COMES SRL con sede in Zona industriale Tito Scalo, 85050 Tito (PZ) CF e PI 01028940763 , una proroga dei termini contrattuali di **45 giorni**.
- 3) Di dare atto che per effetto di detta proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato alla data del **11.03.2024**.
- 4) Di dare atto che, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- 5) Di dichiarare, in relazione al procedimento in argomento, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 15/12/2023

IL RESPONSABILE
BRINDISI SAVERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)