



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 960 / 2022

OGGETTO: STRADE DI MONTAGNA. LAVORI DI PULIZIA DEI VERSANTI MONTANI E DISGAGGI PARETI ROCCIOSE - ANNO 2020. CIG 8555904B54. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI CERRI SRL.

IL RESPONSABILE

Classifica 11.15.02 - Fascicolo 50/2020

Premesso che:

- con Deliberazione del Presidente 128 del 15.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 140.000,00 per lavori a base d'asta, €9.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€. 140.000,00
A.3	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso inclusi costi COVID-19)	€. 9.500,00
S A	IMPORTO APPALTO	€. 149.500,00
B1	I.V.A. sui lavori (22%)	€. 32.890,00
B2	Art. 113 - D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€. 2.990,00
B3	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€. 11.500,00
B4	Contributo Autorità LL.PP. - sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€. 00, 00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	3.120,00
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.500,00

S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	200'000,00
-------	----------------------------------	------------

- con Determina a contrarre n. 1122/2020 si approvava le modalità delle procedure di gara e si impegnava la spesa complessiva di Euro 200.000,00 alla Missione missione 10 programma 05 Cap. 11500/99 Imp. 2176/2020 Codice Piano dei Conti 1030209;

- con Determina n. 1205 del 22.12. 2020 si è ritenuto:

- di approvare il rapporto dell'Ufficio Tecnico - Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati - Prot. n. 44474 del 18.12.2020, con il quale ha trasmesso il Report della procedura ID n. 132611154 espletata tramite piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia;
- di procedere all'affidamento dei lavori relativo a "Strade di montagna. Lavori di pulizia dei versanti montani e disgaggi pareti rocciose - anno 2020. CIG 8555904b54 " all'Impresa COSTRUZIONI CERRI S.R.L, con sede in Via Fortunato, n.486 - 23018 - TALAMONA (SO) - P.IVA. e C.F. 00657410148 - con il ribasso offerto del 25,13% sull'importo posto a base di gara di € 140.000,00 corrispondenti all'importo ribassato di € 104.818,00 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di €. 9.500,00 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 114.318,00 (oltre IVA) ed un importo lordo di Euro 139.467,96 (IVA compresa);
- di assestare il quadro economico di progetto a seguito delle operazione di gara come di seguito riportato:

	DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€. 140.000,00	- 35.182,00	€ 104.818,00
A.3	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso inclusi costi COVID-19)	€. 9.500,00		€. 9.500,00
S A	IMPORTO APPALTO	€. 149.500,00		€ 114.318,00
B1	I.V.A. sui lavori (22%)	€. 32.890,00	- 7.740,04	€ 25.149,96
B2	Art. 113 - D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€. 2.990,00		€. 2.990,00
B3	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€. 11.500,00		€. 11.500,00
B4	Contributo Autorità LL.PP. - sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€. 00,00		€. 00,00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	3.120,00		3.120,00
	ECONOMIE A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	€ 0,00	+ 42.922,04	€ 42.922,04
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.500,00		85.682,00

S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	200'000,00		200'000,00
----------	-------------------------------------	------------	--	------------

- di dare atto che l'importo lordo di affidamento lavori a favore dell'Impresa COSTRUZIONI CERRI S.R.L, con sede in Via Fortunato, n.486 - 23018 - TALAMONA (SO) – P.IVA. e C.F. 00657410148 pari ad Euro 139.467,96 (IVA compresa), fa carico alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 11500/99 Imp. 2176/2020 – Sub. Imp. / 2020 Codice Piano dei Conti 1030209;

- il relativo contratto è stato stipulato in data 6 maggio 2021 al n. 38549;

Atteso che:

- con Provvedimento dirigenziale n. 1270 del 6 dicembre 2021 si è disposto di approvare il verbale di concordamento di n°8 nuovi prezzi trasmesso dall'Ufficio Tecnico con rapporto prot. n. 46849 del 24.11.2021, sottoscritto in data 19.11.2021 dal legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori della Stazione appaltante, dando atto che il sopramenzionato verbale non comporta nessun onere di spesa aggiuntivo per la Stazione appaltante, rimanendo invariato l'importo totale di progetto;

- con Determina dirigenziale n. 64 del 27.01.2022 si stabiliva, tra l'altro:

- di concedere all'impresa COSTRUZIONI CERRI S.R.L con sede in Via Fortunato, n.486 - 23018 - Talamona (SO) – C.F. 00657410148 - aggiudicataria dell'appalto denominato "Strade di montagna. Lavori di pulizia dei versanti montani e disaggi pareti rocciose - anno 2020. CIG 8555904B54" autorizzazione al subappalto nei confronti dell'impresa FITZCARRALDO S.R.L con sede in via Dei Bravi 6 – 23868 Valmadrera (LC) – C.F. 00657410148 - per opere rientranti nella categoria OS12B per l'importo di Euro 25.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza ammontanti a Euro 2.000,00);
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016, la Provincia di Como corrisponderà direttamente al subappaltatore FITZCARRALDO S.R.L l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del subappalto in argomento, trattandosi di piccola impresa;

- con Determina dirigenziale n. 646 del 24.06.2022 si stabiliva, tra l'altro:

- di riconoscere all'impresa COSTRUZIONI CERRI S.R.L la somma di Euro 10.958,48 (oltre IVA 22%) pari a complessivi lordi Euro 13.369,35 per le voci FERRO - ACCIAIO TONDO PER CEMENTO ARMATO e ACCIAIO ARMONICO IN TREFOLI, TRECCE E FILI METALLICI per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 1-septies DL 73/2021 convertito con modificazione con Legge 106/2021 - secondo semestre 2021 - allegando relativo tabellare di quantificazione;
- di modificare il quadro economico di progetto dando atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa COSTRUZIONI CERRI S.R.L di lordi Euro 13.369,35 fa carico alla voce "Compensazione prezzi ex art. 1-septies DL 73/2021- secondo semestre 2021" come di seguito riportato:

	DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 104.818,00		€ 104.818,00

A.3	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso inclusi costi COVID-19)	€ 9.500,00		€ 9.500,00
S A	IMPORTO APPALTO	€ 114.318,00		€ 114.318,00
B1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 25.149,96		€ 25.149,96
B2	Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€ 2.990,00		€ 2.990,00
B3	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€ 11.500,00		€ 11.500,00
B4	Contributo Autorità LL.PP. – sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€ 00,00		€ 00,00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.120,00		€ 3.120,00
B6	Compensazione prezzi ex art. 1-septies DL 73/2021 Secondo semestre 2021	€ 00,00	+ € 13.369,35	€ 13.369,35
	ECONOMIE A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	€ 42.922,04	- € 13.369,35	€ 29.552,69
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 85.682,00		€ 85.682,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	200'000,00		200'000,00

- con Determina dirigenziale n. 815 del 27.07.2022 si è stabilito, tra l'altro:

- di riconoscere all'impresa COSTRUZIONI CERRI S.R.L con sede in Via Fortunato, n.486 - 23018 - TALAMONA (SO) – P.IVA. e C.F. 00657410148 la somma di Euro 279,42 (oltre IVA 22%) pari a complessivi lordi Euro 340,89 a titolo di 'Aumento eccezionale dei prezzi' ex Art. 26, comma 1 e 3 D.I. 50/2022 come da Certificato di pagamento Straordinario emesso in data 12.07.2022 depositato agli atti;

➤ di assestare il quadro economico come di seguito indicato:

	DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO PRECEDENTE	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 104.818,00		€ 104.818,00
A.3	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso inclusi costi COVID-19)	€ 9.500,00		€ 9.500,00
S A	IMPORTO APPALTO	€ 114.318,00		€ 114.318,00
B1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 25.149,96		€ 25.149,96

B2	Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€ 2.990,00		€ 2.990,00
B3	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€ 11.500,00		€ 11.500,00
B4	Contributo Autorità LL.PP. – sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€ 00,00		€ 00,00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.120,00		€ 3.120,00
B6	Compensazione prezzi ex art. 1-septies DL 73/2021 <u>Secondo semestre 2021</u>	€ 13.369,35		€ 13.369,35
B7	ADEGUAMENTO PREZZI - <u>Certificato di pagamento straordinario</u> Art. 26 D.l 17.05.2022 (Iva 22% inclusa)	€ 0,00	+ € 340,89	€ 340,89
	ECONOMIE A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	€ 29.552,69	- € 340,89	€ 29.211,80
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 85.682,00		€ 85.682,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	200'000,00		200'000,00

Dato atto che:

- con nota Prot. 32981 del 10.08.2022, il R.u.p, Galli Sergio ha trasmesso il Certificato di pagamento straordinario datato 10.08.2022 relativo all'adeguamento prezzi di Listino regionali aggiornati da Regione Lombardia a favore dell'impresa appaltatrice COSTRUZIONI CERRI S.R.L quantificato - secondo i dettami del commi 1 e 2 dell'art. 26 D.l 50/2022 convertito con L. 91/2022 - in un totale di netti Euro 1.620,89 (oltre a Iva 22%), e quindi per un importo complessivo lordo pari a Euro 1.977,49 (Iva 22% inclusa);

- con provvedimento dirigenziale n. 938 del 18 agosto 2022 si è stabilito, pertanto, di:

> riconoscere all'impresa COSTRUZIONI CERRI S.R.L con sede in Via Fortunato, n.486 - 23018 - TALAMONA (SO) – P.IVA. e C.F. 00657410148 la somma di Euro 1.620,89 (oltre IVA 22%) pari a complessivi lordi Euro 1.977,49 a titolo di 'Aumento eccezionale dei prezzi' ex Art. 26, comma 1 e 3 D.l. 50/2022 convertito con L. 91/2022, come da Certificato di pagamento Straordinario trasmesso in data 10.08.2022 comprensivo dell'adeguamento al prezzario regionale aggiornato unitamente al relativo tabellare di calcolo allegato alla presente;

> assestare il quadro economico nel seguente modo:

	DESTINAZIONE SOMME	QUADRO ECONOMICO PRECEDENTE	VARIAZIONI	QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
A. 1	Importo lavori a base d'asta	€ 104.818,00		€ 104.818,00

A.3	Costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso inclusi costi COVID-19)	€. 9.500,00		€. 9.500,00
S A	IMPORTO APPALTO	€. 114.318,00		€ 114.318,00
B1	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 25.149,96		€ 25.149,96
B2	Art. 113 – D.Lgs 50/2016 incentivi per funzioni tecniche	€. 2.990,00		€. 2.990,00
B3	Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA Compresa)	€. 11.500,00		€. 11.500,00
B4	Contributo Autorità LL.PP. – sospesi fino alla data del 31.12.2020 (art.65 D.L. 34/2020)	€ 00,00		€. 00,00
B5	Spese tecniche per incarico sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.120,00		€ 3.120,00
B6	Compensazione prezzi ex art. 1-septies DL 73/2021 Secondo semestre 2021	€ 13.369,35		€ 13.369,35
B7	ADEGUAMENTO PREZZI - <u>Certificato di pagamento straordinario</u> Art. 26 D.l 17.05.2022 (Iva 22% inclusa)	€ 340,89	+ € 1.977,49	€ 2.318,38
	ECONOMIE A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	€ 29.211,80	- € 1.977,49	€ 27.234,31
S B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 85.682,00		€ 85.682,00
S A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	200'000,00		200'000,00

- > di dare atto che la somma complessiva riconosciuta a favore dell'impresa COSTRUZIONI CERRI S.R.L di lordi Euro 1.977,49 fa carico alla voce "ADEGUAMENTO PREZZI - Certificato di pagamento straordinario Art. 26 DL 50 del 17.05.2022 (Iva 22% inclusa)" del quadro economico assestato;
- > di Sub-impegnare la spesa complessiva di Euro 1.977,49 a favore dell'impresa COSTRUZIONI CERRI S.R.L alla Missione 10, Programma 05, Cap. 11500/99 - Imp. 2176/2020 - Sub. Imp. /2022, Codice del Piano dei Conti 1030209 e che la stessa sarà esigibile nell'anno 2022;

Atteso che:

- con rapporto n. prot. 30570 l'Ufficio Tecnico Provinciale ha trasmesso in data 12 agosto 2022 il Certificato di Regolare Esecuzione, come previsto e prescritto dal Quaderno d'Oneri - sottoscritto in data 13 luglio 2022 e relativo all'appalto denominato "Strade di montagna. Lavori di pulizia dei versanti montani e disgaggi pareti rocciose - anno 2020. CIG 8555904B54" i lavori , con le seguenti risultanze:

- verbale di consegna lavori in data 27 maggio 2021;
- ultimazione dei lavori avvenuta in data 21 aprile 2022;

- importo netto contrattuale complessivo (oltre IVA)	Euro 114.318,00
- somma netta risultante dallo Stato Finale (oltre IVA)	Euro 114.311,43
- acconti corrisposti (oltre IVA)	Euro 110.200,00
- credito a saldo lavori (oltre IVA)	Euro 4.111,43

Atteso, altresì, che l'impresa appaltatrice ha costituito:

- cauzione definitiva mediante fideiussione polizza assicurativa fideiussoria n. 1001748167 emessa in data 24 febbraio 2021 dalla Compagnia di Assicurazione Elba Assicurazioni Spa Agenzia di Caiazza Emanuela di Roma per un importo di Euro 13.838,00;
- Polizza Car n. 1001748140 emessa in data 24 febbraio 2021 dalla medesima Compagnia di Assicurazione per un importo di Euro 114.318,00.=

Visto il Durc relativo alla regolarità contributiva dell'impresa Cerri Srl con sede in Talamona (SO) che risulta regolare fino alla data del 11 ottobre 2020;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- la somma di Euro 5.015,95 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 11500/99 - Imp. 883/2022 sub. Imp. 131/2022;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

DETERMINA

- 1 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data 12 agosto 2022 prot. n. 30570 dall'Ufficio Tecnico Provinciale e relativo ai lavori Strade di montagna. Lavori di pulizia dei versanti montani e disaggi pareti rocciose - anno 2020. CIG 8555904B54;
- 2 di liquidare in Euro 114.311,43 (oltre IVA) la spesa consunta dei suddetti lavori, rispetto all'importo autorizzato di Euro 114.318,00 (oltre I.V.A.);
- 3 di corrispondere all'Impresa Costruzioni Cerri Srl con sede in Talamona (SO), la rata a saldo di Euro 4.111,43= (oltre IVA), relativa ai lavori citati in premessa, previa presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa come richiesto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e che si provvederà allo svincolo di quest'ultima decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 4 di dare atto che la somma di Euro 5.015,95 (IVA inclusa), relativa alla rata a saldo

spettante all'impresa appaltatrice, trova copertura al cap. 11500/99 - Imp. 883/2022 sub. Imp. 131/2022;

- 5 di dare atto che l' impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 L. 102/09;
- 6 di disporre il rilascio delle dichiarazioni liberatorie delle fideiussioni prestate a garanzia per come in premessa indicato;
- 7 di dare atto che il presente certificato di regolare esecuzione ha valore provvisorio e che lo stesso assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- 8 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 22/08/2022

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 960 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: STRADE DI MONTAGNA. LAVORI DI PULIZIA DEI VERSANTI MONTANI E
DISGAGGI PARETI ROCCIOSE - ANNO 2020. CIG 8555904B54. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI CERRI
SRL.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 11500/99 - Imp. 883/2022 sub. Imp. 131/2022 per € 5.015,95

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 23/08/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)