Comunicato

LOMBARDIA, ANAS: AVANZANO I LAVORI AL CANTIERE DI COLONNO LUNGO LA STRADA STATALE 340 "REGINA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DELLA TREMEZZINA

Milano, 3 Gennaio 2022

Avviate ormai da poco più di un mese le lavorazioni di Anas (Gruppo FS Italiane) per la costruzione della variante alla Tremezzina.
In quest'ultima settimana è stato completato il piano di imposta della fondazione del muro lato lago e prosegue la realizzazione dei micropali di fondazione dello stesso.

Proseguono inoltre le attività di disboscamento, sfalcio della vegetazione spontanea e pulizia del versante a monte del tratto della S.S.340 ricompresa nelle aree di cantiere, unitamente alle attività di disgaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante.

È stata avviata la posa delle reti corticali e relative chiodature, sul versante a monte della S.S.340 e prosegue la realizzazione della pista di approccio in corrispondenza dei futuri imbocchi Sud (lato Como) della galleria Principale e della galleria di Servizio. Avanzano, su entrambi i fronti (Sud e Nord), le realizzazioni degli imbocchi della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone).