



# Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

## DETERMINAZIONE N. 78 / 2023

**OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA LUNGO LE STRADE DI MONTAGNA - ANNO 2021. CUP G17H21035450003. IMPRESA LE.CO.GEN. SRL CIG 9029975B18. RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO**

### IL RESPONSABILE

Class 11.15.02

Fasc 42/2021

Premesso che:

-con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 177 del 10.12.2021 si è stabilito di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 con il seguente quadro economico:

|       |  |                       |
|-------|--|-----------------------|
| A. 1  | Importo lavori a base d'asta   | € 920.000,00          |
| A. 2  | Costo per la sicurezza (comprensivo dei costi COVID-19)  | € 30.000,00           |
| S A   | <b>Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza</b>   | <b>€ 950.000,00</b>   |
| B. 1  | I.V.A. sui lavori (22%)  | € 209.000,00          |
| B. 2  | Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).  | € 19.000,00           |
| B. 3  | Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA ed oneri inclusi)  | € 4.000,00            |
| B. 4  | Contributo ANAC per la stazione appaltante   | € 375,00              |
| B. 5  | Somme a disposizione, per spostamento servizi, prestazioni e/o acquisti minuti complementari a fattura (IVA compresa)      | € 500,00              |
| B. 6  | Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi) | € 16.125,00           |
| B. 7  | Somme a disposizione per eventuali occupazioni temporanee o definitive   | € 1.000,00            |
| S B   | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>€ 250.000,00</b>   |
| S A+B | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>  | <b>€ 1.200.000,00</b> |

- l'importo di progetto di Euro 1.200.000,00 è previsto nel Bilancio 2021 Missione 05 Programma 10 Codice Piano dei Conti 2020109 al cap. 24850/4 (fondi provinciali)

- con determina a contrarre n. 1383/2021 e n. 11/2022 si è stabilito di dare corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata;

Atteso che:

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara cui risultano aver partecipato le seguenti imprese:

- 1. LE.CO.GEN. S.R.L.
- 2. LMG BUILDINGS
- 3. IMPRESA DIONISIO SRL in RTI IMPRESA DIONISIO SRL - NUOVE INIZIATIVE SRL
- 4. GINI GIUSEPPE SPA
- 5. BRUNI SCAVI S.N.C.

con Determinazione Dirigenziale n. 282/2022, in data 06/04/2022, la Stazione Appaltante Provinciale ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all'operatore economico LE.CO.GEN. S.R.L. con sede in via Roma n. 7, 89821 SAN NICOLA DA CRISSA (VV)– P.I. 02235730799 con il ribasso offerto 14,228 % sull'importo posto a base di gara di € 920.000,00= corrispondenti all'importo ribassato di € 789.102,40= (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 30.000,00= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 819.102,40=(oltre IVA); con economia da ribasso pari ad € 159.695,07 =(IVA inclusa);

- con determinazione dirigenziale n. 635 in data 22.06.2022 si assestava il quadro economico di progetto come di seguito indicato:

|     | DESCRIZIONE   | Quadro economico    | Variazione<br>- 14,228% | Quadro economico<br>assestato |
|-----|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A1  | Lavori a base d'asta  | € 920.000,00        | - € 130.897,60          | € 789.102,40                  |
| A2  | Costo per la sicurezza<br>(comprensivo dei costi<br>COVID-19)   | € 30.000,00         |                         | € 30.000,00                   |
| S A | <b>Importo totale dei lavori<br/>(A)</b>  | <b>€ 950.000,00</b> |                         | <b>€ 819.102,40</b>           |
|     | <b>Somme a disposizione</b>   |                     |                         |                               |
| B1  | IVA sui lavori (22%)  | € 209.000,00        | - € 28.797,47           | € 180.202,53                  |
| B2  | Incentivo Art.113 D.Lgs.<br>50/2016   | € 19.000,00         |                         | € 19.000,00                   |
| B3  | Spese tecniche per indagini<br>di laboratorio (IVA ed oneri<br>inclusi)   | € 4.000,00          |                         | € 4.000,00                    |
| B4  | Contributo ANAC per la<br>stazione appaltante   | € 375,00            |                         | € 375,00                      |
|     |   |                     |                         |                               |
| B5  | Somme a disposizione, per<br>spostamento servizi,<br>prestazioni e/o acquisti<br>minuti complementari a<br>fattura (IVA compresa) | € 500,00            |                         | € 500,00                      |
| B6  | Spese tecniche per incarichi<br>professionali relativi alla<br>sicurezza in fase di   | € 16.125,00         |                         | € 16.125,00                   |

|              |  |                       |              |                       |
|--------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|
|              | esecuzione dell'opera (IVA ed oneri inclusi)                           |                       |              |                       |
| B7           | Somme a disposizione per eventuali occupazioni temporanee o definitive | € 1.000,00            |              | € 1.000,00            |
| B8           | Economie da ribasso  |                       | € 159.695,07 | € 159.695,07          |
| S B          | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                     | <b>€ 250.000,00</b>   |              | <b>€ 380.897,60</b>   |
| S<br>A+<br>B | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>                                | <b>€ 1.200.000,00</b> |              | <b>€ 1.200.000,00</b> |

- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 01.08.2022 n. 38650 di rep. Registrato a Como al n. 17965 del 02/08/2022 - Serie 1T

- a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa LE.CO.GEN SRL prestava cauzione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 2022/13/6628731 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.. - agenzia di Patamia Alberto - Catanzaro in data 08/07/2022 di Euro 46.617,00.= (quarantaseimilaseicentodiciassette/00);

- in data 14.09.2022 si procedeva alla consegna dei lavori;

- il contratto fissava in 360 giorni il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori e quindi con scadenza fissata per il giorno 08.09.2023;

Atteso che:

- in data 28.09.2022, il direttore dei lavori geom. Livio Bianchi, preso atto che l'impresa LE.CO.GEN. SRL non aveva trasmesso il programma di esecuzione dei lavori né i codici di identificazione del cantiere per procedere alla verifica di congruità della mano d'opera e che nessuna lavorazione era stata intrapresa, con ordine di servizio n. 1 - prot. 36393 - ordinava all'impresa appaltatrice l'inizio immediato di lavori urgenti per la pubblica incolumità così individuati:

*- SP 15 di Erbonne in comune di Argegno km 0+330 estesa dell'intervento 80 ml. Rimozione e smaltimento barriera stradale esistente; demolizioni e scavi, fornitura e posa in opera di barriera H2 Bordo ponte con corrimano (sviluppo ml 80)*

da completare entro il termine del 4 novembre 2022 e fissando sopralluogo per verifica del corretto completamento delle lavorazioni ordinate in data 8 novembre 2022 alle ore 10,00;

- con il medesimo ordine di servizio si richiedeva all'impresa LE.CO.GEN la comunicazione, entro la data del 04.11.2022, di un nuovo programma di esecuzione dei lavori aggiornato, mantenendo invariato il termine di fine lavori

- l'ordine di servizio n. 1 veniva inviato tramite posta elettronica certificato, ai sensi di legge;

- in data 08.11.2022 si procedeva al sopralluogo programmato presso il cantiere lungo la SP 15 di Erbonne alla PK 0+330 in Comune di Argegno, alla presenza del direttore lavori geom. Livio Bianchi, del direttore operativo di cantiere geom. Simone Gatti - del coordinatore della

sicurezza in fase esecutiva incaricato geom. Carlo Zanotta, del Capo Cantoniere Puricelli Giuseppe e, in sostituzione dell'impresa assente, alla presenza di due testimoni signor De Angeli Roberto (cf DNG RRT 83B20 C933M) e signor Dotti Francesco (cf DTTFNC60A26C933D) constatando che nessuna attività lavorativa era stata intrapresa e che la barriera continuava a versare in condizioni precarie e pericolose per la pubblica incolumità;

Vista la relazione sull'andamento dei lavori redatta dal direttore dei lavori prot. 48525 in data 25.11.2022 dalla quale si evincono dettagliatamente le inadempienze alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore;

Tutto ciò premesso:

- il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Sergio Galli, constatata la situazione di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, ha proposto, con rapporto in data 29.11.2022 prot. 48911, la risoluzione del contratto in essere stipulato in data 01.08.2022 n. 38650 di rep. Registrato a Como al n. 17965 del 02/08/2022 - Serie 1T - ai sensi dell'art. 108 **comma 4** del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla risoluzione del contratto d'appalto stipulato in data 01.08.2022 n. 38650 di rep. Registrato a Como il 02.08.2022 al n. 17965 Serie 1T tra la Provincia di Como e l'impresa LE.CO.GEN. S.R.L. con sede in via Roma n. 7, 89821 San Nicola Da Crissa (VV)- (C.F. E P.I. 02235730799), integrando le situazioni indicate nelle premesse i presupposti e le condizioni di cui all'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto inoltre di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in relazione alla promozione dell'eventuale azione di risarcimento del danno;

Ritenuto altresì :

- di notificare il presente atto - quale atto di risoluzione contrattuale - all'impresa LE.CO.GEN. S.R.L. con sede in via Roma n. 7, 89821 San Nicola Da Crissa (VV)- (C.F. E P.I. 02235730799);

- di comunicare il presente atto all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici per quanto di competenza;

- di incamerare la cauzione definitiva prestata dall'impresa LE.CO.GEN. S.R.L. aggiudicataria con polizza fideiussoria n. 2022/13/6628731 emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.. - agenzia di Patamia Alberto - Catanzaro in data 08/07/2022 di Euro 46.617,00 a garanzia del risarcimento dei danni derivati e derivanti all'Amministrazione Provinciale di Como a seguito dell'inadempimento, inclusa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il riappalto dei lavori;

- di dare atto che non è necessario procedere all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 108 commi 6, 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 (redazione stato di consistenza e ripiegamento dei canieri) in quanto l'impresa non ha eseguito opere né installato il cantiere;

Letti i commi 1 e 2 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 che prevedono per la stazione appaltante, anche per il caso di risoluzione contrattuale, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 art. 108 e ss.;
- il D.lgs. 267/2000 art. 107;

**Vista:**

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 23 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022/2024 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 1 del 3 gennaio 2023 di proroga del Peg in fase di Esercizio Provvisorio per l'anno 2023;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 risolto per grave ritardo il contratto d'appalto in data 01.08.2022 n. 38650 di rep. Registrato a Como il 02.08.2022 al n. 17965 Serie 1T stipulato con l'impresa LE.CO.GEN. S.R.L. con sede in via Roma n. 7, 89821 San Nicola Da Crissa (VV)- (C.F. E P.I. 02235730799) per l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto " LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA LUNGO LE STRADE DI MONTAGNA - ANNO 2021. CUP G17H21035450003 CIG 9029975B18";

2) di notificare il presente atto - quale atto di risoluzione contrattuale - all'impresa LE.CO.GEN. S.R.L. con sede in via Roma n. 7, 89821 San Nicola Da Crissa (VV)- (C.F. E P.I. 02235730799);

3) di incamerare la cauzione definitiva prestata LE.CO.GEN. S.R.L. aggiudicataria con polizza fideiussoria n. 2022/13/6628731 emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.. - agenzia di Patamia Alberto - Catanzaro in data 08/07/2022 di Euro 46.617,00 a garanzia del risarcimento dei danni derivati e derivanti all'Amministrazione Provinciale di Como a seguito dell'inadempimento, inclusa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il riappalto dei lavori;

4) di dare atto che non è necessario procedere all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 108 commi 6, 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'impresa non ha eseguito opere né installato il cantiere;

5) di dare atto che l'impresa non vanta alcun credito nei confronti della Provincia di Como in quanto non ha eseguito opere o fornito altre prestazioni ;

6) di riservarsi la facoltà di promuovere contro l'impresa LE.CO.GEN. S.R.L. con sede in via Roma n. 7, 89821 San Nicola Da Crissa (VV)- (C.F. E P.I. 02235730799) eventuale azione di risarcimento del danno accertato;

7) di dare atto che l'Amministrazione Provinciale provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta che verrà

autorizzato con successivo provvedimento;

8) di comunicare il presente atto all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici per quanto di competenza

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

10) di trasmettere il presente provvedimento alla divisione finanziaria.

Lì, 27/01/2023

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)