



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1285 / 2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI E OPERE D'ARTE STRADALI ANNO 2019 - CUP G87H19001950002. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 110 D.LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA BONAZZOLA PEPINO E FIGLIO DI BONAZZOLA GIUSEPPE & C. SNC IN RTI CON SOC.MA.S S.R.L A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CIG 8124997F9E

IL RESPONSABILE

- Class. 11.15.02
- Fasc. 27/2019

Premesso che

- con Deliberazione del Presidente n. 141 del 26.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi richiamati in oggetto per l'importo complessivo di euro 500.000,00, con il seguente quadro economico:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €
A.1	Importo lavori base d'asta	380.000,00
A.2	Costo per la sicurezza	10.000,00
S.A	Importo totale lavori comprensivo del costo per la sicurezza	390.000,00
B.1	I.V.A sui lavori (22%)	85.800,00
B.2	Incentivi funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n.50/16)	7.800,00
B.3	Contributo ANAC per stazione appaltante	225,00
B.4	Spese tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (IVA ed oneri inclusi)	5.000,00

B.5	Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (IVA compresa)	2.000,00
B.6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed a eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	9.175,00
S.B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	110.000,00
S. A + B	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	500.000,00

- l’importo complessivo di progetto pari ad € 500.000,00 previsto nel bilancio 2019 è stato finanziato mediante Fondi Frontalieri, con imputazione, al Cap. 24850/5 e fa carico alla Missione 10, Programma 5 - Codice 2020109;

- con Determina a contrarre n. 1157 del 03.12.2019 venivano stabiliti i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli elementi essenziali del contratto da affidare;

- con Determinazione dirigenziale n. 438, a seguito dell’esperienza della procedura negoziata svoltasi in data 25.06.2020, si aggiudicavano i lavori all’impresa **Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede in viale Varese n. 83, 22100 Como, P.Iva 03160110130, in **RTI** con **MARINELLI ITALIANO S.A.S DI FILIBERTO MARZI & C.**, con sede in via I Maggio n. 5, P.Iva 00628360547, con il ribasso offerto del 18,50% sull’importo posto a base di gara di euro 380.000,00, corrispondenti all’ importo ribassato di Euro 309.700,00, cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a Euro 10.000,00, per un importo netto contrattuale di Euro 319.700,00 (oltre a Iva) provvedendo alla conseguente variazione del Quadro economico come indicato di seguito:

	QUADRO ECONOMICO	Q.E. PROGETTO	Q.E. MODIFICATO
A)	IMPORTO LAVORI		
	Importo a base d'asta	€ 380.000,00	€ 309.700,00
	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 390.000,00	€ 319.700,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA sui lavori (22%)	€ 85.800,00	€ 70.334,00
	Inc. Art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 7.800,00	€ 7.800,00
	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
	Spese Tecniche per indagini geologiche, di laboratorio e sui materiali posti in opera (Iva e oneri inclusi)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Spese per opere connesse allo	€ 2.000,00	€ 2.000,00,5

	spostamento o alla protezione dei servizi tecnologici – piccoli lavori in economia o forniture a piè d’opera con pagamento diretto a fattura (Iva compresa)		
	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell’opera ed a eventuali collaudi (Iva ed oneri inclusi)	€ 9.175,00	€ 9.175,00
	Economie da ribasso		€ 85.766,00
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 110.000,00	€ 180.300,00
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)	€ 500.000,00	€ 500.000,00

- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 16.09.2020 al n. Rep. 38509;

- con Determinazione dirigenziale n. 782 del 16.10.2020 è stato affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Cse) al Geom. Luca Manzoni (P.iva 02288630136), con studio in 22100 Como, via Borgovico n. 205, per un importo di euro 6.300,00, oltre a contributo previdenziale ed Iva di legge;

- con Determinazione dirigenziale n. 19 del 13 gennaio 2021 si è disposto di affidare incarico professionale esterno finalizzato alla direzione lavori, controllo e aggiornamento elaborati di progetto e manuali d’uso, contabilità a misura, al Geom. Paolo Nardi dello Studio Tecnico Nardi Ass. Prof. - P.iva 03234700130, con sede in 22017 Menaggio, via Camozzi n. 7 - che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 11.080,00 sull’importo a base d’asta di euro 13.850,00, oltre a contributo previdenziale 5% ed Iva 22%, per un importo complessivo pari a lordi euro 14.193,48 (inclusi oneri previdenziali ed Iva);

- con Determinazione dirigenziale n. 118 del 12 febbraio 2021, si è disposto di liquidare, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’impresa Z.L. COSTRUZIONI S.R.L per complessivi Euro 117.010,20 (IVA inclusa) relativa Anticipazione del 30% sul prezzo d’appalto;

- con Determinazione dirigenziale n. 814 del 17 agosto 2021, è stato approvato il verbale nuovi prezzi al fine di introdurre alcune lavorazioni rese necessarie in corso d’opera (in particolare: fornitura di lastre prefabbricate a "L" in C.A. di 6 cm, armatura con listello in legno singolo h.5 cm, Copia informatica per consultazione compresa fornitura e posa in opera cls con fratazzatura superiore e disarmo) non previste all’interno del computo metrico e nell’elenco prezzi, per la cui contabilizzazione si rende indispensabile stabilire n. 2 nuovi prezzi, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. d), del D.M. n. 49 del 07.03.2018;

- con rapporto n. 44395 di protocollo in data 09.11.2021, il RUP Geom. Sergio Galli, sentito il Direttore dei lavori incaricato Geom. Paolo Nardi, ha trasmesso la richiesta di Risoluzione contrattuale per accertamento di gravi e ripetute inadempienze contrattuali;

Premesso altresì che

- con Provvedimento dirigenziale n. 1190 del 23 novembre 2021 si è disposto:

- di dichiarare, ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 risolto per grave ritardo

il contratto d'appalto stipulato in data 16.09.2020 al n. Rep. 38509 Registrato a Como il 23.09.2020 Serie: 1T Numero: 16218 stipulato con l'impresa Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. - Viale Varese n. 83 - cap 22100 Como (CO), Mandataria e rappresentante dell'ATI tra Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. e la Società MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZI & C. di Torgiano, (PG), per l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto "Realizzazione delle opere di protezione di cigli stradali e opere d'arte stradali CUP G87H19001950002 - CIG 8124997F9E";

- di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:
 - a) redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e relativa presa in consegna (art. 108 comma 6 D.Lgs. 50/2016);
 - b) ordine all'impresa appaltatrice perché provveda al ripiegamento dei cantieri allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze (art. 108 D.Lgs. 50/2016);
- di dare atto che l'Amministrazione Provinciale provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta che verrà autorizzato con successivo provvedimento;

- con Determinazione dirigenziale n. 82 in data 04/02/2022 si stabiliva di approvare, a seguito di risoluzione del contratto di appalto richiamato, lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, lo stato finale e la relazione sul conto finale redatti dal direttore dei lavori **Geom. Paolo Nardi** e depositati con nota assunta al protocollo con i nn. 51255 e 51073 in data 21/12/2021 relativi ai lavori eseguiti dall'impresa a Z.L. COSTRUZIONI SRL in RTI con impresa MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI & C. sino alla data di risoluzione contrattuale;

- con il medesimo provvedimento si dava atto che il certificato di regolare esecuzione sarebbe stato redatto ad ultimazione delle opere di completamento del progetto in argomento;

- dal citato provvedimento n. 82 risultava il seguente stato finale dei lavori eseguiti dall'impresa Z.L. COSTRUZIONI S.R.L in RTI con impresa MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI & C.:

Descrizione

Importo lavori al netto del ribasso	76.050,85
Oneri di sicurezza eseguiti	4.000,00
<i>Importo lavori compreso sicurezza (oltre Iva 22%)</i>	<i>80.050,85</i>
Iva sui lavori eseguiti	17.611,19
TOTALE LAVORI ESEGUITI LORDO (al SAL 1)	97.662,04
Importo netto a contratto compreso della sicurezza	80.050,85

A detrarre acconti ricevuti (oltre Iva)

Anticipazione 30% contrattuale in data 12/02/2021	95.910,00
Certificato di pagamento n. 1 del 31.07.2021 SAL 1	55.635,34
Importo netto a credito impresa	151.545,34

Deduzione per inadempienze contrattuali

Accertato ritardo sull'esecuzione lavori disposto dagli ordini di servizio n. 1 e 2	1.585,30
Accertato ritardo sui termini contrattuali dalla data del 27/10/2021 di ultimazione dei lavori	4.475,80

Totale a dedurre per inadempienze contrattuali **6.061,10**

Decurtazione riconoscimento Compensazione prezzi I°-II° semestre '21 ex Art 1-septies D.l 73/2021 sui lavori svolti	18.536,35
---	-----------

TOTALE FINALE A DEBITO DELL'IMPRESA (oltre IVA) **59.019,24**

- con Determinazione dirigenziale n. 799 del 26/07/2022, ritenuto opportuno procedere all'Aggiornamento degli elaborati progettuali per la quantificazione e l'affidamento dei lavori residui, si affidava incarico professionale esterno a seguito di risoluzione contrattuale con l'impresa appaltatrice al Geom. Paolo Nardi dello Studio Tecnico Nardi Ass. Prof., P.iva 03234700130, con sede in 22017 Menaggio, via Camozzi n. 7, che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di Euro 5.064,73 sull'importo a base d'asta di Euro 6.330,92, oltre a contributo previdenziale 5% ed Iva 22%, per un importo complessivo pari a lordi Euro 6.847,92 (inclusi oneri previdenziali ed Iva);

Atteso che

- con Rapporto prot. n. 36264 del 09.09.2022 - e successive comunicazioni - veniva trasmesso, a cura del Geom. Paolo Nardi dello Studio Tecnico Nardi Ass. Prof., l'Aggiornamento al Progetto definitivo-esecutivo per il compimento delle opere residuali comprensivo di:

- > RELAZIONE TECNICA REV. 1
- > Computo metrico REV. 1
- > COMPUTO METRICO PREZZI 2022 REV. 1
- > STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- > SCHEMA DI CONTRATTO

di cui la Relazione Tecnica evidenzia quanto segue:

- Lavori eseguiti dall'impresa Z.L COSTRUZIONI S.R.L

	Destinazione somme	Importi €
A.1	Importo lavori base d'asta iniziale	380.000,00
A.2	Costi per la sicurezza presunti iniziali	10.000,00

Σ A	Importo totale lavori comprensivo di costi della sicurezza	390.000,00
Aa.1	Lavori già liquidati Z.L Costruzioni Srl	93.662,04
Aa.2	Costi per la sicurezza già liquidati a Z.L Costruzioni Srl	4.000,00
ΣAa	Lavori già liquidati a Z.L costruzioni S.R.L comprensivi dei costi di sicurezza	97,662,04

- Lavori da riaffidare

Σ A1- Σ Aa1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta - opere da riappaltare	286.337,96
B.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (18,5%)	233.365,44
B.2	Costo della sicurezza	6.000,00
Σ B	Importo netto lavori comprensivo di costi della sicurezza (Prezzario L.R. anno 2019)	239.365,44

C.1	IVA sui lavori 22%	52.660,39
C.2	Incentivi funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 50/2016)	7.800,00
C.3	Contributo ANAC per la stazione appaltante	225,00
C.4	Spese tecniche per indagini geologiche di laboratorio sui materiali posti in opera Iva e oneri inclusi	5000,00
C.5	Spese per opere connesse allo spostamento o protezione servizi tecnologici - piccoli lavori in economia o forniture a piè d'opera con pagamento diretto a fattura Iva compresa	2.000,00
C.6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera e ad eventuali collaudi Iva e oneri inclusi	28.235,40
C.8	Economie da ribasso ancora disponibili	67.051,73
ΣC	Totale somme a disposizione	162.972,52
ΣAa+ΣB+ΣC	Importo complessivo del progetto	500.000,00

Dato atto di quanto sopra esposto e considerato che

- in attuazione del punto 8) della Determinazione dirigenziale n. 1190/2021 di risoluzione contrattuale si procedeva: "ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria e fino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta che verrà autorizzato con successivo provvedimento";

- con nota in data 18.02.2022 Prot. n. 6972 in riscontro alla richiesta inoltrata dal R.u.p Galli

Sergio con cui si procedeva ad interpellare il 2° classificato in graduatoria nella procedura di gara originaria Report n. 123178755 , la società NEVADA S.R.L con sede in via Nevada n. 7, 81038 Trentola Ducenta (CE), comunicava la non disponibilità a stipulare nuovo contratto per l'esecuzione dei lavori residui in argomento;

- con nota in data 18.01.2023 Prot. n. 1833 si procedeva ad interpellare il 3° classificato in graduatoria nella procedura di gara originaria;

- con mail assunta al Protocollo in data 31.01.2023 n. 3738, l'impresa TIDIEMME S.R.L con sede in via Bondo n. 81, 23010 Mello (SO) – P.iva 00868050147 in qualità di Capogruppo in ATI con la società ENGECO S.R.L con sede in Via Sempione 4 22074 Lomazzo (CO) - P.iva 12845550156 comunicavano la non disponibilità a stipulare nuovo contratto per l'esecuzione dei lavori in argomento;

- con nota in data 27.01.2023 Prot. n. 3398 si procedeva ad interpellare il 4° classificato in graduatoria nella procedura di gara originaria;

- con successiva comunicazione in data 02.02.2023 prot. 4171, l'impresa CABRINI ALBINO S.R.L dichiarava la non disponibilità a stipulare il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori residuali in argomento;

- con note in data 02.02.2023 Prot. n. 4280 si procedeva ad interpellare il 5° classificato in graduatoria nella procedura di gara originaria;

- con successive comunicazioni, rispettivamente in data 09.02.2023 e 12.02.2023, prot. nn. 5264 - 5771, l'impresa **BONAZZOLA PEPINO E FIGLIO DI BONAZZOLA GIUSEPPE & C. SNC** con sede in Via Valvarrone, 42, 23824 Dervio (LC) – P.iva 01875090134 in qualità di Capogruppo in ATI con la società **SOC.MA.S S.R.L** con sede in via Colloredo n. 148/C, 33038 - Pasian di Prato (UD) - P.iva 01479530303 comunicavano la disponibilità a stipulare nuovo contratto per l'esecuzione dei lavori in argomento;

Visto

- la dichiarazione delle imprese BONAZZOLA PEPINO E FIGLIO DI BONAZZOLA GIUSEPPE & C. SNC in ATI con SOC.MAS S.R.L di essere in possesso di tutti i requisiti tecnici per l'esecuzione dei lavori come previsto nel lettera d'invito originaria (OG 3 I - Class. I – OS 12A I Class. I);

- l'attestazione SOA della società BONAZZOLA PEPINO E FIGLIO DI BONAZZOLA GIUSEPPE & C. SNC n. 10 del 09/11/00 della CQOP-SOA Spa con validità sino al 18/04/2026 per le categorie OG1 Class. II – OG3 Class. II – OG6 Class. I – OG8 Class. II;

- l'attestazione SOA della società SOC.MAS S.R.L n. 69 del 17/04/2007 della ARGENTA-SOA Spa con validità sino al 14/07/2027 per le categorie OG3 Class. III-BIS – OS11 Class. II – OS34 Class. III-BIS – OS12A Class. VI-BIS;

- i DURC regolari delle imprese BONAZZOLA PEPINO E FIGLIO DI BONAZZOLA GIUSEPPE & C. SNC valido sino al 31.10.2023 in ATI con SOC.MAS S.R.L valido sino al 11.10.2023;

- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Como-Lecco in data 25/08/2023 per l'impresa BONAZZOLA PEPINO E FIGLIO DI BONAZZOLA GIUSEPPE & C. SNC da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;

- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Udine in data 25/08/2023 per l'impresa SOC.MAS S.R.L da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;

- che non risultano a carico delle imprese BONAZZOLA PEPINO E FIGLIO DI BONAZZOLA GIUSEPPE & C. SNC in ATI con SOC.MAS S.R.L, alla data del 25.08.2023, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

- i Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 15/02/2023 e 22/02/2023 dai quali non risultano provvedimenti giudiziari incidenti sulla moralità professionale dei soggetti indicati nell'autocertificazione prodotta dalle imprese sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- le attestazioni rilasciate in data 19/09/2023 e 20/09/2023 dall'Agenzia delle Entrate di Udine e Lecco da cui non risultano a carico dei soggetti violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 50/2016;

- le Certificazioni antimafia attestanti l'iscrizione dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori nell'elenco non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art 1, commi dal 52 al 57, della legge ti. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e ss.mm.ii ('White List');

Considerato inoltre che

- a seguito della risoluzione del contratto con l'Impresa **Z.L. COSTRUZIONI S.R.L** in RTI con **MARINELLI ITALIANO S.A.S DI FILIBERTO MARZI & C.** come disposto con Determina n. 1190/2021 si procedeva alla richiesta inoltrata all'Istituto di credito - Italiana assicurazioni S.P.A con nota Prot. n. 2651 in data 24.01.2022 - di versamento della somma in ragione della polizza fidejussoria n. 2020/13/6585166 a garanzia dell'anticipazione contrattuale;

- la compagnia assicurativa versava all'Ente la somma complessiva di Euro 76.231,10 introitata con ordinanza dirigenziale n. 474 del 05.09.2022;

Vista la variazione di bilancio approvata con Deliberazione del consiglio provinciale n. 93 del 01.08.2023 con la quale si disponeva l'applicazione al Cap. 25007/2 della somma versata dalla Compagnia assicurativa - Italiana assicurazioni S.p.a - a titolo di escussione della polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione contrattuale;

Dato atto altresì che

- l'importo netto contrattuale relativo all'aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa BONAZZOLA PEPINO E FIGLIO DI BONAZZOLA GIUSEPPE & C. SNC in ATI con SOC.MAS S.R.L di Dervio pari a Euro 233.665,44 (=oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a Euro 6.000,000 e quindi per un importo lordo di **Euro 292.025,83** fa carico

- per **Euro 79.146,16** al Cap. 24850/5, Imp. 1109/2020 - Sub. Imp..../2023, Missione 10 - Programma 05 - Codice Piano dei Conti 2020109;
- per **Euro 136.648,57** al Cap. 24850/5, Imp. 1095/2023 - Sub. Imp..../2023, Missione 10 - Programma 05 - Codice Piano dei Conti 2020109;
- per Euro **76.231,10** al Cap. 25007/2 Imp./2023, Missione 10 - Programma 05 - Codice Piano dei Conti 2020109;

Visto

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. n. 7 in data 9 marzo 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Presidente n. 35 in data 16 marzo 2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 e successive variazioni;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto denominato "**REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI E OPERE D'ARTE STRADALI ANNO 2019 - CUP G87H19001950002**" dell'importo complessivo di Euro 500.000,00

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Aggiornamento al Progetto Definitivo-esecutivo per il completamento delle opere residuali trasmesso con Rapporto prot. n. 36264 del 09.09.2022, a cura del Geom. Paolo Nardi dello Studio Tecnico Nardi Ass. Prof., per il compimento delle opere residuali comprensivo di:
 - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA REV. 1;
 - Computo metrico REV. 1;
 - COMPUTO METRICO PREZZI 2022 REV. 1;
 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
 - SCHEMA DI CONTRATTO;
3. di avvalersi della facoltà prevista dall'Art. 110 del D.Lgs. 50/2016, di stipulare il contratto con l'impresa - classificata quinta - relativamente all'esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI E OPERE D'ARTE STRADALI ANNO 2019 - CUP G87H19001950002;
4. di dare atto che le imprese BONAZZOLA PEPINO E FIGLIO DI BONAZZOLA GIUSEPPE & C. SNC in RTI con SOC.MAS S.R.L di Dervio sono in possesso dei requisiti generali e tecnici per eseguire i lavori in argomento;
5. di procedere a stipulare il contratto con la quinta classificata impresa **BONAZZOLA PEPINO E FIGLIO DI BONAZZOLA GIUSEPPE & C. SNC** con sede in Via Valvarrone, 42, 23824 Dervio (LC) – P.iva 01875090134 in qualità di Capogruppo **in RTI con** la società **SOC.MA.S S.R.L** con sede in via Colloredo n. 148/C, 33038 - Pasian di Prato (UD) - P.iva 00199900937, alle condizioni offerte dall'originario aggiudicatario con l'offerta ribasso del 18,50%, e quindi per un importo netto contrattuale pari a **Euro 239.365,44**, (inclusi oneri per la sicurezza pari a €. 6.000,00) (=oltre IVA);
6. di dare atto che l'importo netto contrattuale relativo all'aggiudicazione dei lavori a favore dell'operatore economico pari a Euro 239.365,44 (=oltre IVA) per un importo lordo di Euro 292.025,83 è da imputarsi:
 - per **Euro 79.146,16** al Cap. 24850/5, Imp. 1109/2020 - Sub. Imp..../2023, Missione 10 - Programma 05 – Codice Piano dei Conti 2020109;
 - per **Euro 136.648,57** al Cap. 24850/5, Imp. 1095/2023 - Sub. Imp..../2023, Missione 10 - Programma 05 – Codice Piano dei Conti 2020109;
 - per Euro **76.231,10** al Cap. 25007/2, Imp./2023, Missione 10 - Programma 05 – Codice Piano dei Conti 2020109;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Contratti per quanto di competenza.

Lì, 02/10/2023

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1285 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE DI CIGLI STRADALI E
OPERE D'ARTE STRADALI ANNO 2019 - CUP G87H19001950002. APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 110
D.LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA BONAZZOLA PEPINO E FIGLIO DI BONAZZOLA
GIUSEPPE & C. SNC IN RTI CON SOC.MA.S S.R.L A SEGUITO RISOLUZIONE
CONTRATTUALE - CIG 8124997F9E

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 25007/2 Imp. 2239/2023 per € 76.231,10= finanziato in entrata da avanzo destinato

Cap. 24850/5 Imp. 1109/2020 sub impegno n.589/2023 per € 79.146,16= finanziato in entrata

CAP. 6850/39 CODICE 40200 ACC.1059/2019 det 785/2019

Cap. 24850/5 Imp. 1095/2023 sub impegno n.590/2023 per € 136.648,57= finanziato in entrata

CAP. 6850/39 CODICE 40200 ACC.1059/2019 det 785/2019

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 05/10/2023

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)